

सडक बिभाग प्रगति Dashboard

सूचक	SDG संकेत	समीक्षा अवधि	भार	इकाइ	वेशलाइन	कुल लक्ष्य	कुल प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्म को वार्षिक प्रगति
कालोपत्रे सडक (दुई लेन)-NH&Other Road	9	त्रैमासिक	15	कि.मी.	19456	20256	19456	800	364
कालोपत्रे सडक (चार लेन वा चार लेन भन्दा बढी)	9	त्रैमासिक	15	कि.मी.	588	696	588	109	74
रिजिड पेभ्मेन्ट , कि.मि.	9	त्रैमासिक	-	कि.मी.	250	50	51	50	51
ग्रावेल (सबबेश बाहेक) , कि.मि.	9	त्रैमासिक	-	कि.मी.	-	30	103	30	103
माटे सडक (ट्रयाक निर्माण)	9	त्रैमासिक	5	कि.मी.	-	52		52	88
पुल निर्माण	9	मासिक	10	वटा	3537	3699	3537	162	84
बेली ब्रूज जडान, संख्या	9	त्रैमासिक	-	संख्या	-	5	3	5	3
सुरूङ्ग निर्माण (मेन टनेल र ईभ्याकुएसन टनेल)	9	मासिक	5	वटा	0	1	0	1	1
क्रयास बेरियर, मिटर	9	त्रैमासिक	-	मिटर	350000	1350000	372398	20000	22398
पोटहोल मर्मत, Km	9	मासिक	-	कि.मी.	-	5458	11773	5458	11773
राजमार्ग आवधिक मर्मत, कि. मि.	9	मासिक	-	कि.मी.	-	506	73	506	73
राजमार्ग पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति, कि.मि.	9	मासिक	-	कि.मी.	-	50	57	50	57
रोजगारी सिर्जना	8	मासिक	5	कार्यदिन (हजारमा)	-	10923	3871	10923	3871
कुल बजेट, अर्ब	-	मासिक	-	अर्ब				124	44
पूँजीगत खर्च	8	मासिक	10	प्रतिशत	75	95	41	95	41
कुल बेरुजुमा फछ्यौटको अनुपात	16	मासिक	5	प्रतिशत	8	60		60	
गुनासो फछ्यौट	16	मासिक	5	प्रतिशत	100.0	80		80	
		कुल भार	75			Last Update Date: 2082/12/30			
		कुल भार प्रगति	51			Next Update Date: 2083/01/07			