


नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सडक विभाग

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय

डिभिजन सडक कार्यालय

तानसेन, पाल्पा



आ.व. २०७४/७५ को तेस्रो चौमासिक तथा
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

Table of Contents

<u>विवरण</u>	<u>पाना नं.</u>
१. ब.उ.शि.नं. : ३०७१०८-४ (सारांश) औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सिमेन्ट खानीस्थल पहुँचमार्ग सडक निर्माण)	२
२. ब.उ.शि.नं. : ३३७०१४-४ भवन निर्माण, मर्मत तथा पुनः निर्माण कार्य	४
३. ब.उ.शि.नं. : ३३७१५७-४ स्थानीय सडक पूल कार्यक्रम	६
४. ब.उ.शि.नं. : ३३७१६५-३ सडक बोर्ड नेपाल	१४
५. ब.उ.शि.नं. : ३३७३३५-४ सम्भावित रणनीतिक सडक	२४
६. ब.उ.शि.नं. : ३३७३५५-४ सम्भावित प्रादेशिक सडक	२७
७. ब.उ.शि.नं. : ३३७३५५-४ (ब.उ.शि.नं. ३३७१२३, ३३७१४८ दायित्व)	३०
८. ब.उ.शि.नं. : ३३७३५६-४ रणनीतिक सडक पूनः स्थापना तथा सुधार	३४
९. ब.उ.शि.नं. : ३३७३६५-४ वृहत्त लुम्बिनी चक्रपथ कार्यक्रम	३७
१०. ब.उ.शि.नं. : ३३७३५५-४ निर्वाचन क्षेत्र सडक कार्यक्रम	३९
११. Collective Progress & Summary Sheet	४१

ब.उ.शि.नं. : ३०७१०८-४ (सारांश)
औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
(सिमेन्ट खानीस्थल पहुँचमार्ग सडक
निर्माण)

सडक बिभाग

डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पा

ब.उ.सि.नं. ३०७१०८-४ (औद्योगिक पुर्बधार विकास कार्यक्रम)

तेस्रो चौमासिक सम्मको संक्षिप्त विवरण

सि.नं.	औद्योगिक पुर्बधार बिकास कार्यक्रम	विनियोजित रकम (रु हजारमा)	हाल सम्म को खर्च (रु हजारमा)	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
१	सी.जी. सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	३०,०००.००	१७,८४६.००	५९.४९%	१००.००%	
२	बुटवल सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	२०,०००.००	१४,७३५.००	७३.६८%	९०.००%	
३	पाल्पा सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	२०,०००.००	४८,१०३.००	१००.००%	१००.००%	
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	२०,०००.००	१६,९२०.००	८४.६०%	१००.००%	
५	अर्घाखाची सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	१०,०००.००	५,४४५.००	५४.४५%	१००.००%	
६	बि.यस. सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	१०,०००.००	३,७७२.००	३७.७२%	१००.००%	
७	होंगशी शिवम सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	५०,०००.००	३६,५१६.००	७३.०३%	८०.००%	
८	जगदम्बा सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	३०,०००.००	१७,५१५.००	५८.३८%	१००.००%	
९	सिद्धार्थ मिनेरल्स खानिस्थल पहुचमार्ग	१०,०००.००	७,४९५.००	७४.९५%	१००.००%	
	जम्मा	२००,०००.००	१६८,३४७.००	८४.१७%	९६.६७%	

ब.उ.शि.नं. : ३३७०१४-४
भवन निर्माण, मर्मत तथा पुनः निर्माण कार्य

ब.उ.शि.नं. : ३३७१५७-४
स्थानीय सडक पूल कार्यक्रम

ब.उ.शि.नं. : ३३७१६५-३
सडक बोर्ड नेपाल

तेश्रो चोमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७६५३
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: वर्षा पछिको मर्मत संभार कार्य (Post Monsoon Works)
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: १५००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: १५००
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
 ५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु. २९००.००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
 ५.अनुदान:
 ८. चोमासिक वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: १९३.३३
 ९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): ९६.६७
 १०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
 रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
 पाना नं. १
 रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			वार्षिक लक्ष्य			चोमासिक लक्ष्य			चोमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																					
(क) सिद्धार्थ राजमार्ग (चिडियाखोला राम्दी खण्ड- ५८.९ कि.मी.)				२४५०.००	८१.६७		८१.६७	२४५०.००		४०.८३	१२२५.००		४०.८३				८१.६७		८१.६७		
१.१	ग्रावेल गर्ने कार्य	कि.मि.	२	७५०	२५.००	२.००	२५.००	७५०.००	१.००	१२.५०	३७५	२.००	१२.५०		२.००	२५.००		२.००	२५.००		
१.२	ग्याविमन टेवा पखाल निर्माण कार्य	घ.मी.	८००	१२००	४०.००	८००.००	४०.००	१२००.००	४००.००	२०.००	६००	८००.००	२०.००		८००.००	४०.००		८००.००	४०.००		
१.३	सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरो सफा गरी यातायात सुचारु राख्ने (इन्धन खरीद तथा अमनति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००	५००	१६.६७	१००.००	१६.६७	५००.००	५०.००	८.३३	२५०	१००.००	८.३३		१००.००	१६.६७		१००.००	१६.६७		
(ख) बुतुंग रिडी तम्घास सहायक राजमार्ग (८०.२० कि.मी.)				३००.००	१०.००		१०.००	३००.००		५.००	१५०.००		५.००			१०.००			१०.००		
२.१	बुतुंग रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा पहिरो सफा गरी यातायात सुचारु राख्ने (इन्धन खरीद तथा अमानति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००	२००	६.६७	१००.००	६.६७	२००.००	५०.००	३.३३	१००	१००.००	३.३३	२९००.००	१००.००	६.६७	२९००	१००.००	६.६७	२९००	
२.२	बुतुंग रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा ग्रुप लेबर राखी पहिरो सफा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००	१००	३.३३	१००.००	३.३३	१००.००	५०.००	१.६७	५०	१००.००	१.६७		१००.००	३.३३		१००.००	३.३३		
(ग) आर्यभन्ज्यांग रामपुर सहायक राजमार्ग (४८.०० कि.मी.)				२५०.००	८.३३		८.३३	२५०.००		४.१७	१२५		८.३३			८.३३			८.३३		
३.१	आर्यभन्ज्यांग रामपुर सडकमा पहिरो सफा गरी यातायात सुचारु राख्ने (इन्धन खरीद तथा अमनति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००	१५०	५.००	१००.००	५.००	१५०.००	५०.००	२.५०	७५	१००.००	२.५०		१००.००	५.००		१००.००	५.००		
३.२	आर्यभन्ज्यांग रामपुर सडकमा ग्रुप लेबर राखी पहिरो सफा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००	१००	३.३३	१००.००	३.३३	१००.००	५०.००	१.६७	५०	१००.००	१.६७		१००.००	३.३३		१००.००	३.३३		
(क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा				३०००	१००.००		१००.००	३०००		५०.००	१५००		५४.१७	२९००		१००.००	२९००		१००.००	२९००	
(अ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																					
(ख) चालु खर्च कार्यक्रम को जम्मा				३०००	१००.००		१००.००	३०००		५०.००	१५००		५४.१७	२९००		१००.००	२९००		१००.००	२९००	
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)				३०००	१००.००		१००.००	३०००		५०.००	१५००		५४.१७	२९००		१००.००	२९००		१००.००	२९००	
(घ) उपभाग खर्च																					
(ङ) कार्य संचालन खर्च																					
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				३०००	१००.००		१००.००	३०००		५०.००	१५००		५४.१७	२९००		१००.००	२९००		१००.००	२९००	

चोमासिक प्रगति गणना गदो प्रतिवेदन अर्वाधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=
 वार्षिक प्रगति गणना गदो प्रतिवेदन अर्वाधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=
 विभागीय/संस्था प्रमुख

१००.००

१००.००

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

तेश्रो चोमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७५२३
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: आवधिक मर्मत संभार कार्य (सिद्धार्थ राजमार्ग सडक- कि.मि. ५५+५९० देखि ६१+९८०; बाँसटारी देखि तानसेन न.पा. सिमा सम्म)
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: १०५००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: १०५००

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०

५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु. ९१६७.६८

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु दाख यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रातशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तिको समय प्रातिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

८७.३१

६१.१२

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			वार्षिक लक्ष्य			चोमासिक लक्ष्य			चोमासिक प्रगति			प्रातिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्जगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(क) आवधिक मर्मत संभार कार्य (सिद्धार्थ राजमार्ग सडक- कि.मि. ५५+५९० देखि ६१+९८०)			१५०००	१००.००					१००.००	१५०००		७०.००	१०५००		६५.३३	५१६८		१००.००	९१६८		१००.००	९१६८		
१.१.प्रोटेक्टमन्ट कार्य	कि.मी.	६.३९	१५००	१००.००					६.३९	१०.००	१५००.००	४.४७	७.००	१०५०	६.३९	७.००		६.३९	१०.००		६.३९	१०.००		
१.२.रि.सिलिंग गर्न कार्य	कि.मी.	६.३९	१००००	६६.६७					६.३९	६६.६७	१००००.००	४.४७	४६.६७	७०००	६.३९	४६.६७		६.३९	६६.६७		६.३९	६६.६७		
१.३.मसन्नीस कार्य (पारापेट, नाला, टवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	२५०	२५००	१६.६७					२५०.००	१६.६७	२५००.००	१७५.००	११.६७	१७५०	२५०.००	११.६७	५१६८	२५०.००	१६.६७	९१६८	२५०.००	१६.६७	९१६८	
१.४.बिबिध (बोमा, जनरल/पीएस आइटम, डे-क्से, यातायात संचालन, अनुगमन, आदि)	प्र.श.	१००	१०००	६.६७					१००.००	६.६७	१०००.००	७०.००	४.६७	७००	०.००			१००.००	६.६७		१००.००	६.६७		
(क) पुर्जगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा			१५०००	१००					१००.००	१५०००		७०.००	१०५००		६५.३३	५१६८		१००.००	९१६८		१००.००	९१६८		
(ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			१५०००	१००.००					१००.००	१५०००		७०.००	१०५००		६५.३३	५१६८		१००.००	९१६८		१००.००	९१६८		
(ङ) उपभाग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+ङ)			१५०००	१००.००					१००.००	१५०००		७०.००	१०५००		६५.३३	५१६८		१००.००	९१६८		१००.००	९१६८		

चोमासिक प्रगति गणना गदा प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

वार्षिक प्रगति गणना गदा प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

९३.३३

१००.००

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

१ आ.व.:
 २ बजेट उपशीर्षक नं.:
 ३ मन्त्रालय:
 ४ कार्यक्रम/आयोजना:
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमूख:
 ६ यस अवधिको बजेट रु:

०७४/७५
 ३३७५६३

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 आवधिक मर्मत संभार कार्य (आयभन्ज्याग रामपुर सडक- २०७२/७३ को दायित्व रु २ अर्ब ५० करोड मध्ये)
 बाबुराम सापकोटा
 १८२०

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: १८२०

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

०

५.अनुदान:

तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

७. यस अवधिको खर्च रु. ८५७५.३६

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चौमासिक वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु दाख यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रातशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तिको समय प्रातशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
 रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
 पाना नं. १
 रकम रु. हजारमा

४७१.१७

३५.८८

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रातिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म			केफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्जगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(क) आयभन्ज्याग रामपुर सहायक मार्ग (आयभन्ज्याग धोबादी खण्ड)																								
१.१	प्रोटीमन्ट कार्य	कि.मी.	३	७०००	२९.२९				१.००	९.७६	३०००.००	०.२०	१.९५	६००	२.००	१.९५		३.००	९.७६		३.००	२९.२९		
१.२	रि. सिलिंग गर्न कार्य	कि.मी.	१२	१०६००	४४.३५				७.००	२५.८७	५०००.००	१.४०	५.१७	१०००	५.००	५.१७		१२.००	२५.८७		१२.००	४४.३५		
१.३	मसुनरी कार्य (पारापेट, नाला, टवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	४२०	६०००	२५.१०				८४.००	५.०२	१०५०.००	१६.८०	१.००	२१०	३३६.००	१.००	३४७५	४२०.००	५.०२	८५७५	४२०.००	२५.१०	८५७५	
१.४	बिबिध (बोमा, जनरल/पीएस आइटम, डे-वक्स, यातायात संचालन, अनुगमन, आदि)	प्र.श.	१००	३००	१.२६				१५.००	०.१९	५०.००	३.००	०.०४	१०	८५.००	०.०४		१००.००	०.१९		१००.००	१.२६		
(क)	पुर्जगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा				२३९००					४०.८४	९१००		८.१७	१८२०		८.१७	३४७५		४०.८४	८५७५		१००.००	८५७५	
(अ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																							
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रम को जम्मा																							
(ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)				२३९००					४०.८४	९१००		८.१७	१८२०		८.१७	३४७५		४०.८४	८५७५		१००.००	८५७५	
(घ)	उपभाग खर्च																							
(ङ)	कार्य संचालन खर्च																							
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				२३९००					४०.८४	९१००		८.१७	१८२०		८.१७	३४७५		४०.८४	८५७५		१००.००	८५७५	

चौमासिक प्रगति गणना गरी प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

१००.००

वार्षिक प्रगति गणना गरी प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

१००.००

आयोजना/कार्यालय प्रमूख

विभागीय/संस्था प्रमूख

प्रमाणित गर्ने

तेश्रो चोमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
२ बजेट उपशीर्षक नं: ३३५६२३
३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/आयोजना: पटके मर्मत संभार कार्य
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
६ यस अवधिको बजेट रु: १२०१८

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: १२०१८
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु. १८७०७.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु दाख यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

१५५.६६

७४.८४

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			बाषिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगत			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफिय	
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च		
१	२	३	४	५	६	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																						
(क) सिद्धार्थ राजमार्ग (विडियाखोला राम्दी खण्ड- ५८.९ कि.मी.)																						
१.१	कालो पत्र/ आर.सि.सि. सतह निर्माण/मर्मत/सुधार (व्याच कार्य)	व.मी.	७००	५०००	२०.००	७००.००	२०.००	५०००.००	२८०.००	८.००	२०००	५०.००	१.४३		५५०.००	१५.७२		५५०.००	१५.७२			
१.२	मसिनरी कार्य (पारापेट, नाला, टँवा पखाल निर्माण/मर्मत/सुधार कार्य)	घ.मी.	७५	२५००	१०.००	७५.००	१०.००	२५००.००	४५.००	६.००	१५००	१०.००	१.३३		६०.००	८.००		६०.००	८.००			
१.३	ग्यावियन कार्य (सफ्टी ब्यारिएर, टँवा पखाल)	घ.मी.	१००	१५००	६.००	१००.००	६.००	१५००.००	६०.००	३.६०	१००	०.००			५०.००	३.००		५०.००	३.००			
१.४	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्य (डोलनेटर, पारापेट, रोड मार्किंग, साइन बोर्ड आदी)	प्र.श.	१००	१००	३.६०	१००.००	३.६०	१००.००	४०.००	१.४४	३६०	२०.००	०.७२		६०.००	२.१६		६०.००	२.१६			
(ख) बर्तुंग रिडी तम्घास सहायक राजमार्ग (८०.२० कि.मी.)																						
१.१	कालो पत्र सतह निर्माण/मर्मत/सुधार (व्याच कार्य)	व.मी.	७५०	६०००	२४.००	७५०.००	२४.००	६०००.००	३००.००	९.६०	२४००	५००.००	१.६०		७५०.००	२४.००		७५०.००	२४.००			
१.२	मसिनरी कार्य (पारापेट, नाला, टँवा पखाल निर्माण/मर्मत/सुधार कार्य)	घ.मी.	१००	२५००	१०.००	१००.००	१०.००	२५००.००	६०.००	६.००	१५००	०.००		११५३०	१००.००	१०.००	१८७०७	१००.००	१०.००	१८७०७		
१.३	ग्यावियन कार्य (सफ्टी ब्यारिएर, टँवा पखाल)	घ.मी.	१२५	१५००	६.००	१२५.००	६.००	१५००.००	७५.००	३.६०	१००	०.००			१२५.००	६.००		१२५.००	६.००			
१.४	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्य (डोलनेटर, पारापेट, रोड मार्किंग, साइन बोर्ड आदी)	प्र.श.	१००	१०००	४.००	१००.००	४.००	१०००.००	४०.००	१.६०	४००	१०.००	०.४०		१००.००	४.००		१००.००	४.००			
(ग) आयभन्ज्याग रामपुर सहायक राजमार्ग (४८.०० कि.मी.)																						
१.१	कालो पत्र सतह मर्मत/सुधार (व्याच कार्य)	व.मी.	५००	४४९५	५.९८	५००.००	५.९८	४४९५.००	२००.००	२.६५	५९८	०.००			४००.००	४.७८		४००.००	४.७८			
१.२	मसिनरी कार्य (पारापेट, नाला, टँवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	५०	११००	४.४०	५०.००	४.४०	११००.००	३०.००	६.६३	६६०	१०.००	०.८८		५०.००	४.४०		५०.००	४.४०			
१.३	ग्यावियन कार्य (सफ्टी ब्यारिएर, टँवा पखाल)	घ.मी.	७५	१०००	४.००	७५.००	४.००	१०००.००	४५.००	३.९८	६००	१०.००	०.५३		७०.००	३.७३		७०.००	३.७३			
१.४	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्य (डोलनेटर, पारापेट, रोड मार्किंग, साइन बोर्ड आदी)	प्र.श.	१००	५००	२.००	१००.००	२.००	५००.००	४०.००	१.७७	२००	५.००	०.१०		१५.००	१.९०		१५.००	१.९०			
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा		२४९९५	१००		१००.००	२४९९५	५४.८७	१२०१८		१५.००	११५३०		८७.७१	१८७०७		८७.७१	१८७०७				
(अ)	चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																					
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																					
(ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)		२४९९५	१००.००		१००.००	२४९९५	५४.८७	१२०१८		१५.००	११५३०		८७.७१	१८७०७		८७.७१	१८७०७				
(घ)	उपभाग खर्च																					
(ङ)	कार्य संचालन खर्च																					
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)		२४९९५	१००.००		१००.००	२४९९५	५४.८७	१२०१८		१५.००	११५३०		८७.७१	१८७०७		८७.७१	१८७०७				

चोमासिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

वार्षिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

२७.३३

८७.७१

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३.७६४३
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: नियमित मर्मत संभार कार्य
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: ६४२७

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ६४२७
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
 ५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु. १८२४९.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चौमासिक वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु दाख यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

२८३.९३

९६.५४

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पंजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
	नियमित मर्मत संभार कार्य (H10, F034, F147)																							
१.०	सडक	कि. मी.	१९३	१८५९९	९७.९७	०.००	०.००	०.००	१९३.००	९७.९७	१८५९९.००	६५.६२	३३.३१	६२९६	६५.६२	३३.३१	८८०६	२३८.००	९७.९७	१८२४९	२३८.००	९७.९७	१८२४९	
२.०	पुल	मि.	७९४	३८४	२.०३	०.००	०.००	०.००	७९४.००	२.०३	३८४.४९	२६९.९६	०.६९	१३१	२६९.९६	०.६९	८८०६	७९४.००	२.०३	१८२४९	७९४.००	२.०३	१८२४९	
(क)	पंजीगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा			१८९०३	१००		१७९२०	०.००		१००	१८९०३		३४.००	६४२७		३४.००	८८०६		१००.००	१८२४९		१००.००	१८२४९	
(अ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																							
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रम को जम्मा																							
(ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			१८९०३	१००.००		१७९२०	०.००		१००	१८९०३		३४.००	६४२७		३४.००	८८०६		१००.००	१८२४९		१००.००	१८२४९	
(घ)	उपभाग खर्च																							
(ङ)	काय संचालन खर्च																							
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१८९०३	१००.००		१७९२०	०.००		१००	१८९०३		३४.००	६४२७		३४.००	८८०६		१००.००	१८२४९		१००.००	१८२४९	

चौमासिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

वार्षिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

१००.००

१००.००

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३अ६२३
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: विशेष तथा आर्कासिक मर्मत संभार, बायो इन्जिनियरिङ र सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकाटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: ९५००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ९५००
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
 ५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु: १४३००.००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
 ५.अनुदान:
 ८. चौमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
 ९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):
 १०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
 रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
 पाना नं. १
 रकम रु. हजारमा

१५०.५३
 ७५.२६

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रातिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्णित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(क) सिद्धार्थ राजमार्ग (चिडियाखोला राम्दी खण्ड- ५८.९ कि.मी.)																								
(१) विशेष मर्मत संभार कार्य																								
१.१.मिसनरी कार्य (पारापेट, नालो, टेवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	३००	३५००	१८.४२					३००.००	१८.४२	३५००.००	१५०.००	९.२१	१७५०	१५०.००	९.२१		२००.००	१२.२८		२००.००	१२.२८		
१.२.ग्यावियन टेवा पखाल निर्माण कार्य	घ.मी.	६००	२४००	१२.६३					६००.००	१२.६३	२४००.००	३००.००	६.३२	१२००	३००.००	६.३२		४००.००	८.४२		४००.००	८.४२		
(२) आर्कासिक मर्मत संभार कार्य																								
२.१.सिद्धार्थ राजमार्गमा ग्यावियन तथा मिसनरी वाल निर्माण गरी यातायात संचालन गरी यातायात सुचारु गराउने कार्य	घ.मी.	२५	५००	२.६३					२५.००	२.६३	५००.००	१२.५०	१.३२	२५०	२५.००	१.३२		२५.००	२.६३		२५.००	२.६३		
२.२.सिद्धार्थ राजमार्गमा पोहोरी सफा गरी यातायात सुचारु गराउने कार्य	प्र.श.	१००	१०००	५.२६					१००.००	५.२६	१०००.००	५०.००	२.६३	५००	१००.००	२.६३		१५०.००	५.२६		१५०.००	५.२६		
२.३.सिद्धार्थ राजमार्गमा ग्रुप लंबर राखी पोहोरी सफा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००	५००	२.६३					१००.००	२.६३	५००.००	५०.००	१.३२	२५०	१००.००	१.३२		१५०.००	२.६३		१५०.००	२.६३		
(३) सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य																								
३.१.सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्यहरू	प्र.श.	१००	४००	२.११					१००.००	२.११	४००.००	५०.००	१.०५	२००	५०.००	१.०५		१००.००	२.११		१००.००	२.११		
(ख) बर्तुग रिडी तम्घास सहायक राजमार्ग (८०.२० कि.मी.)																								
(१) विशेष मर्मत संभार कार्य																								
१.१.मिसनरी कार्य (पारापेट, नालो, टेवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	१००	३०००	१५.७९					१००.००	१५.७९	३०००.००	५०.००	७.८९	१५००	५०.००	७.८९		१००.००	१४.२१		१००.००	१४.२१		
१.२.ग्यावियन टेवा पखाल निर्माण कार्य	घ.मी.	२००	३०००	१५.७९					२००.००	१५.७९	३०००.००	१००.००	७.८९	१५००	८०.००	६.३२		१७०.००	१३.४२		१७०.००	१३.४२		
(२) आर्कासिक मर्मत संभार कार्य																								
२.१.बर्तुग रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा ग्यावियन तथा मिसनरी वाल निर्माण गरी यातायात संचालन गरी यातायात सुचारु गराउने कार्य	घ.मी.	२५	१००	०.५३					२५.००	०.५३	१००.००	१२.५०	०.२६	५०	२५.००	०.२६	७१२४.००	२५.००	०.५३	१४३००	२५.००	०.५३	१४३००	
२.२.बर्तुग रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा पोहोरी सफा गरी यातायात सुचारु राख्ने (इन्चन खरीद तथा अमानति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००	३००	१.५८					१००.००	१.५८	३००.००	५०.००	०.७९	१५०	१००.००	०.७९		१५०.००	१.५८		१५०.००	१.५८		
२.३.बर्तुग रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा ग्रुप लंबर राखी पहिरो सफा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००	१००	०.५३					१००.००	०.५३	१००.००	५०.००	०.२६	५०	१००.००	०.२६		१००.००	०.५३		१००.००	०.५३		
(३) सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य																								
३.१.सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्यहरू	प्र.श.	१००	३००	१.५८					१००.००	१.५८	३००.००	५०.००	०.७९	१५०	४०.००	०.६३		१००.००	१.५८		१००.००	१.५८		

तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७६५३
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: बिशेष तथा आर्कासिक मर्मत सभार, बायो इन्जिनियरिङ र सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकाटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: ९५००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ९५००

२.संस्था:

ख) वैदेशिक: ३.जनसहभागिता:

४.ऋण:

५.अनुदान:

०

७. यस अवधिको खर्च रु: १४३००.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

ख) वैदेशिक: ३.जनसहभागिता:

४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चौमासिक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो. आ. (के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

१५०.५३

७५.२६

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषेक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रातिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	कफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्जोगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ग) आर्यभन्ज्याग रामपुर सहायक राजमार्ग (४८.०० कि.मी.)					३९००.००	२०.५३					२०.५३	३९००.००		१०.२६	१९५०		६.५८		११.०५				१४.५४	
(१) विशेष मर्मत सभार कार्य					३१००	१६.३३					१६.३३	३१००.००		८.१६	१५५०		४.४७		६.८४				१२.११	
१.१	मसिनरी कार्य (भरापट, नाली, टवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	१००	२१००	११.०५				१००.००	११.०५	२१००	५०.००	५.५३	१०५०	०.००	३.४२		१००.००	५.७९		१००.००	११.०५		
१.२	ग्यावियन टवा पखाल निर्माण कार्य	घ.मी.	१५०	१०००	५.२६				१५०.००	५.२६	१०००.००	७५.००	२.६३	५००	३०.००	१.०५		३०.००	१.०५		३०.००	१.०५		
(२) आर्कासिक मर्मत सभार कार्य					५००	२.६३					२.६३	५००.००		१.३२	२५०		१.३२		२.६३				०.८६	
२.१	आर्यभन्ज्याग रामपुर सडकमा ग्यावियन तथा मसिनरी संचारु गराउने कार्य	घ.मी.	२५	१००	०.५३				२५.००	०.५३	१००.००	१२.५०	०.२६	५०	२५.००	०.२६		२५.००	०.५३		२५.००	०.५३		
२.२	आर्यभन्ज्याग रामपुर सडकमा पोहोरो सफा गरी यातायात सुचारु राख्ने (इन्धन खरीद तथा अमनति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००	३००	१.५८				१००.००	१.५८	३००.००	५०.००	०.७९	१५०	१००.००	०.७९		१५०.००	१.५८		१५०.००	१.५८		
२.३	आर्यभन्ज्याग रामपुर सडकमा ग्रुप लेबर राखी पोहोरो सफा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००	१००	०.५३				१००.००	०.५३	१००.००	५०.००	०.२६	५०	१००.००	०.२६		१००.००	०.५३		१००.००	०.५३		
(३) सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य					३००	१.५८					१.५८	३००.००		०.७९	१५०		०.७९		१.५८				१.५८	
३.१	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्यहरू	प्र.श.	१००	३००	१.५८				१००.००	१.५८	३००.००	५०.००	०.७९	१५०	१००.००	०.७९		१००.००	१.५८		१००.००	१.५८		
(क) पुर्जोगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा					१९०००	१००.००					१००.००	१९०००		५०.००	९५००		९२.९५	७१२४		७६.२३	१४३००		१७४.२६	१४३००
(अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)					१९०००	१००.००					१००.००	१९०००		५०.००	९५००		९२.९५	७१२४		७६.२३	१४३००		१७४.२६	१४३००
(घ) उपभोग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)					१९०००	१००.००					१००.००	१९०००		५०.००	९५००		९२.९५	७१२४		७६.२३	१४३००		१७४.२६	१४३००

चौमासिक प्रगति गणना गदा प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बाषेक प्रगति गणना गदा प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

१००.००

७६.२३

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

तेश्रो चोमासक तथा बाषेक प्रगाति प्रातवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७५६४३
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: बिशेष मर्मत संभार कार्य (आर्यभन्ज्यांग रामपुर सडक- २०७२/७३ को दायित्व रु २ अर्ब ५० करोड)
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमूख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: १३२

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: १३२

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०

५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु. ७१०.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चोमासक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु दाख यस अवाधसम्मको कुल खर्च प्रातशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तको समय प्रातशतमा (कुल अवाधको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

५३९.९२

१४.६४

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषेक लक्ष्य			चोमासक लक्ष्य			चोमासक प्रगाति			प्रातवेदन अवाध सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्जगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(क) आर्यभन्ज्यांग रामपुर सहायक मार्ग (४८ कि.मी.)																								
१.१	ग्याविन टाँवा पखाल निमाण कार्य	घ.मी.	२७०	१०००	१४.४९	७०.००	३००.००	३.७६	२७०.००	१४.४९	७००.००	२०.००	१.०७	७०	०.००	०	५०.००	२.६८			१२०.००	६.४४	१०१०	
१.२	मसन्नीस कार्य (पारापेट, नाला, टाँवा पखाल निमाण कार्य)	घ.मी.	६६०	३८००	५५.०७	६४०.००	३२००.००	५३.४०	२०.००	१.६७	६००.००	२.००	०.१७	६०	०.००		०.००				६४०.००	५३.४०		
१.३	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निमाण कार्यहरू	प्र.श.	१००	१०००	१४.४९	२०.००	४००.००	२.९०	८०.००	११.५९	६००.००	८.००	१.१६	२३	०.००	०	०.००			७१०	२०.००	२.९०	१०१०	
१.४	पलसा (पाइप/स्लाब/बक्स कलर्ट, कज-वे) निमाण	संख्या	३	१०००	१४.४९	०.००	०.००	०.००	३.००	१४.४९	१०००.००	०.३०	१.४५	०	०.००		१.००	४.८३			१.००	४.८३		
१.५	बिबिध (बोमा, जनरल/पीएस आइटम, डे-वक्स, यातायात संचालन, अनुगमन, आदि)	प्र.श.	१००	१००	१.४५	७५.००	८५.००	१.०९	२५.००	०.३६	१५.००	२.५०	०.०४	०	०.००		१२.५०	०.१८			८७.५०	१.२७		
(क) पुर्जगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(अ)	चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू				६९००	१००		३९८५	६१.१५		४२.६१	२९१५		३.८९	१३२		०.००	०		७.७०	७१०		६८.८४	१०१०
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																							
ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)				६९००	१००.००		३९८५	६१.१५		४२.६१	२९१५		३.८९	१३२		०.००	०		७.७०	७१०		६८.८४	१०१०
घ)	उपभोग खर्च																							
ङ)	कार्य संचालन खर्च																							
च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				६९००	१००.००		३९८५	६१.१५		४२.६१	२९१५		३.८९	१३२		०.००	०		७.७०	७१०		६८.८४	१०१०

चोमासक प्रगाति गणना गदा प्रातवेदन अवाधको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बाषेक प्रगाति गणना गदा प्रातवेदन अवाधको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

०.००

१८.०६

आयोजना/कार्यालय प्रमूख

विभागीय/संस्था प्रमूख

प्रमाणित गर्ने

ब.उ.शि.नं. : ३३७३३५-४
सम्भावित रणनैतिक सडक

ब.उ.शि.नं. : ३३७३५५-४
सम्भावित प्रादेशिक सडक

ब.उ.शि.नं. : ३३७३५५-४
(ब.उ.शि.नं. ३३७१२३, ३३७१४८ दायित्व)

ब.उ.शि.नं. : ३३७३५६-४
रणनीतिक सडक पूनः स्थापना तथा सुधार

५. अनुदानः

၆၉.၃၆

प्रमाणित गने

ब.उ.शि.नं. : ३३७३६५-४
वृहत्त लुम्बिनी चक्रपथ कार्यक्रम

ब.उ.शि.नं. : ३३७३५५-४
निर्वाचन क्षेत्र सडक कार्यक्रम

Collective Progress & Summary Sheet

प्रगति विवरण सारांश

सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पा
आ.व. ०७४/७५, तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति

सि.नं.	ब.उ.शि.नं.	योजनाको नाम		बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
				वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको
३९	३३७१५७-४	स्थानिय सडक पुल निर्माण	P1	१५३०००००	११६५३४००	१३०३९२००	१३५५००००	८२।९६	७९।५४	१००।००	८८।५६
४२	३३७१६५-३	सडक बोर्ड	P1	७०००३००	३४७४७००	२७४७३००	५३१९२००				
४२	३३७१६५-३	सडक बोर्ड- (क)	P1	२४१०००००	१२३२००००	८६४३००	१७७४३००	९६।६७	१००।००	७०।१५	७३।६२
४२	३३७१६५-३	सडक बोर्ड - (ख)	P1	१८९०३००	६४२७००	८८०६००	१८२४९००	१००।००	१००।००	१००।००	९६।५४
४२	३३७१६५-३	सडक बोर्ड - (ग)	P1	२७०००००	१६०००००	१००२४००	१७२००००	६६।६७	५८।७४	६२।६५	६३।७०
६२	३३७३३५-४	संभावित रणनीतिक सडकहरु	P1	२०००००००	९००००००	१५३५८००	१८०१३००	१००।००	७८।६२	१००।००	८९।६९
६४	३३७३५५-४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु	P1	१५००००००	६९०१०००	११३५२९००	१५२४००००	९१।६७	९२।००	१००।००	१००।००
६५	३३७३५६-४	रणनीतिक सडक पुनरुत्थापना तथा सुधार	P1	४९८०००००	२०४०००००	१५७०००००	१५७०००००	७१।२६	५७।५९	७४।५४	३१।९४
७४	३३७३६५-४	वृहत लुम्बिनी चक्रपथ(लुम्बिनी भैरहवा त्रिवेणी दुम्कीवास गैडाकोट राम्दी रिडि तम्घास सन्धिखर्क गोरुसिंगे तौलिहवा लुम्बिनी)	P1	५०००००००	३०००००००	३६१२१००	३६१२१००	७४।००	६०।३३	१००।००	७२।२४
		जम्मा		४९२८०३	२७९६९१	३३८५७३	४१०९२६	८५।४०	७८।३५	१२१।०५	८३।३९

प्रगति विवरण

३३७१५७										
स्थानिय सडक पुल निर्माण										
सि.नं.	कार्यालयको नाम	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
			वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको
१	डि.स.का, तानसेन, पाल्पा		१५३०००.००	११६५३४.००	१३०३९२.००	१३५५००.००	८२.९६	७९.५४	१००.००	८८.५६
		झुम्सा खोला पुल (सिद्धबाबा बाइपास)	४२०००.००	४१८००.००	४१७००.००	४१७००.००	१००.००	१००.००	१००.००	९९.७६
		कालीगण्डकी पुल निर्दिमधाम, चापाकोट (पाल्पा र स्यांगजा जोड्ने)	५०००.००	१९६७.००	०.००	०.००	१००.००	५६.७८	०.००	०.००
		कालीगण्डकी पुल, रत्नपुर (दमाचौर)	११५००.००	८९६७.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
		कालीगण्डकी पुल, सावार ९ र ८ गौरीघाट	२८०००.००	१९६००.००	२२३९२.००	२७५००.००	१००.००	१००.००	१००.००	९८.२१%
		कालीगण्डकी पुल, हुँगीघाट	२२०००.००	०.००	२१८००.००	२१८००.००	१००.००	१००.००	१००.००	९९.०९%
		कचल पुल, पिपलबोट	२६०००.००	२५७००.००	२६०००.००	२६०००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००%
		तिनाउ नदि पुल (सिद्धबाबा बाइपास)	१८५००.००	१८५००.००	१८५००.००	१८५००.००	९७.७७	१००.००	१००.००	१००.००%

प्रगति विवरण

337165 Ka

सामरिक सडकको आवधिक मर्मत

सि.नं.	कार्यालयको नाम	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
			वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको
जम्मा			२४१००१००	१२३२०१००	८६४३१००	१७७४३१००	९६६७	१००१००	७०।१५	७३।६२
१	डि. स. का. तानसेन, पाल्पा	आर्यभन्ज्यांग रामपुर सडक २०७२ ७३ को दायित्व रु २ अर्ब ५० करोड मध्ये	९१००१००	१८२०१००	३४७५।००	८५७५।००	१००।००	१००।००	१००।००	९४।२३
		सिद्धार्थ राजमार्ग हर्बोर्सटारी आर्यभन्ज्यांग खण्डः आवधिक मर्मत	१५०००१००	१०५००१००	५१६८।००	९१६८।००	९३।३३	१००।००	४९।२२	६१।१२

प्रगति विवरण

	३३७१६५ Kha	विभिन्न सामरिक सडकहरुको नियमित, पटके र अन्य मर्मत संभार								
सि.नं.	कार्यालयको नाम	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
			वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको
१	डि. स. का. तानसेन, पाल्पा		४३८९८.००	१८४४५.००	२०३३६.००	३६९५६.००	६३.६७	९३.९१	९७.९७	८५.६९
		सिद्धार्थ राजमार्ग/बर्तुंग रिडी तम्घास सहायक मार्ग/ आर्यभञ्ज्यंग रामपुर सहायक मार्ग- नियमित मर्मत	१८९०३.००	६४२७.००	८८०६.००	१८२४९.००	१००.००	१००.००	१००.००	९६.५४
		सिद्धार्थ राजमार्ग/बर्तुंग रिडी तम्घास सहायक मार्ग/ आर्यभञ्ज्यंग रामपुर सहायक मार्ग- पटके मर्मत	२४९९५.००	१२०१८.००	११५३०.००	१८७०७.००	२७.३३	८७.८१	९५.९४	७४.८४

३३७१६५-Ga सामरिक सडकको आकस्मिक एवं विशेष मर्मत

सि.नं.	कार्यालयको नाम	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
			वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको
जम्मा			२७०००.००	१६०००.००	१००२४.००	१७२००.००	६६.६७	५८.७४	६२.६५	६३.७०
१	डि. स. का. तानसेन, पाल्पा	सिद्धार्थ राजमार्ग/वर्तुंग रिडी तम्घास सहायक मार्ग/ आर्यभञ्ज्यंग रामपुर सहायक मार्ग विशेष तथा आकस्मिक मर्मत र सडक सुरक्षा	१९०००.००	९५००.००	७१२४.००	१४३००.००	१००.००	७६.२३	७४.९९	७५.२६
		आकस्मिक मर्मत (Post monsoon Works)	३०००.००	१५००.००	२९००	२९००.००	१००.००	१००.००	१००.००	९६.६७
		सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा	५०००.००	५०००.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

प्रगति विवरण

३३७३३५		संभावित रणनीतिक सडकहरु								
सि.नं.	कार्यालयको नाम	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
			वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको
१	डि. स. का. तानसेन, पाल्पा		२००००.००	९०००.००	१५३५८.००	१८०१३.००	१००.००	७८.६२	१००.००	८९.६९
		तानसेन चण्डीभन्ज्यांग जोते रिडी सडक	७५००.००	४०००.००	६६१६.००	६६१६.००	१००.००	८३.३३	१००.००	८८.२१
		तानसेन बाईपास सडक	१२५००.००	५०००.००	८७४२.००	११३९७.००	१००.००	७३.९०	१००.००	९१.१८

३३७३५५ सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु										
सि.नं.	कार्यालयको नाम	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
			वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको
जम्मा			१५००००.००	६९०१०.००	११३५२९.००	१५२४००.००	९१.६७	९२.००	१००.००	१००.००
२३	डि. स. का. तानसेन, पाल्पा		१५००००.००	६९०१०.००	११३५२९.००	१५२४००.००	९१.६७	९२.००	१००.००	१००.००
		आर्यभन्ज्यांग रामपुर सडक	४२०००.००	१८०००.००	२६३००.००	४१५००.००	९८.३५	१००.००	१००.००	९८.८१
		बतासे फेक कचल सडक	५०००.००	३०००.००	१३००.००	१३००.००	६०.००	६०.००	४३.३३	२६.००
		३३७१२३ को दायित्व भुक्तानी								
		बेल्बास नुवाकोट दोभान सडक	३८०००.००	२२३००.००	३८०००.००	३८०००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
		तानसेन रानीघाट सडक	५५०००.००	२१७४०.००	३९९२९.००	६३६००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
		माडी चक्रपथ	१००००.००	३९७०.००	८०००.००	८०००.००	१००.००	१००.००	१००.००	८०.००

प्रगति विवरण

३३७३५६										
रणनीतिक सडक पुनरुत्थापना तथा सुधार										
सि.नं.	कार्यालयको नाम	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
			वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको
जम्मा			४९८००.००	२०४००.००	१५७००.००	१५७००.००	७१.२६	५७.५९	७४.५४	३१.९४
२३	डि. स. का. तानसेन, पाल्पा									
		वर्तुंग रिडी तम्घास सहायक मार्ग)	२४०००.००	९६००.००	१०४००.००	१०४००.००	८८.७७	७९.८४	१००.००	४३.३३
		सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड समेत (H१०)	२५८००.००	१०८००.००	५३००.००	५३००.००	५३.७५	३५.३३	४९.०७	२०.५४

प्रगति विवरण

३३७३६५४		बृहत लुम्बिनी चक्रपथ								
सि.नं.	कार्यालयको नाम	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत	
			वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको	तेस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक सम्मको
१	डि.स.का, तानसेन, पाल्पा		५००००.००	३००००.००	३६१२१.००	३६१२१.००	७४.००	६०.३३	१००.००	७२.२४
		बृहत लुम्बिनी चक्रपथ (रिडी तम्घास खण्ड)	५००००.००	३००००.००	३६१२१.००	३६१२१.००	७४.००	६०.३३	१००.००	७२.२४