


नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सडक विभाग

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय

डिभिजन सडक कार्यालय

तानसेन, पाल्पा



आ.व. २०७४/७५ को द्वितिय चौमासिक
प्रगति प्रतिवेदन

ब.उ.शि.नं. : ३०७१०८-४ (सारांश)
औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
(सिमेन्ट खानीस्थल पहुँचमार्ग सडक
निर्माण)

नेपाल सरकार
भौतिक पुर्बधार तथा यातायात मन्त्रालय

सडक बिभाग
डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पा

ब.उ.सि.नं. ३०७१०८-४ (औद्योगिक पुर्बधार विकास कार्यक्रम)

दोश्रो चौमासिक सम्मको संक्षिप्त विवरण

सि.नं.	औद्योगिक पुर्बधार बिकास कार्यक्रम	विनियोजित रकम (रु हजारमा)	हाल सम्म को खर्च (रु हजारमा)	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
१	सी.जी. सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	३०,०००.००	१,१६०.००	३.८७%	२५.००%	
२	बुटवल सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	२०,०००.००	१२,९३४.००	६४.६७%	९०.००%	
३	पाल्पा सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	२०,०००.००	२३,८२५.००	१००.००%	१००.००%	
४	सर्वोत्तम सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	२०,०००.००	१६,७१७.००	८३.५९%	९०.००%	
५	अर्घाखाची सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	१०,०००.००	५४२.००	५.४२%	५.००%	
६	बि.यस. सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	१०,०००.००	१,९२७.००	१९.२७%	८०.००%	
७	होंगशी शिवम सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	५०,०००.००	६,४२९.००	१२.८६%	६०.००%	
८	जगदम्बा सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	३०,०००.००	-	०.००%	०.००%	ठेक्का सम्झौता भएको
९	सिद्धार्थ मिनेरल्स खानिस्थल पहुचमार्ग	१०,०००.००	-	०.००%	४०.००%	
	जम्मा	२००,०००.००	६३,५३४.००			

ब.उ.शि.नं. : ३३७०१४-४

भवन निर्माण, मर्मत तथा पुनः निर्माण कार्य

दोश्रो चोमासिक प्रगाति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७०१४४
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: भवन निर्माण मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: ५००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ५००
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
 ५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु: ०.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
 ५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ०.००
 ९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): ०.००
 १०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
 रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
 पाना नं. १
 रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगत			प्रातर्वदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्जगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१.०.२९६११ सार्वजनिक निर्माण		०	०.००	०	०.००			०	०.००	०.००				०.००	०		०.००	०		०.००	०		०.००	०
१.१ ठेक्का व्यवस्थापन/मोबिलाइजसन	प्र.श		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.२ दुगा माटोको काय (टयाक खोल्ने)	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.३ दुगा माटोको काय (ब्याक कोटिंग)	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.४ टया पखाल निर्माण	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.५ पक्को नाला निर्माण	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.६ पुलसा (पाइप/स्ताब/बक्स कल्भर्ट कज-व) निर्माण	संख्या		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.७ सब-बेस कोस	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.८ बेस कोस	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.९ कालोपत्र (सफेस ड्रेसिङ/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.१० सडक सुरक्षा	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.११ वातावरण संरक्षण/बायो इन्जिनियरिङ	प्र.श		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.१२ सडक मर्मत	कि.म		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.१३ पुल निर्माण	०		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
क.पुल जग	संख्या		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
ख.पुल सब-स्ट्रक्चर	संख्या		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
ग.पुल सुपर-स्ट्रक्चर	र.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
घ.नदी नियन्त्रण	र.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
ड.पहुँच सडक	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.१४ मोसिन/ओजार खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
१.१५ विविध (बीमा, जनरल/पीएस आइटम, डे-क्से, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
२.०.२९७११ अध्ययन तथा पुर्जगत परामर्श सेवा	०		०.००		०.००			०	०			०		०		०	०	०		०	०		०	०
२.१ समाख्यता अध्ययन	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
२.२ विस्तृत संभक्षण	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
२.३ वातावरणीय अध्ययन	कि.मि		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
२.४ पुलको संभक्षण	संख्या		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
३.०.२९१११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिप्राप्ति)	प्र.श		०.००			०.००	०.००	०.००	०.००				०.००		०		०.००		०	०.००	०		०.००	०
४.०.२९२२१ भवन निर्माण	प्र.श		१००.००	५००	१००	०.००	०.००	०.००	१००.००	१००.००	५००	१००.००	१००.००	५००	१००.००	१००.००	५००	१००.००	१००.००	५००	१००.००	१००.००	५००	१००.००
(क) पुर्जगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा				५००	१००			०.००		१००.००	५००		१००.००	५००		१००.००	५००	१००	०	१००	०		१००.००	०
(अ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालु खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)				५००	१००			०.००		१००.००	५००		१००.००	५००		१००.००	५००	१००	०	१००	०		१००.००	०
(घ) उपभाग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				५००	१००			०.००		१००.००	५००		१००.००	५००		१००.००	५००	१००	०	१००	०		१००.००	०

चोमासिक प्रगाति गणना गद्दा प्रातिवेदन अबाधको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बाषिक प्रगाति गणना गद्दा प्रातिवेदन अबाधको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

१०

१०

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

ब.उ.शि.नं. : ३३७१५७-४
स्थानीय सडक पूल कार्यक्रम

१ आ.व.:
२ बजेट उपशीर्षक नं.:
३ मन्त्रालय:
४ कार्यक्रम/आयोजना:
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख:
६ यस अवधिको बजेट रु:

०७४/७५
३३७५७४

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
झुम्सा खोला पुल (सिद्धबाबा बाइपास)
बाबुराम सापकोटा
०

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ०
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
५.अनुदान:

दोश्रो चोमासिक प्रगति प्रतिवेदन

७. यस अवधिको खर्च रु. ९८५०.००
क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ०.००
९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): १६.५१
१०. बित्तोको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चोमासिक लक्ष्य			चोमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवाध सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्जगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१.०.२९६११ सार्वजनिक निर्माण	०		०.००	११९३५४	१००		०	०.००		०.००	१५००		०.००	०		०.००	०	०.००	९८५०		३७.७९		९८५०	
१.१.ठेका व्यवस्थापन/मोबिलाइजसन	प्र.श			१००.००							१५.००								१५.००		१५.००		१५.००	
१.२.ढाँगा माटोको काय (टयाक खोल्ने)	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०		०.००	०	०.००	०	०	०.००	०	०	
१.३.ढाँगा माटोको काय (ब्याक कोटा)	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		०	०.००	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.४.टोपे पखल निर्माण	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.५.पक्की नाला निर्माण	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.६.पलसा (पाइप/स्लाब/बक्स कल्भट, कज-वे) निर्माण	संख्या		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.७.सब-बेस कोस	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.८.बेस कोस	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.९.कातापत्र (सर्फेस ड्रेसिङ/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.१०.सडक सुरक्षा	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.११.वातावरण संरक्षण/बायो इन्जिनियरिङ	प्र.श		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.१२.सडक मर्मत	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.१३.पल निर्माण	०		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
क.पल जमा	संख्या		३.००	३५८८४	३०.०६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	३.००	०.००	०	३.००	०.००	०	३.००	३०.०६	०	०
ख.पल सब-स्ट्रक्चर	संख्या		३.००	२१४७६	१७.९९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	१.००	०.००	०	१.००	०.००	०	१.००	६.००	०	०
ग.पल सुपर-स्ट्रक्चर	र.मि		८३.००	३५१९९	२९.४५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०	०	
घ.नदी नियन्त्रण	र.मि		४५०.००	१८५९९	१५.५८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	५०.००	०.००	०	५०.००	०.००	०	५०.००	१७.७३	०	०
ङ.पहुँच सडक	कि.मि		१४०.००	३४९०	२.९२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०	०	
१.१४.मोसिन/ओजार खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०				०.००	०	०	०.००	०	०	
१.१५.विविध (बीमा, जनरल/पोएस् आइटम, डे-क्से, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श		१००.००	४७५९	३.९९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०		०.००	०		०.००	०	०.००	०	०	
२.०.२९७११ अध्ययन तथा पुर्जगत परामर्श सेवा	०		०.००	०	०.००		०	०		०	०		०	०		०	०		०	०	०	०	०	
२.१.समाख्यता अध्ययन	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०		०.००	०	०.००	०	०	०.००	०	०	
२.२.विस्तृत संभक्षण	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०		०.००	०	०.००	०	०	०.००	०	०	
२.३.वातावरणीय अध्ययन	कि.मि		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०		०.००	०	०.००	०	०	०.००	०	०	
२.४.पलको संभक्षण	संख्या		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०		०.००	०	०.००	०	०	०.००	०	०	
३.०.२९१११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिप्रति)	प्र.श		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०		०.००	०	०.००	०	०	०.००	०	०	
४.०.२९२११ भवन निर्माण	प्र.श		०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०		०.००	०	०.००	०	०	०.००	०	०	
(क) पुर्जगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा				११९३५४	१००		०	०.००		०.००	१५००		०.००	०		०	०	०.००	९८५०		३७.७९		१९७००	
(अ) चालू खर्च अन्तर्गतको कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)				११९३५४	१००		०	०.००		०.००	१५००		०.००	०		०.००	०	०.००	९८५०		३७.७९		१९७००	
(घ) उपभोग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				११९३५४	१००		०	०.००		०.००	१५००		०.००	०		०.००	०	०.००	९८५०		३७.७९		१९७००	

चोमासिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अबाधको भारत प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००= १००
बाषिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अबाधको भारत प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००= १००

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७५७४
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: कचल पुल, पिपलबोट
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: ७९०
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ७९०
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
 ५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु. ०.००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
 ५.अनुदान:

८. चौमासिक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ०.००
 ९. शुरु दोखे यस अवधिकसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): १४.५४
 १०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
 रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
 पाना नं. १
 रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१०२९६११ सार्वजनिक निर्माण	०	०.००	१०९५८५	१००		१५९३०	२०.०६		७.६५	२०००		३.०५	७९०		३.०५	०	७.५६	०			२८.७५	१५९३०		
११००००० व्यवस्थापन/मोबिलाइजेशन	प्र.श	१००.००	१५८४०	१४.४५	५०.००	७.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	१५९३०		
१२२०००० माटोको कार्य (ट्याक खोल्ने)	कि.मि	०.००	०		०.००	१५९३०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५९३०			
१३३०००० माटोको कार्य (ब्याक फिल)	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१४३०००० पक्काल निर्माण	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१५३०००० नाला निर्माण	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१६३०००० पुलसा (पाइप/स्ताब/बक्स कल्टर, कज-वे) निर्माण	संख्या	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१७३०००० खोल्ने कार्य	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१८३०००० बस कोस	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१९३०००० कालापत्र (सफेस ड्रेसिङ/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२०३०००० सडक सुरक्षा	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२१३०००० वातावरण संरक्षण/बाया इन्जिनियरिङ	प्र.श	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२२३०००० सडक मर्मत	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२३३०००० पुल निर्माण	०	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
कचल जग	संख्या	३.००	१६६३८	१५.१८	२.००	०.००	१०.१२	१.००	५.०६	१५००	०.४०	२.०२	६००	१.००	२.०२	१.००	५.०६	०	३.००	१५.१८	०			
खोल्ने खर्च-स्ट्रक्टर	संख्या	३.००	१६६६६	१४.७५	०.५०	०.००	२.४६	०.५०	२.४६	४००	०.२०	०.१८	१६०	२.००	०.१८	२.२०	२.४६	०	२.७०	१३.२८	०			
गडियल सप्ल-स्ट्रक्टर	प्र.मि	६०.००	२०८८८	२५.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
घनदो नियन्त्रण	प्र.मि	२००.००	१६७६	८.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
डम्पहच सडक	कि.मि	१०००.००	२०६५०	१८.८४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
११४३३३३ मोसम/ओजार खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
११४३३३३ विविध (बीमा, जनरल/पोएस् आइटम, डेक्स, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श	१००.००	२७६७	२.५२	१०.००	०.००	०.२५	५.००	०.१३	१००	१.५०	०.०४	३०	१.५०	०.०४	१.५०	०.०४	०	११.५०	०.२९	०			
२०२९७११ अध्ययन तथा पूँजीगत परामर्श सेवा	०	०.००	०	०.००		०	०		०	०		०	०		०	०	०	०	०	०	०	०	०	
२१३३३३३ समाख्यता अध्ययन	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२२३३३३३ वास्तुत संभक्षण	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२३३३३३३ वातावरणीय अध्ययन	कि.मि	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२४३३३३३ पुलको संभक्षण	संख्या	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३०२९१११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिपूति)	प्र.श	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४०२९२२१ भवन निर्माण	प्र.श	०.००	०		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
(क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा			१०९५८५	१००		१५९३०	२०.०६		७.६५	२०००		३.०५	७९०		३.०५	०	७.५६	०			२८.७५	१५९३०		
(अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			१०९५८५	१००		१५९३०	२०.०६		७.६५	२०००		३.०५	७९०		३.०५	०	७.५६	०			२८.७५	१५९३०		
(घ) उपभोग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१०९५८५	१००		१५९३०	२०.०६		७.६५	२०००		३.०५	७९०		३.०५	०	७.५६	०			२८.७५	१५९३०		

चौमासिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १०० = १००.००
 बाषेक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १०० = १८.८४
 विभागीय/संस्था प्रमुख

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.:	०७४/७५
२ बजेट उपशीर्षक नं.:	३३अ५४४
३ मन्त्रालय:	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/आयोजना:	कालौगण्डकी पुल, रत्नपुर (दमाचौर)
५ आयोजना/ कायौलय प्रमुख:	बाबुराम साकोटा
६ यस आवधिको बजेट रु.:	२३६७

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: २३६७

२.संस्था:

३. जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४. ऋण: ०

૫. અનુદાન:

	आयोजनाको कूल क्रियाव
--	----------------------

७. यस अवधिको खर्च रु.	०.००
-----------------------	------

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३. जनसहभागिता:

ख) वैदेशिकः ४.ऋणः

५. अनुदानः

८. चौमासिक वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु देखे यस अवाधसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): ३४.६०

१०. बितेको समय प्रातेशतमा (कुल अर्वाधेको तुलनामा):

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाकी कुल क्रियाकलापका			गत आ. व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रतिवदन अवधि सम्म			आयोजनाकी कुल मध्य होल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्जगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१०२१६११	सार्वजनिक निर्माण	०	०.००	२३८७६२	१००		८२६०२	२८.१०		१०.२६		११५००		२.१६	२३६७		०.००	०		०.००	०		२८.१०	८२६०२
११००००	१.१००००० व्यवस्थापन/मोबिलाइजेशन	प्र.श	१००.००	०	०	१००.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	१००.००			०	०
११००००	१.१००००० माटोको कार्य (ट्याक खोल्ने)	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० माटोको कार्य (ब्याक कोटिंग)	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० पखाल निर्माण	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० पक्की नाला निर्माण	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० पुलसा (पाइप/स्ताब/बक्स कम्पर्ट. कज-वे) निर्माण	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० सब-बेस कोस	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० बेस कोस	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० कोलोपत्र (सर्फेस ड्रेसिङ/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० सडक सुरक्षा	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० सडक सुरक्षा/बायाँ हाँतीनियन्त्रण	प्र.श	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० सडक मर्मत	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	१.१००००० पुल निर्माण	०	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००			०	०.००		०		०.००	०	०	०.००			०	०
११००००	क.पुल जग	संख्या	४.००	१५०३०	६.२९	३.३०																		

चौमासिक प्रगात गणना गद्दा प्रातवदन अबोधिका भारत प्रगात: हरफ (ग) का १७/१४ * १००=

बाधक प्रगाते गणना गदो प्रातेवेदन अबोधको भारित प्रगाते: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

विभागीय/संस्था प्रमुख

आयोजना/कायालय प्रमुख

प्रमाणित गने

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा

क) आन्तरिक: १. नेपाल सरकार: ६००
२. संस्था:
३. जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४. ऋण:
५. अनुदान:

क) आन्तरिक: १. नेपाल सरकार:
२. संस्था:
३. जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४. ऋण:
५. अनुदान:

८. चौमासिक वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
९. शुरु देखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):
१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधि को तुलनामा):

200.00
84.56

[illegible]

98	9302
200 0	

300.0
190.00

विभागीय/संस्था प्रमुख

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

दोश्रो चोमासिक प्रगाति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
२ बजेट उपशीर्षक नं.: ३३७५७४
३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/आयोजना: कालीगण्डकी पुल, हुंगीघाट
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
६ यस अवधिको बजेट रु: ४६००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ४६००
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु: ७०००.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चोमासिक बाधक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

१५२.१७

७६.२९

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	केफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१०:२२६११ सार्वजनिक निर्माण	प्र.श	०	०.००	२२९८२६	१००	१६८३३६	९१.३९	८.६१	११५००	३.४५	४६००	३.४५	०	८.६१	७०००	१००.००	१७५३३६							
१.१ ठेक्का व्यवस्थापन/मोबिलाइजेशन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.२ ढाँगा मालाको कार्य (टयाक खोल्ने)	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.३ ढाँगा मालाको कार्य (ब्याक काटिंग)	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.४ टा मशीन निर्माण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.५ पक्की नाला निर्माण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.६ पुलसा (पाइप/स्लाब/बक्स कल्टर्ट, कज-वे) निर्माण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.७ सब-बेस कोस	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.८ बेस कोस	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.९ कोलापत्र (सफेस ड्रेसिङ/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१० सडक संरक्षा	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.११ वातावरण संरक्षण/बायो इन्जिनियरिङ	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१२ सडक मर्मत	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१३ पुल निर्माण	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
क.पुल जग	संख्या	४.००	१४६८१	६.३९	४.००	१४६८१	६.३९	४.००	४.३९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४.००	४.३९	४.००	६.३९	७०००	०	०
ख.पुल सब-स्ट्रक्चर	संख्या	४.००	१४६८१	६.३९	४.००	१४६८१	६.३९	४.००	४.३९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४.००	४.३९	४.००	६.३९	७०००	०	०
ग.पुल सपर-स्ट्रक्चर	र.मि.	१८०.००	१३५९३३	५९.१५	१७०.००	१४६८१	६.३९	४.००	४.३९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१८०.००	१३५९३३	५९.१५	१७०.००	१४६८१	६.३९	४.००
घ.नदी निर्माण	र.मि.	३००.००	७९१७	३.१९	१००.००	१४६८१	६.३९	४.००	४.३९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	७९१७	३.१९	१००.००	१४६८१	६.३९	४.००
ङ.पहच सडक	कि.मि	३.००	४३२४	१.८८	१.५०	४३२४	१.८८	१.५०	४.३९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.००	४.३९	३.००	४.३९	३.००	४.३९	०
१.१४ मीसिन/ओजार खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१५ विविध (बीमा, जनरल/पीएस आइटम, डे-वक्स, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श	१००.००	५३०४	२३.०८	१०.००	२०.७७	१०.००	२.३९	१५००	४.००	०.९२	६००	१०.००	०.९२	१६.००	२.३९	१०६.००	२३.०८	१०.००	२३.०८	०	०	०	०
२.०:२२७११ अध्ययन तथा पूँजीगत परामर्श सेवा	०	०.००	०	०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१ सम्भाव्यता अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
२.२ विस्तृत संभक्षण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
२.३ वातावरणीय अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
२.४ पुलको संभक्षण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
३.०:२२९११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिपूर्ति)	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
४.०:२२९२१ भवन निर्माण	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
(क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा				२२९८२६	१००	१६८३३६	९१.३९	८.६१	११५००	३.४५	४६००	३.४५	०	८.६१	७०००	१००.००	१७५३३६							
(अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)				२२९८२६	१००	१६८३३६	९१.३९	८.६१	११५००	३.४५	४६००	३.४५	०	८.६१	७०००	१००.००	१७५३३६							
(घ) उपभोग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कूल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				२२९८२६	१००	१६८३३६	९१.३९	८.६१	११५००	३.४५	४६००	३.४५	०	८.६१	७०००	१००.००	१७५३३६							

चोमासिक प्रगाति गणना गद्दा प्रातवेदन अबाधको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बाधक प्रगाति गणना गद्दा प्रातवेदन अबाधको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

विभागीय/संस्था प्रमुख

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

दोश्रो चोमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३/५४/७४
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: कालीगण्डकी पुल निर्दिमधाम, चापाकोट (पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने)
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: १९६७

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: १९६७

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०

५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु. ०.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ०.००

९. शुरु दोखे यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): २८.६५

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम र. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१.०-१९६११ सार्वजनिक निर्माण	०	०.००	१७२२०८	१००		४९३४२	१३.६६	५.९२	५०००		२.३१	१९६७		०.५०	०	०.५०	०				१४.१६	४९३४२		
१.१-सडकको व्यवस्थापन/मोबिलाइजसन	प्र.श.	१००.००		०	१००.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	१००.००	०	०	०
१.२-दुगा मोटोको काय (टयाक खोल्ने)	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.३-दुगा मोटोको काय (ब्याक कोर्टग)	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.४-दुगा पखाल निर्माण	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.५-पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.६-पुलसा (पाइप/स्ताब/बक्स कल्भर्ट, कज-वे) निर्माण	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.७-सब-बेस कोस	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.८-बेस कोस	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.९-कालोपत्र (सर्फेस ड्रेसिङ/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.१०-सडक सुरक्षा	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.११-वातावरण संरक्षण/बायो इन्जिनियरिङ	प्र.श.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.१२-सडक मर्मत	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
१.१३-पुल निर्माण	०	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
क-पुल जग	संख्या	४.००	१७११३	९.९४	२.००	४.९७	२.००	४.९७	४५००	०.८०	१.९९	१८००	०.२०	०.५०	०.२०	०.५०	०	०.२०	०.५०	०	२.२०	५.४७		
ख-पुल सब-स्ट्रक्चर	संख्या	४.००	१७११३	९.९४	१.५०	३.७३	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	१.५०	३.७३		
ग-पुल सुपर-स्ट्रक्चर	र.मि.	१५०.००	९४६००	५४.९३	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०.००			
घ-वेदी नियन्त्रण	र.मि.	७५.००	७३३३	४.२५	८.००	०.४९	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	८.००	०.४५		
ड-पहच सडक	कि.मि.	०.३३	३१७२	१.८४	०.०५	०.२८	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०.०५	०.२८		
१.१४-मोसिन/ओजार खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००			४९३४२
१.१५-विविध (बीमा, जनरल/पोएस् आइटम, डे-वक्स, जन-सुविधा स्थानांतरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श.	१००.००	३२८९७	१९.९०	२२.१६	४.२३	५.००	०.९६	५००	१.६७	०.३२	१६७	०.००		०.००	०	०.००	०	०	२२.१६	४.२३			
२.०-१९७११ अध्ययन तथा पूँजीगत परामर्श सेवा	०	०.००	०	०.००		०	०	०	०	०		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१-समाख्यता अध्ययन	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
२.२-विस्तृत संरक्षण	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
२.३-वातावरणीय अध्ययन	कि.मि.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
२.४-पुलको संरक्षण	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
३.०-१९१११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिपूर्ति)	प्र.श.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
४.०-१९२२१ भवन निर्माण	प्र.श.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०	०
(क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			१७२२०८	१००		४९३४२	१३.६६	५.९२	५०००		२.३१	१९६७		०.५०	०	०.५०	०				१४.१६	४९३४२		
(ख) चाल खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			१७२२०८	१००		४९३४२	१३.६६	५.९२	५०००		२.३१	१९६७		०.५०	०	०.५०	०				१४.१६	४९३४२		
(घ) उपभाग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१७२२०८	१००		४९३४२	१३.६६	५.९२	५०००		२.३१	१९६७		०.५०	०	०.५०	०				१४.१६	४९३४२		

चोमासिक प्रगति गणना गद्दा प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बाषेक प्रगति गणना गद्दा प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

२१.५५

८.३९

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

दोश्रो चोमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
२ बजेट उपशीर्षक नं.: ३३अ४.७४
३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/आयोजना: तिनाउ नदि पुल (सिद्धबाबा बाइपास)
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
६ यस अवधिको बजेट रु: १५६७

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: १५६७
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु. १८५०.००
क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
९. शुरु दोखे यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):
१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा

६२८.७२
५८.०८

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बार्षिक लक्ष्य			चोमासिक लक्ष्य			चोमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१.०:२१६:११ सार्वजनिक निर्माण		०	०.००	११६१००	११.५७		२४२४३	२८.८०		१२.०८	४०००		४.८२	१५६७		४.८२	१८५०		६.११	१८५०		३२.३६	३४०९३	
१.१:ठुला अवस्थापन/मोबिलाइजसन	प्र.श	१००.००	१२०००	१०.२२	२.५०					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.२:ठुला माटोको कार्य (टयाक खोल्ने)	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.३:ठुला माटोको कार्य (ब्याक कोटिंग)	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.४:ठुला मसौल निर्माण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.५:पक्का नाला निर्माण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.६:पलसा (पाइप/स्लाब/बक्स कल्भर्ट, कज-वे) निर्माण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.७:सब-बेस कोस	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.८:बेस कोस	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.९:कातापत्र (सफेद/ड्राइंग/असफेद/अर.सि.सि.)	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.१०:सडक सुरक्षा	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.११:वातावरण संरक्षण/बायो इन्जिनियरिङ	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.१२:सडक मर्मत	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
१.१३:पल निर्माण	०	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
क:पल जग	संख्या	३.००	२३१००	११.६८	३.००					११.६८	०.००	०	०.००	०.००	०			०.००	०	०.००	०	३.००	११.६८	
ख:पल सब-स्ट्रक्चर	संख्या	३.००	२०९००	१७.८०	१.००					५.९३	२.००	११.८७	३५००	०.८०	४.७५	१४००	०.८०	४.७५	१.००	५.९३	२.००	११.८७		
ग:पल सुपर-स्ट्रक्चर	र.मि	७०.००	३३०००	२८.११	०.००					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०			०.००	०	०.००	०.००			
घ:नदी निम्नतम	र.मि	१००.००	४४००	३.७५	०.००					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०			०.००	०	०.००	०.००			
ङ:पहच सडक	कि.मि	५००.००	११०००	१.३७	०.००					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०			०.००	०	०.००	०.००			
१.१४:मोसिन/ओजार खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			१८५०	०.००	१८५०	०.००			३४०९३	
१.१५:विविध (बीमा, जनरल/पीएस आइटम, डे-वक्स, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श	१००.००	१२५००	१०.६५	६.००		२४२४३.००	०.६४	२.००	०.२१	५००	०.६७	०.०७	१६७	०.६७	०.०७	१६७	०.६७	०.१८	७.६७	०.८२			
२.०:२२७:११ अध्ययन तथा पूजित परामर्श सेवा	०	०.००	५००	०.४३		०	०	०	०	०	५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१:समाख्यता अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
२.२:विस्तृत संभक्षण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
२.३:वातावरणीय अध्ययन	कि.मि	०.२०	५००	०.४३	०.००					०.४३	०.००	५००	०.०५	०.११	०			०.२०	०.४३	०.०५	०.४३		०	
२.४:पलको संभक्षण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
३.०:२२१:११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिपूर्ति)	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
४.०:२२२:२१ भवन निर्माण	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००					०.००	०.००	०	०.००	०			०.००	०	०.००	०	०.००		०	
(क) पूजित खर्च कार्यक्रम को जम्मा			११७४००	१००		२४२४३	२८.८०		१२.५१	४५००		४.९२	१५६७		५	१८५०		६.५४	१८५०		३२.७९	६८१८६		
(ख) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			११७४००	१००		२४२४३	२८.८०		१२.५१	४५००		४.९२	१५६७		४.८२	१८५०		६.५४	१८५०		३२.७९	६८१८६		
(घ) उपभोग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			११७४००	१००		२४२४३	२८.८०		१२.५१	४५००		४.९२	१५६७		४.८२	१८५०		६.५४	१८५०		३२.७९	६८१८६		

चोमासिक प्रगत गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=
बार्षिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

९७.८४
५२.२७

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

ब.उ.शि.नं. : ३३७१६५-३
सडक बोर्ड नेपाल

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७६५३
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: आवधिक मर्मत संभार कार्य (सिद्धार्थ राजमार्ग सडक- कि.मि. ५५+५९० देखि ६१+९८०; बाँसटारी देखि तानसेन न.पा. सिमा सम्म)
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: ४५००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ४५००
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
 ५.अनुदान:

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
 रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
 पाना नं. १
 रकम रु. हजारमा
 ७. यस अवधिको खर्च रु. ४०००.००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ४.ऋण:
 ५.अनुदान:
 ८. चौमासिक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ८८.८९
 ९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): २६.६७
 १०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कूल मध्ये हाल सम्म			केफियत	
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	
(अ) पूजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
(क)	आवधिक मर्मत संभार कार्य (सिद्धार्थ राजमार्ग सडक- कि.मि. ५५+५९० देखि ६१+९८०; बाँसटारी देखि तानसेन न.पा. सिमा सम्म)			१५०००	१००			०	०			१००.००	१५०००		३०.००	४५००		२.००	४०००		६.६७	४०००		६.६७	४०००
१.१	प्राइमेटिभ कार्य	कि.मी.	६.३९	१५०००	१०.००	०.००	०.००	०.००	६.३९	१०.००	१५०००	१.९३	३.००	४५००			०.००			०.००		०.००			
१.२	सिलिग गर्ने कार्य	कि.मी.	६.३९	१००००	६६.६७	०.००	०.००	०.००	६.३९	६६.६७	१००००	१.९३	२०.००	३०००			०.००			०.००		०.००			
१.३	मसिनरी कार्य (पारापेट, नाला, टवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	२५०.००	२५००	१६.६७	०.००	०.००	०.००	२५०.००	१६.६७	२५००	७५.००	५.००	७५०			४०००	०.००		४०००	०.००			४०००	
१.४	बिबिध (बोमा, जनरल/पीएस आइटम, डे-वक्स, यातायात संचालन, अनुगमन, आदि)	प्र.श.	१००.००	१०००	६.६७	०.००	०.००	०.००	१००.००	६.६७	१०००	३०.००	२.००	३००	१००.००	२.००		१००.००	६.६७		१००.००	६.६७			
(क)	पूजिगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा			१५०००	१००			०	०			१००	१५०००		३०.००	४५००		२.००	४०००		६.६७	४०००		६.६७	४०००
(अ)	चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			१५०००	१००			०	०.००			१००.००	१५०००		३०.००	४५००		२.००	४०००		६.६७	४०००		६.६७	४०००
(घ)	उपभाग खर्च																								
(ङ)	कार्य संचालन खर्च																								
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१५०००	१००			०	०.००			१००.००	१५०००		३०.००	४५००		२.००	४०००		६.६७	४०००		६.६७	४०००

चौमासिक प्रगति गणना गदा प्रतिवेदन अबाधिका भारत प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=
 बाषेक प्रगति गणना गदा प्रतिवेदन अबाधिका भारत प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

६.६७
 ६.६७

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.:	०७४/७५
२ बजेट उपशीर्षक नं.:	३३अ५५३
३ मन्त्रालय:	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/आयोजना:	वर्षा पछिको मर्मत संभार कार्य (Post Monsoon Works)
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख:	बाबुराम सापकोटा
६ यस अवधिको बजेट रु.:	०

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ०

२.संस्था:

३. जनसहभागिता:

ख) वैदेशिकः ४.ऋणः ०

५. अनुदानः

७. यस अवधिको खर्च रु.	०.००
-----------------------	------

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२. संस्था:

३. जनसहभागिता:

ख) वैदेशिकः ४. ऋणः

५. अनदानः

८. चौमासिक वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ०.००

९. शुरु दोखे यस अर्वाधिसम्मको कुल खर्च प्रादेशत (कुल लागतको तुलनामा): ०.००

१०. बितेको समय प्रांतेशतमा (कुल अवांधिको तुलनामा):

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चामासिक लक्ष्य			चामासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(क) सिद्धार्थ राजमार्ग (विड्याखोला राम्दी खण्ड- ५८.९ कि.मी.)					२४५०	८१.६७				८१.६७	२४५०		०.००	०.००		०.००		०.००			०.००	०.००		
१.१	श्रावित गर्ने कार्य	कि.मि.	२.००	७००.००	२५.००				२.००	७५०.००	७५०.००	०.००	०.००	०			०.००				०.००			
१.२	ग्यार्विन टवा पछाला निर्माण कार्य	च.मी.	८००.००	१२००.००	४०.००				८००.००	४०.००	४०.००	०.००	०.००	०			०.००				०.००			
१.३	सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरो सर्फा गरी यातायात सुचारु राख्ने (दृश्यन खरीद तथा अमनति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००.००	५००.००	१६.६७				१००.००	१६.६७	५००.००	०.००	०.००	०			०.००				०.००			
(ख) बूढेगंजा रिडी तम्घास सहायक राजमार्ग (८०.२० कि.मी.)					३००	१०.००				१०.००	३००	०.००	०.००	०.००		०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		
२.१	बूढेगंजा रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा पहिरो सर्फा गरी यातायात सुचारु राख्ने (दृश्यन खरीद तथा अमानति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००.००	२००.००	६.६७				१००.००	६.६७	२००.००	०.००	०.००	०			०.००				०.००			
२.२	बूढेगंजा रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा थुप लंबर राखी पहिरो सर्फा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००.००	१००.००	३.३३				१००.००	३.३३	१००.००	०.००	०.००	०			०.००			०	०.००			
(ग) आयुधभन्ज्याङ रामपुर सहायक राजमार्ग (४८.०० कि.मी.)					२५०	८.३३				८.३३	२५०	०.००	०.००	०.००		०.००		०.००			०.००	०.००		
३.१	आयुधभन्ज्याङ रामपुर सडकमा पहिरो सर्फा गरी यातायात सुचारु राख्ने (दृश्यन खरीद तथा अमनति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००.००	१५०.००	५.००				१००.००	५.००	१५०.००	०.००	०.००	०			०.००				०.००			
३.२	आयुधभन्ज्याङ रामपुर सडकमा थुप लंबर राखी पहिरो सर्फा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००.००	१००.००	३.३३				१००.००	३.३३	१००.००	०.००	०.००	०			०.००			०.००	०.००			
(क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा			३०००	१००					१००.००	३०००		०.००	०		०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०.००	०	०
(अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			३०००	१००					१००.००	३०००		०.००	०		०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०.००	०	०
(घ) उपभाग ख																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)					१००				१००.००	३०००		०.००	०		०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०.००	०	०

चौमासिक प्रगति गणना गद्दो प्रतिवेदन अनुसार अधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बांधेक प्रगांते गणना गदां प्रांतेवेदन अबांधेको भारित प्रगांते: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

000

0.00
0.00

आयोजना/कायालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७६५३
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: आवाधिक मर्मत संभार कार्य (आयोजना/आयोजना रामपुर सडक- २०७२/७३ को दायित्व रु २ अर्ब ५० करोड मध्ये)
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: ३६४०

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ३६४०
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
 ५.अनुदान:

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
 रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
 पाना नं. १
 रकम रु. हजारमा
 ७. यस अवधिको खर्च रु. ५१००.००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
 ५.अनुदान:
 ८. चौमासिक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: १४०.११
 ९. शुरु दोस्रो यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): ८३.२६
 १०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषेक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(क)	आयोजना/आयोजना रामपुर सहायक मार्ग (आयोजना/आयोजना-धोबादी खण्ड)			२३९००	१००		१४८००	५९		४०.८४	९१००		१६.३४	३६४०		१६.३४	५१००		४०.८४	५१००		७०.७१	१९९००	
१.१	प्रतिवेदन कार्य	कि.मी.	३.००	७०००	२९.२९	२.००	१४८००.००	१९.५३	१.००	९.७६	३०००	०.४०	३.९१	१२००	०.६०	३.९१		१.००	९.७६		३.००			
१.२	सिलिग गर्ने कार्य	कि.मी.	१२.००	१०६००	४४.३५	५.००	०.००	१८.४८	७.००	२५.८७	५०००	२.८०	१०.३५	२०००	४.२०	१०.३५		७.००	२५.८७		१२.००	४४.३५		
१.३	मसिना कार्य (पारापेट, नाता, टाँसा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	४२०.००	६०००	२५.९०	३३६.००	०.००	२०.०८	८४.००	५.०२	१०५०	३३.६०	२.०१	४२०	५०.४०	२.०१	५१००	८४.००	५.०२	५१००	४२०.००	२५.९०	१९९००	
१.४	बिबिध (बोमा, जनरल/पीएस आइटम, डे-वर्क, यातायात संचालन, अनुगमन, आदि)	प्र.श.	१००.००	३००	१.२६	८५.००	०.००	१.०७	१५.००	०.१९	५०	६.००	०.०८	२०	९.००	०.०८		१५.००	०.१९		१००.००	१.२६		
(क)	पूजित खर्च कार्यक्रमको जम्मा			२३९००	१००		१४८००	५९.१६		४१	९१००		१६.३४	३६४०		१६.३४	५१००		४०.८४	५१००		७०.७१	१९९००	
(अ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																							
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा																							
(ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			२३९००	१००		१४८००	५९.१६		४०.८४	९१००		१६.३४	३६४०		१६.३४	५१००		४०.८४	५१००		७०.७१	१९९००	
(घ)	उपभाग खर्च																							
(ङ)	कार्य संचालन खर्च																							
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			२३९००	१००		१४८००	५९.१६		४०.८४	९१००		१६.३४	३६४०		१६.३४	५१००		४०.८४	५१००		७०.७१	१९९००	

चौमासिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १०० = १००
 बाषेक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १०० = १००
 विभागीय/संस्था प्रमुख

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

१ आ.व. :
२ बजेट उपशीर्षक नं. :
३ मन्त्रालय :
४ कार्यक्रम/आयोजना :
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमूख :
६ यस अवधिको बजेट रु :

०७४/७५
३३७५४३
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
पटके मर्मत संभार कार्य
बाबुराम सापकोटा
९९९८

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ९९९८
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
५.अनुदान:

दोश्रो चोमासिक प्रगति प्रतिवेदन

७. यस अवधिको खर्च रु. ७९७७.००
क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
९. शुरु दोखे यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):
१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा

७९.७८
२८.७९

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषेक लक्ष्य			चोमासिक लक्ष्य			चोमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्णगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(क) सिन्धुवा राजमार्ग (चिडियाखोला राम्दी खण्ड- ५८.९ कि.मी.)					९९००	३९.६१	०	०.००			३९.६१	९९००		१५.८४	३९६०		१५.८४	७९७७		२५.४०	७९७७		२५.४०	७९७७
१.१	काला पत्र आर.सि.सि. सतह निर्माण/मर्मत/सुधार (प्याच कार्य)	व.मी.	७००.००	५०००	२०.००	०.००	०.००	०.००	७००.००	२०.००	५०००	२८०.००	८.००	२०००	५००.००	८.००		५००.००	१४.२९		५००.००	१४.२९		
१.२	मसिनरी कार्य (पारापेट, नाली, टवा पखोल निर्माण/मर्मत/सुधार कार्य)	घ.मी.	७५.००	२५००	१०.००	०.००	०.००	०.००	७५.००	१०.००	२५००	३०.००	४.००	१०००	५०.००	४.००		५०.००	६.६७		५०.००	६.६७		
१.३	रियायतिन कार्य (सफ्टी ब्यरिएर, टवा पखोल)	घ.मी.	१००.००	१५००	६.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	६.००	१५००	४०.००	१.४०	६००	१२.४०			५०.००	३.००		५०.००	३.००		
१.४	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्य (डालिन्टर, पारापेट, रोड मार्कीन्ग, साइन बोर्ड आदी)	प्र.श.	१००.००	९००	३.६०	०.००	०.००	०.००	१००.००	३.६०	९००	४०.००	१.४४	३६०	४०.००	१.४४		४०.००	१.४४		४०.००	१.४४		
(ख) बर्ताग रिडा तम्बास सहायक राजमार्ग (८०.३० कि.मी.)					११०००	४४.०१	०	०.००			४४.०१	११०००		१७.६०	४४००		१६.००		२७.६१				२७.६१	
१.१	काला पत्र सतह निर्माण/मर्मत/सुधार (प्याच कार्य)	व.मी.	७५०.००	६०००	२४.००	०.००	०.००	०.००	७५०.००	२४.००	६०००	३००.००	९.६०	२४००	२५०.००	८.००		२५०.००	८.००		२५०.००	८.००		
१.२	मसिनरी कार्य (पारापेट, नाली, टवा पखोल निर्माण/मर्मत/सुधार कार्य)	घ.मी.	१००.००	२५००	१०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	१०.००	२५००	४०.००	४.००	१०००	१००.००	४.००	७९७७	१००.००	१०.००	७९७७	१००.००	१०.००	७९७७	
१.३	रियायतिन कार्य (सफ्टी ब्यरिएर, टवा पखोल)	घ.मी.	१२५.००	१५००	६.००	०.००	०.००	०.००	१२५.००	६.००	१५००	५०.००	१.४०	६००	१२५.००	१.४०		१२५.००	६.००		१२५.००	६.००		
१.४	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्य (डालिन्टर, पारापेट, रोड मार्कीन्ग, साइन बोर्ड आदी)	प्र.श.	१००.००	१०००	४.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	४.००	१०००	४०.००	१.६०	४००	९०.००	१.६०		९०.००	३.६०		९०.००	३.६०		
(ग) आर्थेन्ज्याम रामपुर सहायक राजमार्ग (४८.०० कि.मी.)					४०९५	१६.३८	०	०.००			१६.३८	४०९५		६.५५	१६३८		६.५५		१३.३१				१३.३१	
१.१	काला पत्र सतह निर्माण/मर्मत/सुधार (प्याच कार्य)	व.मी.	५००.००	४४९५	५.९८	०.००	०.००	०.००	५००.००	५.९८	४४९५	२००.००	२.३९	५९८	४००.००	२.३९		४००.००	४.७८		४००.००	४.७८		
१.२	मसिनरी कार्य (पारापेट, नाली, टवा पखोल निर्माण कार्य)	घ.मी.	५०.००	११००	४.४०	०.००	०.००	०.००	५०.००	४.४०	११००	२०.००	१.७६	४४०	४०.००	१.७६		४०.००	३.५२		४०.००	३.५२		
१.३	रियायतिन कार्य (सफ्टी ब्यरिएर, टवा पखोल)	घ.मी.	७५.००	१०००	४.००	०.००	०.००	०.००	७५.००	४.००	१०००	३०.००	१.६०	६००	१००.००	१.६०		१००.००	३.२०		१००.००	३.२०		
१.४	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्य (डालिन्टर, पारापेट, रोड मार्कीन्ग, साइन बोर्ड आदी)	प्र.श.	१००.००	५००	२.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	२.००	५००	४०.००	०.८०	२००	९०.००	०.८०		९०.००	१.८०		९०.००	१.८०		
(क) पुर्णगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा					२४९९५	१००.००	०	०.००			१००.००	२४९९५		४०.००	९९९८		३८.४०	७९७७		६६.३१	७९७७		६६.३१	७९७७
(अ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालु खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)					२४९९५	१००.००	०	०.००			१००.००	२४९९५		४०.००	९९९८		३८.४०	७९७७		६६.३१	७९७७		६६.३१	७९७७
घ)	उपभोग खर्च																							
ङ)	कार्य संचालन खर्च																							
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)					२४९९५	१००.००	०	०.००			१००.००	२४९९५		४०.००	९९९८		३८.४०	७९७७		६६.३१	७९७७		६६.३१	७९७७

चोमासिक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=
बाषेक प्रगति गणना गरी प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/१९ * १००=
विभागीय/संस्था प्रमूख

९६.००
६६.३१

प्रमाणित गर्ने

आयोजना/कार्यालय प्रमूख

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
२ बजेट उपशीर्षक नं: ३३अ६५३
३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/आयोजना: नियमित मर्मत सभार कार्य
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
६ यस अवधिको बजेट रु: ६२३८
क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ६२३८
२.संस्था: ३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
५.अनुदान:

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा
७. यस अवधिको खर्च रु. ९४४३.००
क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
५.अनुदान:
८. चौमासिक बाधेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:
९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):
१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):
१५१.३७
४९.९५

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रातिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्जित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
	नियमित मर्मत सभार कार्य (H10, F034, F147)			१८९०३	१००.००			०	०.००		१००.००	१८९०३		३३.००	६२३८		३३.००	३१४२		६६.००	९४४३		६६.००	९४४३
१.०	सडक	कि. मी.	१९३.००	१८५९९	९७.९७	०.००	०.००	०.००	१९३.००	१७.९७	१८५९९	६३.६९	३२.३३	६१११	६३.६९	३२.३३	३१४२	१२७.३८	६४.६६	९४४३	१२७.३८	६४.६६	९४४३	
२.०	पल	मि.	७९४.००	३८४	२.०३	०.००	०.००	०.००	७९४.००	२.०३	३८४	२६२.०२	०.६७	१२७	२६२.०२	०.६७	३१४२	५२४.०४	१.३४	९४४३	५२४.०४	१.३४	९४४३	
(क) पुर्जित खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(अ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू			१८९०३	१००.००			०	०.००		१००.००	१८९०३		३३.००	६२३८		३३.००	३१४२		६६.००	९४४३		६६.००	९४४३
ख)	चालु खर्च कार्यक्रम को जम्मा			१८९०३	१००.००			०	०.००		१००.००	१८९०३		३३.००	६२३८		३३.००	३१४२		६६.००	९४४३		६६.००	९४४३
ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			१८९०३	१००.००			०	०.००		१००.००	१८९०३		३३.००	६२३८		३३.००	३१४२		६६.००	९४४३		६६.००	९४४३
घ)	उपभाग खर्च																							
ङ)	कार्य संचालन खर्च																							
च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१८९०३	१००.००			०	०.००		१००.००	१८९०३		३३.००	६२३८		३३.००	३१४२		६६.००	९४४३		६६.००	९४४३

चौमासिक प्रगति गणना गद्दा प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=
वार्षिक प्रगति गणना गद्दा प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=
विभागीय/संस्था प्रमुख

१००.००
६६.००

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.:
२ बजेट उपशीर्षक नं.:
३ मन्त्रालय:
४ कार्यक्रम/आयोजना:
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख:
६ यस अवधिको बजेट रु:

०७४/७५

३३७६५३

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

बिेशे तथा आर्कासिक मर्मत संभार, बायो इन्जिनियरिङ र सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य

बाबुराम सापकोटा

८०००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ८०००

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

०

५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु.

७१७६.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चौमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

८९.७०

३७.१८

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको परिमाण	लागत	भार	गत आ.व. सम्म सम्पन्न परिमाण	लागत	भारित प्रगति	बाषिक लक्ष्य परिमाण	भार	बजेट	चौमासिक लक्ष्य परिमाण	भार	बजेट	चौमासिक प्रगति परिमाण	भारित	खर्च	प्रतिवेदन अवधि सम्म यस परिमाण	भारित	खर्च	आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(क) सिद्धार्थ राजमार्ग (चौडियाखोला राम्दी खण्ड- ५८.९ कि.मी.)			८३००	४३.०१				०.००	४३.०१	८३००			१६.३२	३१५०.००	६.१३			१०.०२			२४.९४			
(१) विषय मर्मत संभार कार्य			५९००	३०.५७				०.००	३०.५७	५९००			१५.२८	२९५०.००	५.०९			७१७६			२४.९४			
१.१	मेसनरी कार्य (पारापेट, नाला, टवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	३००.००	३५००	१८.१३	०.००	०.००	०.००	३००.००	१८.१३	३५००	१५०.००	१.०७	१७५०	५०.००	३.०२		५०.००	३.०२		५०.००	३.०२		
१.२	ग्याबियन टवा पखाल निर्माण कार्य	घ.मी.	६००.००	२४००	१२.४४	०.००	०.००	०.००	६००.००	१२.४४	२४००	३००.००	६.२२	१२००	१००.००	२.०७		१००.००	२.०७		१००.००	२.०७		
(२) आर्कासिक मर्मत संभार कार्य			२०००	१०.३६				०.००	१०.३६	२०००			०.००		०.००			३.८९			०.००			
२.१	सिद्धार्थ राजमार्गमा ग्याबियन तथा मेसनरी वाल निर्माण गरी यातायात संचालन गरी यातायात सुचारु गराउने कार्य	घ.मी.	२५०.००	५००	२.५९	०.००	०.००	०.००	२५०.००	२.५९	५००	०.००	०.००	०				०.००			०.००			
२.२	सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरो सफा गरी यातायात सुचारु गराउने कार्य	प्र.श.	१००.००	१०००	५.१८	०.००	०.००	०.००	१००.००	५.१८	१०००	०.००	०.००	०				५०.००	२.५९		५०.००	२.५९		
२.३	सिद्धार्थ राजमार्गमा ग्रुप लेबर राखी पहिरो सफा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००.००	५००	२.५९	०.००	०.००	०.००	१००.००	२.५९	५००	०.००	०.००	०				५०.००	१.३०		५०.००	१.३०		
(३) सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य			४००	२.०७				०.००	२.०७	४००			१.०४	२००	१.०४			०.००	१.०४		०.००			
३.१	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्यहरू	प्र.श.	१००.००	१०००	२.०७	०.००	०.००	०.००	१००.००	२.०७	१०००	५०.००	१.०४	२००	५०.००	१.०४		५०.००	१.०४		५०.००	१.०४		
(ख) बर्तुग रिडी तम्घास सहायक राजमार्ग (८०.२० कि.मी.)			७१००	३६.७९				०.००	३६.७९	७१००			१६.३२	३१५०.००	१३.९९			०.००	१४.९२		०.००			
(१) विषय मर्मत संभार कार्य			६०००	३१.०९				०.००	३१.०९	६०००			१५.५४	३०००.००	१३.२२			०.००	१३.२२		०.००			
१.१	मेसनरी कार्य (पारापेट, नाला, टवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	१००.००	३०००	१५.५४	०.००	०.००	०.००	१००.००	१५.५४	३०००	५०.००	७.७७	१५००	४०.००	६.२२		४०.००	६.२२		४०.००	६.२२		
१.२	ग्याबियन टवा पखाल निर्माण कार्य	घ.मी.	२००.००	३०००	१५.५४	०.००	०.००	०.००	२००.००	१५.५४	३०००	१००.००	७.७७	१५००	१००.००	६.९९		१००.००	६.९९		१००.००	६.९९		
(२) आर्कासिक मर्मत संभार कार्य			५००	२.५९				०.००	२.५९	५००			०.००		०.००			०.००	०.७८		०.००			
२.१	बर्तुग रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा ग्याबियन तथा मेसनरी वाल निर्माण गरी यातायात संचालन गरी यातायात सुचारु गराउने कार्य	घ.मी.	२५०.००	१००	०.५२	०.००	०.००	०.००	२५०.००	०.५२	१००	०.००	०.००	०				०.००			०.००			
२.२	बर्तुग रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा पहिरो सफा गरी यातायात सुचारु राख्ने (इन्धन खरीद तथा अमानति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००.००	३००	१.५५	०.००	०.००	०.००	१००.००	१.५५	३००	०.००	०.००	०				५०.००	०.७८		५०.००	०.७८		
२.३	बर्तुग रिडी तम्घास सहायक राजमार्गमा ग्रुप लेबर राखी पहिरो सफा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००.००	१००	०.५२	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.५२	१००	०.००	०.००	०				०.००			०.००			
(३) सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य			३००	१.५५				०.००	१.५५	३००			०.७८	१५०	०.७८			०.००	०.९३		०.००			
३.१	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्यहरू	प्र.श.	१००.००	३००	१.५५	०.००	०.००	०.००	१००.००	१.५५	३००	५०.००	०.७८	१५०	६०.००	०.७८		६०.००	०.९३		६०.००	०.९३		

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.:
२ बजेट उपशीर्षक नं.:
३ मन्त्रालय:
४ कार्यक्रम/आयोजना:
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख:
६ यस अवधिको बजेट रु:

०७४/७५

३३७६५३

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

बिेश तथा आकासिक मर्मत संभार, बायो इन्जिनियरिङ र सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य

बाबुराम सापकोटा

८०००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ८०००

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

०

५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु.

७१७६.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चौमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

८९.७०

९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):

३७.१८

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(ग)	आयोजनागत रामपुर सहायक राजमार्ग (४८.०० कि.मी.)		३९००	२०.२१		०.००	०.००		२०.२१	३९००	०.००	८.८१	१७००.००	२५०	८.८१		२५०.००	१८.३९			२५०	१६		
(ग)	बिेश मर्मत संभार कार्य		३१००	१६.०६		०.००	०.००		१६.०६	३१००	०.००	८.०३	१५५०.००		८.०३		०.००	१६.०६			०.००			
१.१	मसिनरी कार्य (पारापेट, नाला, टवा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	१००.००	२१००	१०.८८	०.००	०.००	०.००	१००.००	१०.८८	२१००	५०.००	५.४४	१०५०	१००.००	५.४४		१००.००	१०.८८		१००.००	१०.८८		
१.२	ग्यावियन टवा पखाल निर्माण कार्य	घ.मी.	१५०.००	१०००	५.१८	०.००	०.००	०.००	१५०.००	५.१८	१०००	७५.००	२.५९	५००	१५०.००	२.५९		१५०.००	५.१८		१५०.००	५.१८		
(ग)	आकासिक मर्मत संभार कार्य		५००	२.५९		०.००	०.००		२.५९	५००	०.००	०.००		०		०.००		०.००	०.७८		०.००			
२.१	आयोजनागत रामपुर सडकमा ग्यावियन तथा मसिनरी वाल निर्माण गरी यातायात संचालन गरी यातायात सुचारु गराउने कार्य	घ.मी.	२५.००	१००	०.५२	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.५२	१००	०.००	०.००	०				०.००			०.००			
२.२	आयोजनागत रामपुर सडकमा पहरो सफा गरी यातायात सुचारु राख्ने (इन्धन खरीद तथा अमनति बाट कार्य गराउने समेत)	प्र.श.	१००.००	३००	१.५५	०.००	०.००	०.००	१००.००	१.५५	३००	०.००	०.००	०				५०.००	०.७८		५०.००	०.७८		
२.३	आयोजनागत रामपुर सडकमा थुप लंबर राखी पहरो सफा गर्ने कार्य	प्र.श.	१००.००	१००	०.५२	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.५२	१००	०.००	०.००	०				०.००			०.००			
(ग)	सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्य		३००	१.५५		०.००	०.००		१.५५	३००	०.००	०.७८		१५०		०.७८		०.००	१.५५		०.००			
३.१	सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माण कार्यहरु	प्र.श.	१००.००	३००	१.५५	०.००	०.००	०.००	१००.००	१.५५	३००	५०.००	०.७८	१५०	१००.००	०.७८		१००.००	१.५५					
(क)	पंजीगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा		१९३००	१००		०	०.००		९८.४५	१९३००		४१.४५	८०००		२८.९३	७१७६		४३.३३	७१७६		४१.७८	७१७६		
(अ)	चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																							
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																							
(ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)		१९३००	१००		०	०.००		९८.४५	१९३००		४१.४५	८०००		२८.९३	७१७६		४३.३३	७१७६		४१.७८	७१७६		
(घ)	उपभाग खर्च																							
(ङ)	उपभाग संचालन खर्च																							
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)		१९३००	१००		०	०.००		९८.४५	१९३००		४१.४५	८०००		२८.९३	७१७६		४३.३३	७१७६		४१.७८	७१७६		

चौमासिक प्रगति गणना गदा प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

६९.७९

बाषिक प्रगति गणना गदा प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

४४.०२

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
रा. यो. आ. (के. अ. मु.) फा. नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा

१ आ.व.:
२ बजेट उपशीर्षक नं.:
३ मन्त्रालय:
४ कार्यक्रम/आयोजना:
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख:
६ यस अवधिको बजेट रु:

०७४/७५
३३७६५३

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
बिर्सेष मर्मत संभार कार्य (आयोजना/रामपुर सडक- २०७२/७३ को दायित्व रु २ अर्ब ५० करोड)

बाबुराम सापकोटा
१७४९

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: १७४९

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

०

५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु ७१०.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रातेशत:

९. शुरु दाखे यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रातेशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तिको समय प्रातेशतमा (कुल अवधिर्को तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा

४०.५९

१४.६४

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चोमासिक लक्ष्य			चोमासिक प्रागत			प्रातिवदन अवाध सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्राति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्राति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूजिगत खर्च अन्तगतका कार्यक्रमहरू																								
(क)	आयभन्ज्याग रामपुर सहायक मार्ग (४८ कि.मी.)				६९००	१००		३९८५	६१.१५		३८.८५	२९१५		२३.३१	१७४९		२.७६	७१०		७.७०	७१०		६८.८४	१०१०
१.१	स्याविटिन टाढा पखाल निर्माण कार्य	घ.मी.	२७०.००		१४.४९	७०.००	३००.००	३.७६	२००.००	१०.७४	७००.००	१२०.००	६.४४	४२०	५०.००	२.६८		५०.००	२.६८		१२०.००	६.४४		
१.२	मसिनरी कार्य (पारापेट, नाला, टाढा पखाल निर्माण कार्य)	घ.मी.	६६०.००	३८००	५५.०७	६४०.००	३२००.००	५३.४०	२०.००	१.६७	६००	१२.००	१.००	३६०	०.००			०.००			६४०.००	५३.४०		
१.३	सडक सुरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्यहरू	प्र.श.	१००.००	१०००	१४.४९	२०.००	४००.००	२.९०	८०.००	१.५९	६००	४८.००	६.९६	३६०	०.००		७१०	०.००		७१०	२०.००	२.९०	१०१०	
१.४	पुलसा (पाइप/स्लाब/बक्स कलभट, केज-वे) निर्माण	संख्या	३.००	१०००	१४.४९	०.००	०.००	०.००	३.००	१४.४९	१०००	१.८०	८.७०	६००	०.००			१.००	४.८३		१.००	४.८३		
१.५	बिबिध (बीमा, जनरल/पोएस् आइटम, डे-वक्स, यातायात संचालन, अनुगमन, आदि)	प्र.श.	१००.००	१००	१.४५	७५.००	८५.००	१.०५	२५.००	०.३६	१५	१५.००	०.२२	९	५.००	०.०७		१२.५०	०.१८		८७.५०	१.२७		
(क)	पूजिगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा				६९००	१००		३९८५	६१.१५		३८.८५	२९१५		२३.३१	१७४९		२.७६	७१०		७.७०	७१०		६८.८४	१०१०
(अ)	चालु खर्च अन्तगतका कार्यक्रमहरू																							
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रम को जम्मा				६९००	१००		३९८५	६१.१५		३८.८५	२९१५		२३.३१	१७४९		२.७६	७१०		७.७०	७१०		६८.८४	१०१०
(ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)				६९००	१००		३९८५	६१.१५		३८.८५	२९१५		२३.३१	१७४९		२.७६	७१०		७.७०	७१०		६८.८४	१०१०
(घ)	उपभाग खर्च																							
(ङ)	कार्य संचालन खर्च																							
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				६९००	१००		३९८५	६१.१५		३८.८५	२९१५		२३.३१	१७४९		२.७६	७१०		७.७०	७१०		६८.८४	१०१०

चोमासिक प्रागत गणना गदा प्रातेशत अवधिर्को भारित प्रागत: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

११.८२

बाषिक प्रागत गणना गदा प्रातेशत अवधिर्को भारित प्रागत: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

१९.८१

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

ब.उ.शि.नं. : ३३७३३५-४
सम्भावित रणनैतिक सडक

दोश्रो चोमासिक प्रगाति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
२ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७३३४४
३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/आयोजना: तानसेन बाईपास सडक
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमूख: बाबुराम सापकोटा
६ यस अवधिको बजेट रु: ५०००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ५०००
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु: ६३००.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु दोखे यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

१२६.००

५५.८०

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पुर्जगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	०	०.००	१२९२००	१९.९२	६५८४९	५४.३०	१७.४८	१२५००	६.९९	५०००	०.३२	६३००	२.०६	६३००	५६.४९	७२१४९							
१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	प्र.श	१००.००	०	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	६.३०	६०००	४.६४	६.३०	४.६४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	६.००	३००००	२३.२०	३.३९	१३.९९	१.५०	५०००	०.६०	२०००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	६.००	२०२००	१५.६३	५.००	१३.०२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	संख्या	३६.००	२२५००	१७.४०	२२.००	१०.६३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	६.३०	७५००	५.८०	६.२०	५.७९	२.००	१.८४	२०००	०.७४	७००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	६.३०	७५००	५.८०	३.००	२.७६	२.००	१.८४	२०००	०.७४	७००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	६.३०	३००००	२३.२०	१.००	३.६८	२.००	७.३९	२५००	०.८०	२.९५	१०००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	६.३०	५००	०.३९	४.००	०.२५	४.००	०.२५	५००	१.६०	०.१०	२००	०.१०	०.०१	६३००	०.१०	०.०१	६३००	०.१०	०.०१	४.१०	०.२५	७२१४९
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	र.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	र.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१.१.१.१.१.१.०.२१६११	सार्वजनिक निर्माण	प्र.श	१००.००	५०००	३.८७	१३.००	०.५०	१०.००	०.३९	५००	४.००	०.१५	२००	४.००	०.१५	६.००	०.२३	१९.००	०.७३					
२.०.२१७११	अध्ययन तथा पुर्जगत परामर्श सेवा	०	०.००	१००	०.०८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१.०.२१७११	अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.१.१.०.२१७११	अध्ययन	कि.मि	६.३०	१००	०.०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.१.१.१.०.२१७११	अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२.१.१.१.१.०.२१७११	अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
३.०.२१९११	जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिपूर्ति)	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४.०.२१९११	भवन निर्माण	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क)	पुर्जगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा			१२९३००	१००	६५८४९	५४.३०	१७.४८	१२५००	६.९९	५०००	०.३२	६३००	२.०६	६३००	५६.४९	७२१४९							
(अ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																							
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रम को जम्मा																							
(ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			१२९३००	१००	६५८४९	५४.३०	१७.४८	१२५००	६.९९	५०००	०.३२	६३००	२.०६	६३००	५६.४९	७२१४९							
(घ)	उपभोग खर्च																							
(ङ)	कार्य संचालन खर्च																							
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१२९३००	१००	६५८४९	५४.३०	१७.४८	१२५००	६.९९	५०००	०.३२	६३००	२.०६	६३००	५६.४९	७२१४९							

चोमासिक प्रगाति गणना गद्दा प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बाषिक प्रगाति गणना गद्दा प्रातिवेदन अवधिको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

दोश्रो चोमासिक प्रगाति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७३३४
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: तानसेन चण्डीभन्ज्याङ जोते रिडी सडक
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमूख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: २५००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: २५००
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
 ५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु: ०.००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

२.संस्था:

३.जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक: ४.ऋण:

५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत:

९. शुरु दोस्रो यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०. बित्तो समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२

रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

०.००

०.००

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषेक लक्ष्य			चोमासिक लक्ष्य			चोमासिक प्रगाति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१.०२१६११ सार्वजनिक निर्माण	०		०.००	१०००	१००		०	०.००	१००.००	७५००		३५.५६	२५००		३५.५६	०		३५.५६	०		३५.५६	०		०
१.१०००० व्यवस्थापन/मोबिलाइजेशन	प्र.श		१००.००	१५००	१६.६७				१००.००	१६.६७		१५००	०.००		१५००	०.००		०.००			०.००	०.००		०
१.२०००० माटोको काय (टयाक खोल्ने)	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		०	०.००		०	०.००		०.००			०.००	०.००		०
१.३०००० माटोको काय (ब्याक कोटिंग)	कि.मि		३.००	२५००	२७.७८	०.००	०.००	०.००	३.००	२७.७८	२०००	१.२०	११.११	८००	१.२०	११.११	०	१.२०	११.११	०	१.२०	११.११	०	०
१.४०००० पखाल निर्माण	कि.मि		०.२०	१५००	१६.६७	०.००	०.००	०.००	०.२०	१६.६७	१५००	०.०८	६.६७	६००	०.०८	६.६७	०	०.०८	६.६७	०	०.०८	६.६७	०	०
१.५०००० नाली निर्माण	कि.मि		२.००	१०००	११.११	०.००	०.००	०.००	२.००	११.११	१०००	०.८०	४.४४	४००	०.८०	४.४४	०	०.८०	४.४४	०	०.८०	४.४४	०	०
१.६०००० पाइप/स्लाब/बक्स कल्भर्ट, कज-वे) निर्माण	संख्या		३.००	२०००	२२.२२	०.००	०.००	०.००	३.००	२२.२२	१०००	१.५०	११.११	५००	१.५०	११.११	०	१.५०	११.११	०	१.५०	११.११	०	०
१.७०००० सब-बेस कोस	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
१.८०००० बेस कोस	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
१.९०००० काँच/पत्र (सर्फेस ड्रेसिङ/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
१.१०००० सडक सुरक्षा	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
१.११००० वातावरण संरक्षण/बायो इन्जिनियरिङ	प्र.श		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
१.१२००० सडक मर्मत	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
१.१३००० पुल निर्माण	०		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
कपल जुग	संख्या		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
खपल सब-स्ट्रक्चर	संख्या		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
गपल सुपर-स्ट्रक्चर	र.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
घनदा निर्माण	र.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
ड्रपहव सडक	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
१.१४००० मोसिन/ओजार खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
१.१५००० विविध (बामा, जनरल/पोएस् आईटम, डे-क्से, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श		१००.००	५००	५.५६	०.००	०.००	०.००	१००.००	५.५६	५००	४०.००	२.२२	२००	४०.००	२.२२	०	४०.००	२.२२	०	४०.००	२.२२	०	०
२.०२१७११ अध्ययन तथा पूजित परामर्श सेवा	०		०.००	०	०.००		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१०००० समाख्यता अध्ययन	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
२.२०००० विस्तृत संभक्षण	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
२.३०००० वातावरणीय अध्ययन	कि.मि		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
२.४०००० पुलको संभक्षण	संख्या		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
३.०२११११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिप्राप्ति)	प्र.श		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
४.०२१२२२ भवन निर्माण	प्र.श		०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०
क) पूजित खर्च कार्यक्रम को जम्मा				१०००	१००		०	०.००	१००.००	७५००		३५.५६	२५००		३५.५६	०		३५.५६	०		३५.५६	०		०
अ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
ख) चालु खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)				१०००	१००		०	०.००	१००.००	७५००		३५.५६	२५००		३५.५६	०		३५.५६	०		३५.५६	०		०
घ) उपभोग खर्च																								
ङ) कार्य संचालन खर्च																								
च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				१०००	१००		०	०.००	१००.००	७५००		३५.५६	२५००		३५.५६	०		३५.५६	०		३५.५६	०		०

चोमासिक प्रगाति गणना गेदा प्रातवेदन अवधिको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बाषेक प्रगाति गणना गेदा प्रातवेदन अवधिको भारित प्रगाति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

१००.००

३५.५६

आयोजना/कार्यालय प्रमूख

विभागीय/संस्था प्रमूख

प्रमाणित गर्ने

ब.उ.शि.नं. : ३३७३५५-४
सम्भावित प्रादेशिक सडक

बजेट फारम नंं ६.१२.४.२
रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा

७. यस अवधिको खर्च रु. १५२००.००

क) आन्तरिक: १. नेपाल सरकार:
२. संस्था:
३. जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४. ऋण:
५. अनुदान:

८. चोमासिक बाधिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतेशत:
९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतेशत (कुल लागतको तुलनामा):
१०. बित्तिको समय प्रतेशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

चौमासिक प्रगात गणना गद्दा प्रातंवदन अबाधिका भारित प्रगात: हरफ (ग) को १७/१४ = १००=	१४.१९
बार्षिक प्रगात गणना गद्दा प्रातंवदन अबाधिका भारित प्रगात: हरफ (ग) को २०/११ = १००=	४३.३२
विभागीय/संस्था प्रमुख	प्रमाणित गने

प्रमाणित गने

दोश्रो चोमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७४/७५
२ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७३५५४
३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/आयोजना: बतसे फेक कचल झिगामारा रानीबांगिया सडक, पात्या बाबुराम सापकोटा २०००
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख:
६ यस अवधिको बजेट रु:

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: २०००
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु: ०.००
क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:
२.संस्था:
३.जनसहभागिता:
ख) वैदेशिक: ४.ऋण:
५.अनुदान:

८. चोमासिक बाषिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ०.००
९. शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): ०.००
१०. बित्तोको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति			प्रतिवदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१.०-२१६११ सार्वजनिक निर्माण			५०००	१००		०	०.००		१००.००	५०००		४०.००	२०००		०.००	०		०.००	०		०.००	०		०
१.१	उपलब्ध व्यवस्थापन/मोबाइलाइजेशन	प्र.श	०.००	०		१००.००	०.००		०.००	०	०.००	४०.००	२०.००	०				०.००	०		१००.००	०.००		०
१.२	दुर्गा माटोको कार्य (ट्याक खोल्ने)	कि.मि	१.००	१०००	२०.००	०.००		०.००	१.००	२०.००	१०००	०.४०	८.००	४००				०.००			०.००			०
१.३	दुर्गा माटोको कार्य (ब्याक कोटिंग)	कि.मि	४.००	२५००	५०.००	०.००		०.००	४.००	५०.००	२५००	१.६०	२०.००	१०००	०.००			०.००			०.००			०
१.४	पखाल निर्माण	कि.मि	०.०५	१०००	२०.००	०.००		०.००	०.०५	२०.००	१०००	०.०२	८.००	४००				०.००			०.००			०
१.५	पक्की नाला निर्माण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००				०.००			०.००			०
१.६	पलसा (पाइप/स्ताब/बक्स कल्भर्ट, कज-वे) निर्माण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००				०.००			०.००			०
१.७	सब-बेस कोस	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००				०.००			०.००			०
१.८	बेस कोस	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००				०.००			०.००			०
१.९	कोलाच (सर्फेस ड्रेसिङ/अस्फाल्ट/आर.सी.सी.)	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००				०.००			०.००			०
१.१०	सडक सुरक्षा	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००				०.००			०.००			०
१.११	वातावरण संरक्षण/बायो इन्जिनियरिङ	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००				०.००			०.००			०
१.१२	सडक मर्मत	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००				०.००			०.००			०
१.१३	पल निर्माण	०	०.००	०	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००			०	०.००		०	०.००			०
१.१४	कंपल्ट जग	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०	०.००	०	०.००			०	०.००		०	०.००			०
१.१५	खोपल सब-स्ट्रक्चर	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०	०.००	०	०.००			०	०.००			०.००			०
१.१६	गोपल सुपर-स्ट्रक्चर	र.मि.	०.००	०	०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०	०.००	०	०.००			०	०.००			०.००			०
१.१७	खेती मिमन्तण	र.मि.	०.००	०	०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०	०.००	०	०.००			०	०.००			०.००			०
१.१८	डिपहच सडक	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०	०.००	०	०.००			०	०.००			०.००			०
१.१९	मोसिन/ओजार खरिद (लोडर, ब्याक ह्री)	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०	०.००	०	०.००			०	०.००			०.००			०
१.२०	विधिव (बीमा, जनरल/पोल्स आईटम, डे-वक्स, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श	१००.००	५००	१०.००	०.००	०.००	१००.००	१०.००	५००	४०.००	४.००	२००			०.००		०.००			०.००			०
२.०-२१७११ अध्ययन तथा पूँजीगत परामर्श सेवा			०	०.००		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१	समावृत्ता अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००			०.००	०	०	०.००	०	०	०
२.२	विस्तृत संभक्षण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००			०.००	०	०	०.००	०	०	०
२.३	वातावरणीय अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००			०.००	०	०	०.००	०	०	०
२.४	पल संभक्षण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००			०.००	०	०	०.००	०	०	०
३.०-२११११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिपूर्ति)	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००			०.००	०	०	०.००	०	०	०	०
४.०-२१२२१ भवन निर्माण	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००			०.००	०	०	०.००	०	०	०	०
(क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा			५०००	१००		०	०.००		१००.००	५०००		४०.००	२०००		०	०		०.००	०		०.००	०		०
(अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			५०००	१००		०	०.००		१००.००	५०००		४०.००	२०००		०.००	०		०.००	०		०.००	०		०
(घ) उपभाग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			५०००	१००		०	०.००		१००.००	५०००		४०.००	२०००		०.००	०		०.००	०		०.००	०		०

चोमासिक प्रगति गणना गद्दा प्रतिवेदन अबाधको भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००= ०.००
बाषिक प्रगति गणना गद्दा प्रतिवेदन अबाधको भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००= ०.००

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

ब.उ.शि.नं. : ३३७३५६-४

रणनीतिक सडक पूनः स्थापना तथा सुधार

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
रा. यो.आ.(के.अ.मु.) फा.नं. २
पाना नं. १
रकम रु. हजारमा

७. यस अवधिको खर्च रु. ०.००
 क) आन्तरिक: १. नेपाल सरकार:
 २. संस्था:
 ३. जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४. ऋण:

८. चौमासिक बाणैक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ०.००

९. शुरु देखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): ०.००

१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ. व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चामासिक लक्ष्य			चामासिक प्रगात			प्रतिवदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफिय
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
(अ) पूजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१.२१६११ सार्वजनिक निर्माण	०	०.००	१२७०००	१००		१०२८४७	४५.९१		२२.०९	२४०००		८.८३	९६००		८.३९	०		८.६१	०		४३.५०	०		
१.२१६११.०१ व्यापार/पान/मोबिलाइजेशन	प्र.श	१००.००	१४०००	११.०२	१००.००	०.००	११.०२	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००		०.००			१००.००	०			
१.२१६११.०२ माटोको कार्य (ट्याक खोल्ने)	कि.मि	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००		०.००			०.००				
१.२१६११.०३ माटोको कार्य (ब्याक काटो)	कि.मि	५०.००	४५०००	३.४३	१०.००		३.४३	०.००		०	०.००	०	०.००	०	०.००		०.००			१०.००				
१.२१६११.०४ टवा पखाल निर्माण	कि.मि	१०.००	२५०००	११.६९	२.१०		५.७१	६.००	११.८१	१३०००	२.४०	४.७२	५२००	२.४०	४.७२		२.४०	४.७२		५.३५	१०.५३			
१.२१६११.०५ पक्की नाली निर्माण	कि.मि	१०.००	८०००	६.३०	७.००		४.४१	३.००	१.८१	२५००	१.२०	०.७६	१४००	१.२०	०.७६		१.२०	०.७६		८.२०	५.१७			
१.२१६११.०६ प्लास (पाइप/स्ताब/बक्स कम्पर्ट, कज-व) निर्माण	संख्या	१०.००	७०००	५.५१	५.००		२.७६	७.००	३.८६	२९००	२.८०	१.५४	११६०	२.००	१.१०		२.००	१.१०		७.००	३.८६			
१.२१६११.०७ सब-बेस कोर्स	कि.मि	१०.००	१००००	७.८७	३.००		२.३६	५.००	३.९४	४५००	२.००	१.५७	१८००	२.००	१.५७		२.००	१.५७		५.००	३.९४			
१.२१६११.०८ बेस कोर्स	कि.मि	१०.००	५०००	३.९४	३.००		१.९८	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			३.००	१.९८			
१.२१६११.०९ कोलापिप (सिफ्ट ड्राइड/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि	५.००	१००००	७.८७	३.००		४.७२	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			३.००	४.७२			
१.२१६११.१० सडक सुरक्षा	कि.मि	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			०.००				
१.२१६११.११ वातावरण संरक्षण/बायो इन्जीनियरिङ	प्र.श	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			०.००				
१.२१६११.१२ सडक मर्मत	कि.मि	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			०.००				
१.२१६११.१३ पुल निर्माण	०	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००		०	०.००	०	०	०	
कपल जग	संख्या	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			०.००				
कपल सुपर-स्ट्रक्चर	संख्या	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			०.००				
कपल सुपर-स्ट्रक्चर	कि.मि	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			०.००				
घनदा नियन्त्रण	कि.मि	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			०.००				
डप्लेच सडक	कि.मि	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			०.००				
१.२१६११.१४ मोसिन/ऑजार खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या	०.००	०	०	०.००		०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००			०.००				
१.२१६११.१५ विविध (बोमा, जनरल/पीएस आइटम, डेक्कर्स, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श	१००.००	३०००	२.३६	७२.००		१.७०	२५.००	०.५९	१००	१०.००	०.२४	४०	१०.००	०.२४		१५.००	०.३५		८७.००	२.०६			
२.०२१७११ अध्ययन तथा पूजित परामर्श सेवा	०	०.००	०	०.००		०	०		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१११११.०१ समाख्यता अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००		०	०.००	०	०	०	०
२.१११११.०२ शक्तिगत संरक्षण	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००		०	०.००	०	०	०	०
२.१११११.०३ वातावरणीय अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००		०	०.००	०	०	०	०
२.१११११.०४ पुलको संरक्षण	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००		०	०.००	०	०	०	०
३.०२११११ जग्गा खरिद (मुआब्बा/क्षतिपूर्ति)	प्र.श	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००		०	०.००	०	०	०	०
४.०२११११ भवन निर्माण	प्र.श	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०.००		०.००		०	०.००	०	०	०	०
(क) पूजित खर्च कार्यक्रम को जम्मा			१२७०००	१००		१०२८४७	४५.९१		२२.०९	२४०००		८.८३	९६००		८.३९	०		९	०		४३.५०	०		
(अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			१२७०००	१००		१०२८४७	४५.९१		२२.०९	२४०००		८.८३	९६००		८.३९	०		९	०		४३.५०	०		
(घ) उपभाग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१२७०००	१००		१०२८४७	४५.९१		२२.०९	२४०००		८.८३	९६००		८.३९	०		९	०		४३.५०	०		

आयोजना/कायालय प्रमुख

चामीसक प्रगात गणना गदा प्रातवेदन अबोधको भारत प्रगात: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=
बाषेक प्रगात गणना गदा प्रातवेदन अबोधको भारत प्रगात: हरफ (ग) को २०/११ * १००=
विभागीय/संस्था प्रमुख

৭১	৭৫.০২
	৩৮.৭৮

प्रमाणित गने

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.:	०७४/७५
२ बजेट उपशीर्षक नं.:	३३७३१६
३ मन्त्रालय:	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/आयोजना:	सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड समेत (H10)
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख:	बाबुराम सापकाटा
६ यस अवधिको बजेट रु.:	१००००

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: १००००

२.संस्था:

३. जनसहभागिता:

४. ऋणः
५. भयम्

५. अनुदानः

७. यस अवधिको खर्च रु.	०.००
-----------------------	------

क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार:

૨.સંસ્થા:

३. जनसहभागिता:

ख) वैदेशिकः ४. ऋणः

५. अनुदानः

८. चिमासिक वार्षिक बजटकी तुलनामा खच प्रतिशत:

९. शुरु दाख यस अवाधिसम्मका कुल खच प्रतिशत (कुल लागतका तुलनामा):

१०. बित्तका समय प्रातिशतमा (कुल अवाधका तुलनामा):

बजेट फारम नंं ६.१२.४.२

रा. यो. आ. (के. अ. म.) फा. नं. २

पाना नं. १

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापका			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चोमासक लक्ष्य			चोमासक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कूल मध्य हाल सम्म			कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
१०२१६११ सार्वजनिक निर्माण	०	०.००	११३७२०	९८.८७		६४९८६	२८.५१	२९.४१	२५०००				११.७७	१००००		०.००	०		०.००	०		२८.५१	६४९८६		
१२३०३० व्यवस्थापन/मोबिलाइजेशन	प्र.श.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० माटोको काप (ट्याक खोल्ने)	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० दुईगा माटोको काप (ब्याक कोटिंग)	कि.मि	०.७०	२४८०	२.९६	०.००	०.००	०.५०	१.५४	२००००	०.२०	०.६२	८००	०.००	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० पखाल निर्माण	कि.मि	२.००	६०९१०	५२.५२	०.५६	१४.७१	०.२५	६.५७	१३००००	०.१०	२.६३	५२००	०.००	०	०		०.००	०	०	०	०	०.५६	१४.७१	०	
१२३०३० नाला निर्माण	कि.मि	२.००	३९४००	३.३३	०.५६	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०.००	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० पुलसा (पाइप/स्ताब/बक्स कल्भर्ट, कज-वे) निर्माण	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० सब-बक्स कोस	कि.मि	०.७०	४७९००	४.९६	०.२०	१.९९	०.५०	२.९७	१००००	०.२०	१.९९	४००	०.००	०	०		०.००	०	०	०	०	०.२०	१.९९	०	
१२३०३० बक्स कोस	कि.मि	०.२०	४५००	३.९१	०.००	०.००	०.५०	२.९७	१००००	०.२०	०.८७	४००	०.००	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० कोलापत्र (सर्फेस ड्राइड/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि	१.६०	३२६००	२८.३४	०.७०	१२.४०	०.९०	१५.४४	७५०००	०.३०	६.३८	३०००	०.००	०	०		०.००	०	०	०	०	०.७०	१२.४०	०	
१२३०३० सडक सुरक्षा	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० वातावरण संरक्षण/बायो इन्जिनियरिङ	प्र.श.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० सडक मर्मत	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० पुल निर्माण	०	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
कपल जंग	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
खपल सब-स्ट्रक्चर	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
गपल सुपर-स्ट्रक्चर	र.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
घनदा नियन्त्रण	र.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
ड्रिप हेचि सडक	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० मोसिन/ओजर खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
१२३०३० विविध (बीमा, जनरल/पीएस आइटम, डे-वक्स, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातयात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श.	१००.००	५०००	४.३५	५.००	०.२२	५.००	०.२२	५०००	२.००	०.०९	२००	०.००	०	०		०.००	०	०	०	५.००	०.२२	५०००	०	
२०२१७११ अध्ययन तथा पूँजीगत परामर्श सेवा	०	०.००	५००	०.४३		५००	०	०	०	०	०	०.००	०	०	०	०	०	०	०	०	३५	०	५००	०	
२२३०३० सम्भाव्यता अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
२३३०३० अन्वेषण अध्ययन	कि.मि	३५.००	०.४३	३५.००	५००.००	०.४३	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	३५.००	०.४३	५००.००	०	
२३३०३० वातावरणीय अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
२४३०३० पुलको संरक्षण	संख्या	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०	०	०	
२५३०३० सिद्धबाबा खण्डको Detailed report, Topo map, Remote Sensing, Drone Data Survey आदि	प्र.श.	१००.००	८००	०.७०	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.७०	८००	०.००	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०.००	०	०	
३०२११११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिपति)	प्र.श.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०.००	०	०	
४०२११११ भवन निर्माण	प्र.श.	०.००	०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	०.००	०	०	०		०.००	०	०	०	०	०.००	०	०	
(क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			११५०२०	१००		६४७८६	२८.९५	३०.११	२५८००				११.७७	१००००		०.००	०		०.००	०		२८.९५	६५२८६		
(अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																									
(ख) चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा																									
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			११५०२०	१००		६४७८६	२८.९५	३०.११	२५८००				११.७७	१००००		०.००	०		०.००	०		२८.९५	६५२८६		
(घ) उपभाग खर्च																									
(ङ) कार्य संचालन खर्च																									
च) कूल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			११५०२०	१००		६४७८६	२८.९५	३०.११	२५८००				११.७७	१००००		०.००	०		०.००	०		२८.९५	६५२८६		

चोमासिक प्रगाते गणना गदो प्रतिवेदन अबोधको भारित प्रगाते: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बांषेक प्रगाते गणना गदो प्रातेवेदन अबांथेको भारित प्रगाते: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

0.00

0.00

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

ब.उ.शि.नं. : ३३७३६५-४
वृहत्त लुम्बिनी चक्रपथ कार्यक्रम

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.: ०७३/७४
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३३७३६४४
 ३ मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 ४ कार्यक्रम/आयोजना: बृहत लुम्बिनी चक्रपथ (लुम्बिनी भरहवा त्रिवेणी दुम्कीबास गैडाकोट राम्दी रिडी तम्घास सन्धिखर्क गोरूसिंगे तौलिहवा लुम्बिनी)- राम्दी रिडी तम्घास खण्ड
 ५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुख: बाबुराम सापकोटा
 ६ यस अवधिको बजेट रु: २००००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: २००००
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०
 ५.अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रु: ०.००
 क) आन्तरिक: १.नेपाल सरकार: ०.००
 २.संस्था:
 ३.जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक: ४.ऋण: ०.००
 ५.अनुदान:
 ८. चौमासिक बाषेक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ०.००
 ९. शुरु दोस्रो यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा): ०.००
 १०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा):

बजेट फारम नं ६.१२.४.२
 रा. यो.आ.(क.अ.मु.) फा.नं. २
 पाना नं. १
 रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			गत आ.व. सम्म सम्पन्न			बाषिक लक्ष्य			चोमासक लक्ष्य			चोमासक प्रगात			प्रतिवदन अवधि सम्म यस			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्म			केफियत
१	२	३	परिमाण	लागत	भार	परिमाण	लागत	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	खर्च	
(अ) पुर्जोगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
१.०.२९६११ सार्वजनिक निर्माण	०	०.००	५००००	१००			०	०.००		१००.००	५००००		४०.००	२००००		०.००	०		०.००	०		०.००	०	०
१.१.१.१ ठाउँको व्यवस्थापन/मोबिलाइजसन	प्र.श	०.००	०			१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	१००.००	०.००	०
१.१.१.१.१ दुर्गा माटोको काय (टयाक खोल्ने)	कि.मि		०			०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.१.२ दुर्गा माटोको काय (ब्याक काटिंग)	कि.मि	१०.००	१५०००	३०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	३०.००	१५०००	४.००	१२.००	६०००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.१.३ दुर्गा पखाल निर्माण	कि.मि	०.५०	१६०००	३२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	३२.००	१६०००	०.२०	१२.८०	६४००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.१.४ दुर्गाको नाला निर्माण	कि.मि	६.००	८५००	१७.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६.००	१७.००	८५००	२.४०	६.८०	३४००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.१.५ पुलसा (पाइप/स्लाब/बक्स कल्भर्ट कज-व) निर्माण	संख्या	४.००	२०००	४.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४.००	४.००	२०००	१.६०	१.६०	८००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.१.६ सब-बेस कोस	कि.मि	५.००	८०००	१६.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५.००	१६.००	८०००	२.००	६.४०	३२००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.१.७ बेस कोस	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.१.८ कोलोपत्र (सर्फस ड्रेसिङ/अस्फाल्ट/आर.सि.सि.)	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.२ सडक सुरक्षा	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.२.१ वातावरण सुरक्षण/बायो इन्जिनियरिङ	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.२.२ सडक मर्मत	कि.-म	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.२.३ पुल निर्माण	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
कःपुल जग	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
खःपुल सब-स्ट्रक्चर	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
गःपुल सुपर-स्ट्रक्चर	र.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
घःनदी नियन्त्रण	र.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
ङःपहिच सडक	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.२.९ मिमिस्/आजार खरिद (लोडर, ब्याक हो)	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
१.१.१.२.१० विविध (बोमा, जनरल/पोएस् आइटम, डे-वक्स, जन-सुविधा स्थानान्तरण, सामाजिक अनुपालन, यातायात संचालन, सडक सिमा संरक्षण, प्रयोगशाला/आयोजना कार्यालय स्थापना तथा संचालन, सवारी साधन आपूर्ति/संचालन, परामर्शदाता, अनुगमन, आदि)	प्र.श	१००.००	५००	१.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	१.००	५००	४०.००	०.४०	२००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
२.०.२९७११ अध्ययन तथा पुर्जोगत परामर्श सेवा	०	०.००	०	०.००			०	०.००		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.१.१.१ सम्भाव्यता अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
२.१.१.१.१ विस्तृत संभक्षण	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
२.१.१.१.२ वातावरणीय अध्ययन	कि.मि	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
२.१.१.१.३ पुलको संभक्षण	संख्या	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
३.०.२९१११ जग्गा खरिद (मुआब्जा/क्षतिपूर्ति)	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
४.०.२९२२१ भवन निर्माण	प्र.श	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०
(क) पुर्जोगत खर्च कार्यक्रम को जम्मा			५००००	१००			०	०.००		१००.००	५००००		४०.००	२००००		०	०		०	०		०.००	०	०
(अ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																								
(ख) चालू खर्च कार्यक्रम को जम्मा																								
(ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			५००००	१००			०	०.००		१००.००	५००००		४०.००	२००००		०.००	०		०.००	०		०.००	०	०
(घ) उपभोग खर्च																								
(ङ) कार्य संचालन खर्च																								
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			५००००	१००			०	०.००		१००.००	५००००		४०.००	२००००		०.००	०		०.००	०		०.००	०	०

चौमासिक प्रगति गणना गद्दा प्रतिवेदन अर्बाधिका भारित प्रगति: हरफ (ग) को १७/१४ * १००=

बाषेक प्रगति गणना गद्दा प्रतिवेदन अर्बाधिका भारित प्रगति: हरफ (ग) को २०/११ * १००=

आयोजना/कार्यालय प्रमुख

विभागीय/संस्था प्रमुख

प्रमाणित गर्ने

सडक विभाग
डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पा
संचालनमा रहेका योजनाहरु आ.व. २०७४/७५ दोश्रो चौमशिक वित्तीय अवस्था

सि.नं.	ब.उ.सि.नं.	सडकको नाम	विनियोजित बजेट (आ.व. २०७४/७५) (रु हजारमा)	खर्च दोश्रो चौमशिक सम्म २०७४/७५ (रु हजारमा)
१	३३७३३५	संभावित रणनीतिक सडकहरु		
	१	तानसेन चण्डीभन्ज्यांग जोते रिडी सडक	१२,५००.००	-
	२	तानसेन बाईपास सडक	७,५००.००	६,२६७.००
२	३३७१२३	क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय महत्वका सडकहरु		
	१	तानसेन रानाघाट सडक	५,०००.००	१,५००.००
	२	मोडा फाट चक्रपथ	२,५००.००	
	३	बल्बास नुवाकोट दाभान सडक	५,०००.००	
३	३३७१५७	स्थानिय सडक पुल निर्माण		
	१	झुम्सा खोला पुल (सिद्धबाबा बाईपास)	१,५००.००	६,८७९.००
	२	कालीगण्डकी पुल निर्दिमधाम, चापाकोट (पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने)	५,०००.००	-
	३	कालीगण्डकी पुल, रत्नपुर (दमाचौर)	११,५००.००	-
	४	कालीगण्डकी पुल, सावार ९ र ८ गौरीघाट	२,०००.००	५१,०९०.००
	५	कालीगण्डकी पुल, हुँगीघाट	११,५००.००	७,०००.००
	६	कचल पुल, पिपलबाट	२,०००.००	-
	७	तिनाउ नदि पुल (सिद्धबाबा बाईपास)	४,५००.००	९,८५०.००
४	३३७३५५	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु		
	१	बतासे फेक कचल झिंगामारा रानीबगिया सडक, पाल्पा	५,०००.००	-
	२	आर्यभन्ज्यांग रामपुर सडक सुधार	१५,०००.००	१५,१८८.००
५	३३७३५६	रणनीतिक सडक पुनर्स्थापना तथा सुधार		
	१	बर्तुंग रिडी तम्घास सहायक मार्ग	२४,०००.००	-
	२	सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड समेत (H10)	२५,८००.००	-
६	३३७३५९	निर्वाचन क्षेत्र सडक निर्माण		
	१	रामपुर आरुणखोला मित्याल सडक ~ १३ कि.मि. पाल्पा खण्ड	५,५००.००	५,५००.००
	२	झडेवा गोठादी म्यालपोखरी सुनवल सडक ~ १२ कि.मि. पाल्पा खण्ड	सम्पन्न	
	३	सल्लुङ्डी सुनुरेढुंगा सडक कुल लम्बाई ~ २५ कि.मि.	सम्पन्न	
७	३३७३३१	सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा (आ.व. २०७३/७४ दायित्व)	१५०.००	१५०.००
८	३०७१०८	औद्योगिक पुर्बधार बिकास कार्यक्रम		
	१	सी.जी. सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	३०,०००.००	१,१६०.००
	२	बुटवल सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	२०,०००.००	१२,९३४.००
	३	पाल्पा सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	२०,०००.००	२३,८२५.००
	४	सर्वोत्तम सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	२०,०००.००	१६,७१७.००
	५	अघोखाची सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	१०,०००.००	५४२.००
	६	बि.यस. सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	१०,०००.००	१,९२७.००
	७	होर्गशी शिवम सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	५०,०००.००	६,४२९.००
	८	जगदम्बा सिमेन्ट खानिस्थल पहुचमार्ग	३०,०००.००	-
	९	सिद्धार्थ मिनेरल्स खानिस्थल पहुचमार्ग	१०,०००.००	-
९	३३७३६५	बृहत लुम्बिनी परिक्रमा चक्रपथ सडक		
	१	लुम्बिनी भैरहवा त्रिवेणी दुम्किबास गैडाकोट राम्दी रिडी तम्घास सन्धिखर्क गोरुसिंगे तौलिहवा लुम्बिनी	५०,०००.००	-
१०	३३७०१४-४	भवन निर्माण (आ.व. २०७३/७४ दायित्व)	५००.००	
११	३३७१६५-३	सडक बोर्ड नेपाल		

सडक विभाग

डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पा

संचालनमा रहेका योजनाहरु आ.व. २०७४/७५ दोश्रो चौमशिक वित्तीय अवस्था

सि.नं.	ब.उ.सि.नं.	सडकको नाम	विनियोजित बजेट (आ.व. २०७४/७५) (रु हजारमा)	खर्च दोश्रो चौमशिक सम्म २०७४/७५ (रु हजारमा)
		१ नियमित मर्मत	२०,०९०.००	९,४४३.००
		२ बिशेष, आकास्मिक मर्मत, सडक सुरक्षा	१९,०००.००	५,२०२.००
		३ बायो इन्जिनियरिंग	३००.००	-
		४ सडक सुरक्षा थप	५,०००.००	-
		५ आकास्मिक मर्मत (Post Monsoon Works)	३,०००.००	-
		६ आर्वाधिक मर्मत (सिद्धार्थ राजमार्ग)	१५,०००.००	४,०११.००
	दायित्व	आर्वाधिक मर्मत (दायित्व २ अबै ५० करोड)	९,१००.००	-
		बिशेष मर्मत (दायित्व आ.व. २०७३/७४)	१,६७०.००	-
		बिशेष मर्मत (दायित्व २ अबै ५० करोड)	२,९१५.००	-
		कुल जम्मा	४७२,५२५.००	१८५,६१४.००
		वित्तीय प्रगति (%)	३९.२८%	