



नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक बिभाग
आयोजना निर्देशनालय (ए.डी.बी.)
विशालनगर, काठमाडौं
प्रगति बिबरण सारांश
विशालनगर

आयोजनाको नाम : SASEC Road Improvement Project (SRIP)

योजनाको नाम : नारायणघाट बुटवल सडक योजना

कार्यको विवरण : Earthworks, Asphalt Concrete/DBST, Structures, Side Drain & Cross Drainage Structures, Bio-Engineering etc. including Major and Minor Bridges.

परामर्शदाताको नाम : M/S Korea Engineering Consultants Ltd. Corp – Kyong Dong Engineering Co. Ltd. JV in association with MEH Consultant (P) Ltd -Multi Disciplinary Consultant (P) Ltd – Soil Test (P) Ltd

निर्माण व्यवसायीको नाम : M/S China State Construction Engineering Corporation Limited, Beijing, China

सि.नं.	प्रमुख क्रियाकलापहरूको विवरण	प्रमुख क्रियाकलापहरूको परिमाण (BOQ बमोजिम)			FY २०८०/८१ सम्मको प्रगति			FY २०८०/८१ को मात्र प्रगति			कैफियत
		ठेक्का नं. SRIP/NCB/NB/01	ठेक्का नं. SRIP/NCB/NB/02	जम्मा	ठेक्का नं. SRIP/NCB/NB/01	ठेक्का नं. SRIP/NCB/NB/02	जम्मा	ठेक्का नं. SRIP/NCB/NB/01	ठेक्का नं. SRIP/NCB/NB/02	जम्मा	
१	कल्भर्ट निर्माणको कार्य (Nos)	215.00	247.00	462.00	172.00	208.00	380.00	54.00	57.00	111.00	
२	पुल निर्माणको कार्य (Nos)	34.00	30.00	64.00	22.00	23.50	45.50	5.50	3.00	8.50	
३	कालोपत्रे (Binder Course) निर्माणको कार्य (KM)	64.43	48.54	112.96	44.89	30.40	75.29	29.61	18.60	48.21	प्रगति दुई लेनमा उल्लेखित भएको
४	Side Drain निर्माणको कार्य (KM)	66.86	39.30	106.17	39.815	21.741	61.56	5.99	1.01	7.00	
भौतिक प्रगति (प्रतिशत)					52.51	52.57	52.53	13.19	17.90	15.36	
वित्तीय प्रगति (प्रतिशत)					46.02	44.38	45.26	18.11	20.91	19.41	



नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
आयोजना निर्देशनालय (ए.डी.बी.)
विशालनगर, काठमाडौं

प्रगति विवरण सारांश

आयोजनाको नाम : SASEC Highway Improvement Project

योजनाको नाम : कञ्चनपुर – कमला सडक योजना

कार्यको विवरण : Earthworks, Asphalt Concrete, Structures, Side Drain & Cross Drainage Structures, Bio-Engineering etc. including Bridges.

निर्माण व्यवसायीको नाम : M/S China Railway No. 2 Engineering Group Co. Ltd.

सि.नं.	प्रमुख क्रियाकलापहरूको विवरण	प्रमुख क्रियाकलापहरूको परिमाण (BOQ बमोजिम)			आ.व २०८०/८१ सम्मको प्रगति			आ.व २०८०/८१ को मात्र प्रगति			कैफियत
		ठेक्का नं. SHIP/OCB/KK/01	ठेक्का नं. SHIP/OCB/KK/02	जम्मा	ठेक्का नं. SHIP/OCB/KK/01	ठेक्का नं. SHIP/OCB/KK/02	जम्मा	ठेक्का नं. SHIP/OCB/KK/01	ठेक्का नं. SHIP/OCB/KK/02	जम्मा	
१	कल्भर्ट निर्माणको कार्य (Nos)	102.00	115.00	217.00	102.00	112.00	214.00	13.00	3.00	16.00	
२	कालोपत्रे (Binder Course) को कार्य (KM)	39.42	47.41	86.83	14.97	39.84	54.81	14.97	39.84	54.81	प्रगति दुई लेनमा
३	Side Drain निर्माणको कार्य (KM)	27.55	44.00	71.55	10.96	33.34	44.30	10.96	27.34	38.30	
४	Girder Casting (Nos.)	928.00	536.00	1464.00	797	477	1274.00	598.00	237.00	835.00	
५	Piling Works (Nos.)	713.00	473.00	1186.00	713	429	1142.00	11.00	8.00	19.00	
भौतिक प्रगति (%)					48.08	52.55	50.31	18.03	19.63	18.83	
वित्तीय प्रगति (%)					38.81	43.57	41.19	18.94	24.08	21.51	

योजनाको नाम : Construction of Project Directorate Office Building with necessary accessories

निर्माण व्यवसायीको नाम : BKOI Builders Pvt. Ltd.

ठेक्का नं : SHIP/OCB/BLDPDADB/01

प्रगति विवरण	FY २०८०/८१ सम्मको प्रगति	FY २०८०/८१ को मात्र प्रगति	कैफियत
भौतिक प्रगति (%)	34.45	18.34	
वित्तीय प्रगति (%)	30.67	10.74	

Chudaraj Dhakal
Project Director



नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
आयोजना निर्देशनालय (ए.डी.बी.)
विशालनगर काठमाडौं
विशालनगर

प्रगति विवरण सारांश

योजनाको नाम : मुग्लिंग पोखरा सडक योजना

निर्माण कार्य : ८०.३३ कि.मी.सडक निर्माण (Earthworks, Asphalt Concrete, Structures, Side Drain & Cross Drainage Structures, Bio-Engineering etc. including Major and Minor Bridges.)

निर्माण व्यवसायीको नाम :

1) M/S China Communication Construction Company Ltd. (SMPHIP/OCB/MAP/01, Eastern Section)

2) M/S Anhui Kaiyuan Highway and Bridge Co. Ltd. (SMPHIP/OCB/MAP/02, Western Section)

सि.नं.	प्रमुख क्रियाकलापहरूको विवरण	प्रमुख क्रियाकलापहरूको परिमाण (BOQ बमोजिम)			FY २०८०/८१ सम्मको प्रगति			FY २०८०/८१ को मात्र प्रगति			कैफियत
		ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/MAP/01	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/MAP/02	जम्मा	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/MAP/01	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/MAP/02	जम्मा	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/MAP/01	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/MAP/02	जम्मा	
१	कल्भर्ट निर्माणको कार्य (Nos)	168.00	120.00	288.00	162.00	67.00	229.00	14.00	45.00	59.00	
२	पुल निर्माणको कार्य (Nos)	17.00	12.00	29.00	16.00	8.00	24.00	2.00	7.00	9.00	
३	कालोपत्रे (Binder Course) को कार्य (Km)	41.45	38.88	80.33	29.32 Km 4 lane/ 4.59 Km 2 lane one side	3 Km 4 lane/ 16.3 Km 2 lane one side	32.32 Km 4 lane/ 20.89 Km 2 lane one side	29.32 Km 4 lane/ 2.99 Km 2 lane one side	3 Km 4 lane/ 16.3 Km 2 lane one side	32.32 Km 4 lane/ 19.29 Km 2 lane one side	
४	Side Drain निर्माणको कार्य (Km)	38.00	62.85	100.85	32.8	17.11	49.91	32.80	17.11	49.91	
भौतिक प्रगति (%)					65.00	29.00	45.42	33.50	19.00	25.61	
वित्तीय प्रगति (%)					45.00	18.00	30.32	27.58	14.84	20.65	

[Signature]

[Signature]

[Signature]
चुडाराङ डकाल
आयोजना निर्देशक

निर्माण कार्य : मादी पुल (३१५ मिटर लामो एउटा ४ लेनको network arch) र सेती पुल (१९० मिटर लामो २ लेनको दुईवटा extra dosed पुल)

निर्माण व्यवसायीको नाम :

1) M/s ANK-ZIEC JV (SMPHIP/OCB/MB/01, Madi River Bridge)

2) M/s Rasuwa Construction Company (P.) Ltd. (SMPHIP/OCB/SB/01, Seti River Bridge)

सि.नं.	प्रमुख क्रियाकलापहरूको विवरण	प्रमुख क्रियाकलापहरूको परिमाण (BOQ बमोजिम)			FY २०८०/८१ सम्मको प्रगति			FY २०८०/८१ को मात्र प्रगति			कैफियत
		ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/MB/01	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/SB/01	जम्मा	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/MB/01	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/SB/01	जम्मा	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/MB/01	ठेक्का नं. SMPHIP/OCB/SB/01	जम्मा	
१	Pile works	200.00	120.00	320.00	188.00	90.00	278.00	188.00	90.00	278.00	
२	Pile cap	7.00	4.00	11.00	5.00	2.00	7.00	5.00	2.00	7.00	
३	Pier	7.00		7.00	2.00		2.00	2.00		2.00	
४	Abutment	2.00		2.00	1.00		1.00	1.00		1.00	
भौतिक प्रगति (%)					32.80	22.95	28.17	32.80	22.95	28.17	
वित्तीय प्रगति (%)					24.34	18.24	21.47	24.34	18.24	21.47	

(Signature)

(Signature)



(Signature)
चुडाराज ढकाल
आयोजना निर्देशक
विशालनगर