

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन
कार्यालय
सडक डिभिजन, दाङ

आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो
चौमासिक प्रगति समीक्षा

प्रस्तुतकर्ता: निरज शाक्य (सडक डिभिजन दाङ)

- जिल्ला - दाङ, सल्यान
- कूल कर्मचारी दरबन्दी संख्या - ३३
- हाल रहेको कर्मचारी दरबन्दी संख्या - २६
- रिक्त रहेको कर्मचारी संख्या - ७
(३ जना इन्जिनियर, ३ जना सब-इन्जियर, १ जना ल्याब-असिस्टेन्ट रिक्त)

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

ब. उ.शि.न.	वजेट उपशीर्षक	जम्मा विनियोजन वजेट	हाल सम्मको खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३३७०११०८४	मदन भण्डारी राजमार्ग (बाह्रडाँगी देखि रुपालिसम्म) (तुल्सीपुर पुरन्धारा बोटेचौर)	२४ करोड ०१ लाख	६ करोड १५ लाख ८३ हजार	२५.६४ %
३३७०१११७४	सडक क्षेत्र विकास आयोजना	३ करोड २० लाख	-	०.०० %
३३७०११२२४	स्थानिय सडक पुल निर्माण	१० करोड ८७ लाख ५० हजार	३ करोड ५५ लाख ९३ हजार	३२.७२ %
३३७०११३२४	रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण	५ करोड	३ करोड ३३ लाख २३ हजार	६६.६४ %
३३७०११३७४	सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२ करोड ४० लाख	३ करोड ४४ लाख ४२ हजार	१००.०० %

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

ब. उ.शि.न.	वजेट उपशीर्षक	जम्मा विनियोजन वजेट	हाल सम्मको खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३३७०११४३४	तराई मधेस सडक पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम	११ करोड २० लाख	१४ करोड ३७ लाख ५१ हजार	१००.०० %
३३७०११३८४	राजमार्ग स्तोरन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	२९ करोड ८५ लाख	३ करोड ३२ लाख ०२ हजार	११.१२ %
३३७०११३६४	सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा	३० लाख	२८ लाख ४१ हजार	९४.७० %
३३७३१०११३	सडक बोर्ड नेपाल	३० करोड ४ लाख २८ हजार	५ करोड ४९ लाख ६३ हजार	१८.२९ %
जम्मा		१ अरब १६ करोड ८७ लाख	३९ करोड ९६ लाख	३४.१९ %

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

ब. उ.शि.न.	योजनाको नाम	ट्रयाक निर्माण (कि.मी)		ग्रावेल स्तर सडक निर्माण (कि.मी)		कालोपत्रे स्तर सडक निर्माण (कि.मी)		पुल निर्माण (वटा)		आवधिक मर्मत (कि.मी)	
		वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति
३३७०११०८	मदन भण्डारी राजमार्ग (बाहुनडाँगी देखि रुपालसम्म) (तल्सीपुर पुरन्धारा बाँटेचौर)	-	-	-	-	२४	५.५	-	-	-	-
३३७०१११७	सडक क्षेत्र विकास आयोजना	-	-	-	-	-	-	२	-	-	-
३३७०११२२	स्थानिय सडक पुल निर्माण	-	-	-	-	-	-	६	२	-	-
३३७०११३२	रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण	-	-	-	-	-	-	५	२	-	-

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

ब. उ.शि.न.	योजनाको नाम	ट्रयाक निर्माण (कि.मी)		ग्रावेल स्तर सडक निर्माण (कि.मी)		कालोपत्रे स्तर सडक निर्माण (कि.मी)		पुल निर्माण (वटा)		आवधिक मर्मत (कि.मी)	
		वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति
३३७०११३७	सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१०	९.६	-	-	-	-	-	-	-	-
३३७०११४३	तराई मधेस सडक पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम	-	-	५	२	१२	६.०४	-	-	-	-
३३७०११३८	राजमार्ग स्तोरन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	-	-	-	-	२०	५.५	-	-	-	-
कुल:		१०	९.६	५	२	५६	१७.०४	१३	४		

धन्यवाद !!!