

**सडक डिभिजन दाङ**  
**दाङ जिल्लाको बजेट तथा खर्च विवरण**

क्र स	ब उ शि नं	वार्षिक बजेट	हाल सम्मको खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
१	३३७०११४३४-तराई मधेस सडक पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम	१०४००००००.००	७०४९६६९७.००	६७.७९	७०.००	१.६५ कि.मि कालोपत्रे सम्पन्न, ०.५ कि.मि ग्राभेल सम्पन्न ।
२	३३७०११३८४-राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	८१००००००.००	१९३४०३६३.००	२३.८८	२५.००	महेन्द्र राजमार्ग (धानखोला-भालुवाङ्ग खण्ड) मा ४ कि.मि सडक Overlay को कार्य सम्पन्न भएको साथै महेन्द्र राजमार्ग ( भालुवाङ्ग-सिसनिया खण्ड) मा सडक Overlay कार्यको लागि टेन्डर आव्हान भई मुल्यांकनको क्रममा रहेको ।
३	३३७०११६९४-बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	२००००००००.००	०.००	०.००	०.००	टेन्डर आव्हान भई मुल्यांकनको क्रममा रहेको ।
४	३३७०११०८४-मदन भण्डारी राजमार्ग (बाहुनडाँगी देखि रुपाल सम्म)	२४०१०००००.०००	१३२९८१६७.००	५.५१	६.००	घोराही-हर्नाक-कमिरेचौर-प्युठान सडकमा १.५ कि.मि पहिलो सतहको कालोपत्रे सम्पन्न ।
५	३३७०११३६४-सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा	३००००००.००	०.००	०.००	८०.००	महेन्द्र राजमार्ग (धानखोला लमही खण्ड) मा सडक मार्किङ्गको कार्य भईरहेको ।
६	३३७०११२२४-स्थानिय सडक पुल निर्माण	४२७५००००.००	२२९६०२८८.००	५३.७१	३८.६४	
७	३३७०११३२४-रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण	२५००००००.००	१५४५५४०६.००	६१.८२	६२.८०	
८	३३७०११३७४-सडक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम	४००००००.००	२५०३६८४.००	६२.५९	६५.००	राप्ति राजमार्ग (अमेलिया तुल्सिपुर खण्ड) मा मोड सुधार तथा १०० मिटर नालि मर्मतको काम भएको ।
९	३३७३१०११३-सडक बोर्ड नेपाल	३३४५६९०००.००	२७९७१७८०.००	८.३६	१७.००	महेन्द्र राजमार्ग (भालुवाङ्ग-लमही-शिवखोला खण्ड) मा मा १२ कि.मि सडक Overlay को कार्य सम्पन्न भएको ।
	<b>जम्मा</b>	<b>६९९८५००००.००</b>	<b>१७९९४६३८५.००</b>	<b>३१.५२</b>	<b>४०.४९</b>	

337011224 स्थानीय सडक पुल निर्माण

क्र स	कार्यक्रम	कम्पोनेन्ट	कुल रकम	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	552-बागर र मिरौली बुलबुले जोड्ने चिरेगाड खोला पुल, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	4750000	2584750.00	54.42	0.00
२	545-बबई नदीमा मोटरेवल पुल, घोराही धारापानी सडक, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	4750000	0.00	0.00	0.00
३	551-बबई नदी पुल, ढिकपुर गा.वि.स, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	4750000	8714090.00	183.45	183.45
४	542-दुईसोता गिधनिया पुल, फुलबारी गा.वि.स., दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	4750000	0.00	0.00	0.00
५	565-मया खोला हेकुली गा.वि.स.को बिजुलीपुर र बैवाग बीचमा मोटरेवल पुल, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	4750000	7592589.00	159.84	159.84
६	537-गढवा शान्तिपुर ककरहवा खोला पुल, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	4750000	0.00	0.00	2.17
७	550-करुङ्गा खोला पुल फोहरा र बसन्तपुर बीचमा, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	4750000	0.00	0.00	0.00
८	558-रनसिंह खोला पुल, जुरैनी गडवा १ दाङ्ग र चरिङ्गे शीतगंगा ८ अर्घाखाँची जोड्ने, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	4750000	4068859.00	85.66	0.00
९	539-हापुर खोला पुल कोठरी कोटीयाडाँडा डुरुवा गाउँ जोड्ने पुल, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	4750000	0.00	0.00	5.00
<b>जम्मा</b>			<b>42750000</b>	<b>22960288</b>	<b>53.71</b>	<b>38.94</b>

**337011324 रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण**

क्र स	कार्यक्रम	कम्पोनेन्ट	कुल रकम	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	422-सिस्ने खोलामा पुल, घोरही-लमही सडक खण्ड, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	5000000	6133999	100.00	100.00
२	419-पत्रे खोला पुल, तुल्सीपुर घोरही लमही सडक खण्ड, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	5000000	0.00	0.00	20.00
३	424-कटुवा खोला पुल, तुल्सीपुर घोरही लमही सडक खण्ड, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	5000000	4648840	92.98	94.00
४	420-बालिम खोलामा पुल, वि.पि.मार्ग (घोरही-चैत सडक), दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	5000000	4672567	93.45	95.00
५	423-हापुर खोलामा पुल, डुरुवा ४ कोठरी र डुरुवा १ जोड्ने दामोदर मार्ग, दाङ्ग	11.4.1.9-पुल निर्माण	5000000	0.00	0.00	5.00
<b>जम्मा</b>			<b>25000000</b>	<b>15455406</b>	<b>61.82</b>	<b>62.80</b>

**337011374 सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम**

क्र स	कार्यक्रम	कम्पोनेन्ट	रकम	कुल रकम	खर्च	बाँकी	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	250-राप्ती राजमार्ग (अमेलिया – तुल्सीपुर–कपुरकोट थारमारे झुल्नेता नुवाकोट सोलाबांग रारी मुसिकोट खण्ड), दाङ	11.4.1.97-सडक निर्माण (कालोपत्रे/फुटपाथ/नाली निर्माण)	4000000	4000000	2503684	1496316	62.59	65.00
		<b>जम्मा</b>	<b>4000000</b>	<b>4000000</b>	<b>2503684</b>	<b>1496316</b>	<b>62.59</b>	<b>65.00</b>

337011384 राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रम	कम्पोनेन्ट	कुल रकम	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	110-पुर्व पश्चिम राजमार्गको धानखोला-भालुवाङ्ग सडक खण्ड NH-01	11.4.1.291-पुर्व पश्चिम राजमार्गको धानखोला-भालुवाङ्ग सडक खण्ड NH-01	59500000	17340363	29.14	40.00
२	112-भालुवाङ्ग लिवाङ्ग रोल्पा माडीचौर दारबोटे सडक NH-53	11.4.7.36-भालुवाङ्ग लिवाङ्ग रोल्पा माडीचौर दारबोटे सडक	21500000	2000000	9.30	10.00
<b>जम्मा</b>			<b>81000000</b>	<b>19340363</b>	<b>23.88</b>	<b>25.00</b>

337011434 तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रम	कम्पोनेन्ट	कुल रकम	खर्च	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	270-बंगलाचुली गा.पा. १ बेजपोखरा पिपल डाँडा दुरचौरी दुडा हार्जा पाताहारडखोला स.	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	0.00	0.00	10.00
२	481-तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ को कृष्ण मन्दिरबाट सहिद स्मृती प्रा.वि. टिकरी हुँदै वडा नं. १० को राईखल्यान जोड्ने बाटो स्तरउन्नती, कालोपत्रे गर्ने	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	0.00	0.00	30.00
३	404-ढंगीशरण गा.पा. बागर पर्सडुवा सिमथाना सडक कालोपत्रे	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	2167900.00	54.20	55.00
४	268-तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ करङ्गा, भोजुर जोड्ने सहिद क्षेत्र सडक	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	0.00	0.00	50.00
५	479-तुलसीपुर उ.म.न.पा 17, हेमन्तपुर- वनकट्टा हुँदै कोटेडाँडा जोड्ने सडक	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	0.00	0.00	20.00
६	406-घोराही स्वर्गद्वारी सडक	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	4402491.00	100.00	100.00
७	263-भैसाहि डाँडा गाउँ हाँसिपुर हुँदै प्युठानको बडडारा सडक	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	0.00	0.00	0.00
८	261-सिरसियानाका किरनी वेला म.रा.मा. सडक, दाङ्ग	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	687015.00	17.18	20.00
९	342-तुल्सीपुर उप. म. न. पा. ८ शान्तिदिप स्कुल उप. म. न. पा. १० को राईखलियान सडक (जनसक्रिय मार्ग)	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	5473756.00	100.00	100.00
१०	394-घोराही उप.न.पा. ४ सौँडिकुला देखि बेलुवा, ठाटिगाँउ रगौरा सम्म सडक	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	973603.00	24.34	50.00
११	264-भालुबाङ्ग-गढवा कोइलाबास रोड जोड्ने दामोदर सडक, दाङ	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	2979700.00	74.49	76.00
१२	478-राखी गा.पा. वडा नं. ७ स्थित छोडकी सिसहनियाके माझी कुलो देखी करङ्गेकोट सम्मके १५ की.मि स्तरउन्नती सडक ।	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	0.00	0.00	20.00
१३	341-हनेक बीच पोखरा स्वर्गद्वारी सडक, दाङ	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	2227346.00	55.68	60.00
१४	343-घोराही मुलाबारी झिगा छापडाँडा कोइराले प्युठान बडडाँडा सडक, दाङ्ग	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	0.00	0.00	10.00
१५	344-घोराही मा.न.पा ६ - ५ जोड्ने खिरटिया सौडार देखि धराना कप्तानचोक जोड्ने स.	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	171034.00	4.28	35.00
१६	411-इ.प्र.का. नारायणपुर हुँदै चर्बगिय डाँडा गाउँ निघुवार बिजौरी पेदा होलेरी	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	3983392.00	99.58	100.00
१७	262-धारापानी गोकली डाँडा गाउँ सवारीकोट सडक, दाङ	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	18129480.00	100.00	50.00
१८	269-कालाकाटे-राजपुर सडक अन्तगत घोराहादेखि मानपुर हुँदै मकनहवा झारबैरा, कान्छी गाँउ सेमरी सम्म सडक, दाङ	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	900000.00	22.50	25.00
१९	274-कुहीरेपानि तुलसीपुर सडक, दाङ	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	18398937.00	100.00	60.00
२०	477-घोराही,४ विपी मार्ग खण्ड अन्तर्गत भैसाई चोक - बालीम खोला सम्मको कालोपत्रे सडक	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	0.00	0.00	0.00
२१	265-घोराही उपमहानगरपालिका १६ सानी अम्वापुर स्कुल देखि मुनाटोल हुँदै दामोदर सडक	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	2769288.00	69.23	70.00
२२	267-घोराही उ.म.न.पा. घोराही १३ बडहरा लाउरेडाँडा शहिदमार्ग जोड्ने सडक, दाङ	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	0.00	0.00	10.00
२३	272-रिदार होलेरी-स्वर्गद्वारी सडक, दाङ	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	0.00	0.00	40.00
२४	260-बुलबुले मिरोली चखौरा सडक कालोपत्रे, दाङ्ग	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	7184905.00	100.00	100.00
२५	480-लमही न.पा.-6 लडडीबाट ध्रुव चौधरीको घर अगाडी बाटो हुँदै देउपुर र लमही बजार जाने चौराह पीपल को रुख बाट दक्षिण मोती चौधरीको घरको बाटो हुँदै देउपुरके पिच जोड्ने	11.4.1.41-सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति	4000000	0.00	0.00	10.00
२६	271-घोराही-मुकुटी-हाँसीपुर-करङ्गे-राप्ती गा.पा. सडक निर्माण कार्य, दाङ्ग	11.4.1.21-कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य	4000000	47850.00	1.20	5.00
<b>जम्मा</b>			<b>104000000</b>	<b>70496697</b>	<b>67.79</b>	<b>70.00</b>