

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग

तेस्रो चौमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.ब.०७३/७४

८५

सूची तालिका

- १) सडक विभाग अन्तर्गत कार्यहरू
- २) आ. व. ०७३/७४ को तेस्रो चौमासिक खर्चको प्रगति स्थिति
- ३) मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू
- ४) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

अनुसूचि १

- प्रगति विवरण सारांस
- विकास आयोजनाको खर्च तथा प्रगति शारांस
- नीति तथा कार्यक्रम प्रगति
- राष्ट्रिय गौरवका योजनाको प्रगति
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरू

अनुसूचि २

- तालिका नं.१: आ. व. ०७३/७४ को विकास आयोजनाको तेस्रो चौमासिक खर्च तथा भौतिक प्रगति विवरण
- तालिका नं.२: चौधौं तीन वर्षिय योजनाको लक्ष्य अनुरूप हालसम्मको प्रगति
- तालिका नं.३: नेपाल राज्यमा सडक सुविधाको विस्तार (कि. मी.)
- तालिका नं.४: विगत ३ वर्षको वार्षिक प्रगति
- तालिका नं.५: आ.व. ०७३/७४ मा निर्माण सम्पन्न भएका पुलहरूको विवरण

रा.यो.आ. (अमु) फा.नं. ३ र द

१) सडक विभाग अन्तर्गतका कार्य

आ. व. ०७३/७४ मा सडक विभाग अन्तर्गत ७५ वटा बजेट उपशिर्षक अन्तर्गत योजना/आयोजनाहरू संचालनमा रहेका छन् । यी मध्ये व.उ.शि.नं. ३३७१४०-४, जाजरकोट-दुनै (डोल्पा) सडक पूर्ण रूपमा नेपाली सेनाबाट संचालन भएको छ भने गत आ.व.मा कर्णाली करिडोर (व.उ.शि.नं. ३३७१४५-४) को खुलालु-लैफु-सिमिकोट र गल्छी(त्रिशुली (बेत्रावती-मैलुंग-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडकको मैलुङ्ग स्याफ्रुवेशी रसुवागढी खण्ड (व.उ.शि.नं. ३३७१२९-४) सडक विभागबाट आर्थिक कार्य गरी पूर्णरूपमा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण भैसकेको छ भने बाँकी गल्छी त्रिशुली मैलुंग ४६ कि. मि. सडकलाई दुई वर्ष भित्र दुई लेनमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य शुरु भएको छ । दक्षिण सिमाबाट पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोडने २८ वटा सडकहरूको ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन भई निर्माण प्रक्रियामा रहेको र ३४ वटा सडकहरूलाई २ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट भई विस्तृत सर्भेक्षण भई ठेक्का पट्टा व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहेको छ भने समृद्ध नेपालका लागि ५ वर्षे रणनीतिकका योजना अनुरूप विभिन्न व. उ. शि. न. तथा योजनाहरू मार्फत कार्य शुरु भएको छ । साथै सडक विभागबाट सडक, पुल निर्माण तथा मर्मत संभारको साथै विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण कार्य, सुदृढिकरण कार्य, कम्प्युटर नेटवर्किङ्ग कार्य तथा मेशीन औजार उपकरण उपलब्धी तथा संस्थागत विकासका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन भई रहेका छन् ।

व.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	व.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम
३३७१०१/३,४	सगरमाथा लोकमार्ग (गाईघाट-दितेल खण्ड)	३३७१२९/३,४	स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक
३३७१०२/३,४	वि.पि.राजमार्ग (बनेपा-सिन्धुली-बर्दिबास)	३३७१३०/४	टनकपुर लिंक सडक
३३७१०५/३,४	महाकाली लोकमार्ग (दार्चुला-टिंकर खण्ड)	३३७१३३/३,४	सडक सुधार आयोजना (आर.आई.पि.)
३३७१०६/३,४	कान्ति लोकपथ	३३७१३४/४	मिर्दी-क्याक्मी-भिमाद सडक
३३७११०/४	गणेशमान सिंह मार्ग (थानकोट चितलाङ्ग)	३३७१३५/४	पुतलीखेत-कार्कीनेटा-कुश्मा सडक
३३७१११/४	वारलुङ्ग-वेनी-जोमसोम सडक	३३७१३६/३,४	११ किलो-छेपेटार-भालुस्वारा-वारपाक सडक
३३७११७/४	गंगटे-लब्धु-समुन्द्रटार-गल्फुभञ्ज्याङ्ग सडक	३३७१३७/३,४	शहिदमार्ग घोराही-नुवागाउँ-तिला-घर्तिगाउँ-थवाङ्ग -मुसिकोट सडक
३३७१२०/३,४	सालभण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक	३३७१३८/३,४	पुष्पलाल (मध्य-पहाडी) लोकमार्ग
३३७१२२/४	ब्यास मार्ग (बुद्ध सिंह मार्ग समेत)	३३७१३९/४	नाग्मा-गमगढी सडक
३३७१२३/४	क्षेत्रिय तथा पर्यटकीय महत्वका सडकहरू	३३७१४०/४	जाजरकोट-दुनै, डोल्पा सडक
३३७१२४/४	दमक-चिसापानी सडक	३३७१४२/३,४	सडक क्षेत्र विकास आयोजना (आर.एस.डि.पि.)
३३७१२५/३,४	धरान चतरा गाईघाट हेटौडा सडक	३३७१४३/३,४	काठमाडौं-भक्तपुर सडक विस्तार
३३७१२६/४	तल्लो डङ्गेश्वर सातखम्बान दुल्लुपिपलवोट, दैलेख सडक	३३७१४४/४	फिक्कल-श्रीअन्तुडाँडा सडक
३३७१२७/४	देवस्थल-कनैडाँडा-चौरजहारी सडक	३३७१४५/३,४	उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, कालिगण्डकी, कोशी लगायत)
३३७१२८/४	गुमी-पातिहाला चौर, सुर्खेत सडक	३३७१४६/३,४	वेनीघाट-आरूघाट-लार्केभञ्ज्याङ्ग सडक
३३७१४७/४	काठमाडौं उपत्यका सडक निर्माण तथा सुधार	३३७३२३/४	तम्घास-सिमलटारी प्यूठान सडक
३३७१४८/४	अन्य शहरी सडकहरू	३३७३२५/४	सितापार्दला धार्क, गदक

३३७१४९/३,४	काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना	३३७३२६/४	सासेक सडक आयोजना
३३७१५४/४	बेशीशहर-चामे सडक	३३७३२७/४	चक्रपथ विस्तार आयोजना
३३७१५७/४	स्थानिय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम	३३७३२९/३,४	अन्य उत्तर दक्षिण सडक
३३७१५९/४	सडक तथा पुलहरूको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन	३३७३३०/३,४	नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजना मुग्लिङ नारायणगढ खण्ड सडक
३३७१६३/४	सडक यातायात सुरक्षा, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षा	३३७३३१/३,४	सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा
३३७१६५/३,४	सडक बोर्ड	३३७३३२/४	पाटन पंचेश्वर सडक
३३७१६५/३,४क	सामरिक सडकको आवधिक मर्मत	३३७३३३/४	तुल्सीपुर पुरनधारा सडक
३३७१६५/३,४ख	विभिन्न सामरिक सडकहरूको नियमित, पटके, र अन्य मर्मत संभार	३३७३३४/४	खुटिया दिपायल सडक
३३७१६५/३,४ग	सामरिक सडक आकस्मिक एवं विशेष मर्मत संभार	३३७३३५/४	सम्भावित रणनीतिक सडकहरू
३३७१६५/३,४घ	सामरिक सडकको पुन स्थापना र पुन निर्माण	३३७३५४/४	मिथिला क्षेत्र सडक सुधार
३३७१९६/३,४	बाढीजन्य पुनः निर्माण आयोजना	३३७३५५/४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरू
३३७१९८/४	सेती लोकमार्ग (टिकापुर-लोब्डे-चैनपुर-ताक्लाकोट)	३३७३५६/४	रणनीतिक सडक पुनर्स्थापना तथा सुधार
३३७१९९/४	चेपाङ्ग मार्ग (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेखु)	३३७३५७/४	राजमार्ग स्तरोन्ती
३३७२२४/३,४	हुलाकी राजमार्ग (पुलहरू समेत)	३३७३५८/४	काठमाण्डौ -नौबिसे सुरुङ्गमार्ग
३३७३०३/३,४	काठमाडौं दिगो शहरी यातायात	३३७३५९/४	निर्वाचन क्षेत्र सडक निर्माण
३३७३०४/३,४	उपक्षेत्रिय यातायात अभिवृद्धि आयोजना	३३७३६०/४	कुमद बोध मार्ग (नेपालगञ्ज चक्रपथ)
३३७३०५/४	दक्षिणकाली-छैमले-सिस्नेरी-कुलेखानी सडक आयोजना	३३७३६१/४	सासेक सडक सुधार आयोजना
३३७३१२/३,४	व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना	३३७३६२/४	मनाङ मुस्ताङ डोल्पा जुम्ला सडक
३३७३१४/३,४	यातायात आयोजना तयारी सहयोग	३३७३६३/४	स्वर्ण सगरमाथा वृहत चक्रपथ (ओखलढुंगा-सोलु-सल्लेरी-खोटाङ-दिक्तेल-ओखलढुंगा)
३३७३२०/३,४	रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण	३३७३६४/४	मदन भण्डारी मार्ग
३३७३६५/४	वृहत लुम्बिनी चक्रपथ	३३७३६८/४	साघुटार ओखलढुंगा-कुइभिर सडक
३३७३६६/४	दक्षिणी सिमा नाका-जिल्ला सदरमुकाम-पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोडने सडकहरू		

तय. H

C-8

२) आ.व.०७३/७४ को तेस्रो चौमासिक खर्चको प्रगति स्थिति

आ. व. ०७३/७४ मा सडक विभाग अन्तर्गतका विकास आयोजना तर्फ विनियोजित कूल रकम रु. ७२ अर्ब १९ करोड ५१ लाख १६ हजार (सडक बोर्ड बाहेक) मध्ये तेस्रो चौमासिक विनियोजन रु. ३८ अर्ब ७२ करोड ०७ लाख ६२ हजार भएकोमा कुल वार्षिक खर्च रु ६३ अर्ब ८९ करोड २० लाख ७५ हजार र चौमासिक खर्च रु. ३६ अर्ब ३४ करोड ३० लाख ८९ हजार भएको छ, जसअनुसार विनियोजित वार्षिक रकमको ८८.५० % वार्षिक वित्तिय प्रगति भएको छ। अन्य प्रगति निम्नानुसार रहेको छ ।

भारित प्रगति

तेस्रो चौमासिक मात्र - ९०.४५ प्रतिशत

वार्षिक भारित प्रगति- ९०.३० प्रतिशत

वित्तिय प्रगति

तेस्रो चौमासिक मात्र - ९३.८६ प्रतिशत

वार्षिक प्रगति- ८८.५० प्रतिशत

वित्तिय प्रगति स्रोत सहित

	आ.व. २०७३/७४ विनियोजन		तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
वैदेशिक अनुदान	२५८०३४४.००	३.५७	२१८१०२१.३९	८४.५२
वैदेशिक ऋण	१३८६७८०७.००	१९.२१	१०७८०६८९.५८	७७.७४
नेपाल सरकार	५५७४६९६५.००	७७.२२	५०९३०३६४.८१	९१.३६
जम्मा खर्च	७२१९५११६.००	१००.००	६३८९२०७५.७८	८८.५०

सोझै अनुदान तर्फको प्रगति

ब.उ.शि.नं	आयोजनाको नाम तथा जिल्ला	आ.व. २०७३/७४ विनियोजन	२०७३/७४ तेस्रो चौमासिक सम्मको खर्च	
३३७१०२	विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लोकमार्ग (बनेपा-सिन्धुली-बर्दिबास) पहिरो रोकथाम समेत	१०००००.००	०.००	
३३७२२४	हुलाकी राजमार्ग (पुल समेत)	६९५९९५.००	५३७३५०.००	
३३७३०४	उपक्षेत्रीय यातायात अभिवृद्धि आयोजना	६२०४७.००	४१४४५.२१	
३३७३१४	यातायात आयोजना तयारी सहयोग	२०८६०२.००	१५५५४०.९८	
३३७३२७	चक्रपथ विस्तार आयोजना	९०००००.००	९०००००.००	
३३७३३१	सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा	६१३७००.००	५४६६८५.१९	
	जम्मा	२५८०३४४.००	२१८१०२१.३९	प्रतिशत ८४.५२

नीतिगत पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
डडक विभाग

आ.व. २०७३/७४ को आषाढ मसान्त सम्मको वित्तिय प्रगति विवरण

क्र.सं.	व.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम तथा जिल्ला	वार्षिक विनियोजन				आ.व. २०७३/७४ तेशो चौमासिक सम्मको प्रगति				प्रगति प्रतिशत %	प्रथमिकता
			जम्मा पूजित बजेट	नेपाल सरकार	वैदेशिक		जम्मा बजेट	नेपाल सरकार	वैदेशिक			
					अनुदान	ऋण			अनुदान	ऋण		
१	३३७०१२	सडक विभाग	३२८३७०.००	३२८३७०.००	०.००	०.००	३०५०८३.००	३०५०८३.००	०.००	०.००	९२.९१	P1
२	३३७०१४	डिभिजन सडक कार्यालय	५००००.००	५००००.००	०.००	०.००	३५०४४.००	३५०४४.००	०.००	०.००	७०.०९	P1
३	३३७०१५	हेभी इन्जिनियरिङ डिभिजनहरु (यांत्रिक कार्यालयहरु समेत)	५२१६०.००	५२१६०.००	०.००	०.००	५२११०.००	५२११०.००	०.००	०.००	९९.९०	P2
४	३३७०१७	प्रयोगशाला	४०१००.००	४०१००.००	०.००	०.००	२०१०३.००	२०१०३.००	०.००	०.००	५०.१३	P2
५	३३७०१०	सगरमाथा लोकमार्ग (गाइघाट-दिलेल खण्ड)	४४३९१४.००	४४३९१४.००	०.००	०.००	४४३९१४.००	४४३९१४.००	०.००	०.००	१००.००	P1
६	३३७०१०२	विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लोकमार्ग (वनेपा-सिन्धुली-बाँदवास) पहिरो रोकथाम समेत	१९५०००.००	१९५०००.००	१०००००.००	०.००	१०१९६४.००	१०१९६४.००	०.००	०.००	५२.३९	P1
७	३३७०१०५	महाकाली लोकमार्ग (वाघुला-टिकर)	७४४००.००	७४४००.००	०.००	०.००	७३६४२.००	७३६४२.००	०.००	०.००	९८.८५	P1
८	३३७०१०६	काल्ति लोकपथ	४७००००.००	४७००००.००	०.००	०.००	४६९९९८.००	४६९९९८.००	०.००	०.००	१००.००	P2
९	३३७०११०	गणेशमान सिंह मार्ग (थानकोट-चित्लाङ)	१४९०००.००	१४९०००.००	०.००	०.००	१४४८८८.००	१४४८८८.००	०.००	०.००	९७.२४	P1
१०	३३७०१११	वाग्लुङ-जेती-जोमसोम	३४९०१.००	३४९०१.००	०.००	०.००	३४४५६.००	३४४५६.००	०.००	०.००	९९.०१	P1
११	३३७०११७	गंगटे-लुङ्गु-समुन्द्रार-गल्फुमुञ्याङ सडक	४००००.००	४००००.००	०.००	०.००	२२७६९.००	२२७६९.००	०.००	०.००	५६.९२	P1
१२	३३७०१२०	सालभण्डी-सगिखर्क-जोरपाटन सडक	३९०५१४.००	३९०५१४.००	०.००	०.००	३५६६५९.००	३५६६५९.००	०.००	०.००	९१.३३	P1
१३	३३७०१२२	व्यास मार्ग (कुड सिंह मार्ग समेत)	१२२५००.००	१२२५००.००	०.००	०.००	११९४७६.००	११९४७६.००	०.००	०.००	९७.५३	P1
१४	३३७०१२३	क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय महत्त्वका सडकहरु	७२६६६२८.००	७२६६६२८.००	०.००	०.००	७०२०३९८.००	७०२०३९८.००	०.००	०.००	९६.६१	P1
१५	३३७०१२४	दमक चिसापानी सडक	८३२००.००	८३२००.००	०.००	०.००	७४४९४.००	७४४९४.००	०.००	०.००	८९.६६	P2
१६	३३७०१२५	धरान-चतरा-गाइघाट-कटारी-सिन्धुली बजार-हेटौडा सडक	२८६२५९९.००	१४९४९९९.००	०.००	०.००	१४८८५५८.५८	१४८८५५८.५८	०.००	१३६०९४८.४२	९९.५४	P1
१७	३३७०१२६	तल्लो डुङ्गेश्वर- सातखम्बा- दुल्लु- पिपलबोट, डेलुख	४४९९९.००	४४९९९.००	०.००	०.००	४४१७९.००	४४१७९.००	०.००	०.००	९८.१८	P1
१८	३३७०१२७	देवस्थल-कनैडाँडा-चौरजहारी-डोला सडक	४२६००.००	४२६००.००	०.००	०.००	१५४४७.००	१५४४७.००	०.००	०.००	३६.५०	P1
१९	३३७०१२८	मुमी-पातीहाला चौर (सुर्खेत)	१००२१३.००	१००२१३.००	०.००	०.००	८८८९७.००	८८८९७.००	०.००	०.००	८८.७१	P2
२०	३३७०१२९	मैलुङ स्याङ्गुखेरी-सुवागढी सडक	४२००००.००	४२००००.००	०.००	०.००	३९५७५०.७४	३९५७५०.७४	०.००	०.००	९०.२५	P1
२१	३३७०१३०	दमकपुर लिङ्ग सडक	९००००.००	९००००.००	०.००	०.००	८१२२४.००	८१२२४.००	०.००	०.००	९०.२५	P2
२२	३३७०१३३	सडक सुधार आयोजना	२९५५१७०.००	८१५२८८.००	०.००	०.००	१५०३३८५.००	-६९१३७.६२	०.००	१५७२२२.६२	५०.८७	P2
२३	३३७०१३४	मिर्दी-क्याम्मी-भिमाद सडक	१२४८००.००	१२४८००.००	०.००	०.००	११४८५४.००	११४८५४.००	०.००	०.००	९२.०३	P1
२४	३३७०१३५	पुतलीखेत-काकिनेटा-कुश्मा सडक	२९९९३.००	२९९९३.००	०.००	०.००	२५६५७.००	२५६५७.००	०.००	०.००	८५.५४	P2

१

नैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग

आ.व. २०७३/७४ को आषाढ मसान्त सम्मको वित्तिय प्रगति विवरण

नं.	व.उ.शि.नं	आयोजनाको नाम तथा जिल्ला	वार्षिक विनियोजन				आ.व. २०७३/७४ तेस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति				प्रगति प्रतिशत %	प्रारम्भिक ति
			जम्मा पूजित बजेट	नेपाल सरकार	वैदेशिक		जम्मा बजेट	नेपाल सरकार	वैदेशिक			
					अनुदान	ऋण			अनुदान	ऋण		
५	३३७१३६	११ किलो छेपेदार भालुखोरा वारपाक सडक	२००३१६.००	२००३१६.००	०.००	०.००	१८९२४०.००	१८९२४०.००	०.००	०.००	९४.४७	P1
६	३३७१३७	शहीद मार्ग (तिला-घर्तिगाउँ-थवाङ-रुक्मकोट)	३९१४४०.००	३९१४४०.००	०.००	०.००	३६२२८५.००	३६२२८५.००	०.००	०.००	९२.५५	P1
७	३३७१३८	पुणलाल लोकमार्ग (माथ पहाडी लोकमार्ग)	५१७००००.००	३६७००००.००	०.००	१५०००००.००	५१५५०६७.००	३६५५०६७.००	०.००	१५०००००.००	९९.७१	P1
८	३३७१३९	नागमा-नामगढी सडक	८३४३०.००	८३४३०.००	०.००	०.००	६८०७३.००	६८०७३.००	०.००	०.००	८१.५९	P1
९	३३७१४०	जाजरकोट-दुनै (डोल्मा) सडक	८००००.००	८००००.००	०.००	०.००	२९३६६७.००	२९३६६७.००	०.००	०.००	८१.५९	P1
१०	३३७१४२	सडक क्षेत्र विकास आयोजना	१२३८५९.००	२०७३७५.००	०.००	१०३११७४.००	५४११०६.६४	८३७४५.६४	०.००	४५७३६०.३६	४३.६९	P1
११	३३७१४३	काठमाण्डौ भक्तपुर सडक विस्तार (धुलीखेल सम्म)	१२११२८.००	१२११२८.००	०.००	०.००	८८२५५.००	८८२५५.००	०.००	०.००	७२.८६	P1
१२	३३७१४४	फिक्कल-श्रीजलुङडा सडक	३६८९२.००	३६८९२.००	०.००	०.००	२९२०२.००	२९२०२.००	०.००	०.००	७९.१६	P2
१३	३३७१४५	उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, कलिंगण्डकी, कोशी लगायत)	१६५१८२३.००	१६५१८२३.००	०.००	०.००	१५८३५९९.७८	१५८३५९९.७८	०.००	०.००	९५.८७	P1
१४	३३७१४६	वेनीघाट-आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ सडक	१०२५००.००	१०२५००.००	०.००	०.००	१०२४९५.९६	१०२४९५.९६	०.००	०.००	१००.००	P1
१५	३३७१४७	काठमाण्डौ उपत्यका सडक निर्माण तथा सधार	१२४३०६०.००	१२४३०६०.००	०.००	०.००	१२१३६६९.००	१२१३६६९.००	०.००	०.००	९७.६४	P2
१६	३३७१४८	अन्य शहरी सडक निर्माण तथा विस्तार	२५६७७७.००	२४३५३७९.००	०.००	१३२४००.००	२३१०१८६.००	२२५१७७६.४५	०.००	५८४०९.५५	८९.९७	P2
१७	३३७१४९	काठमाण्डौ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना	३०४७७६०.००	१४६६७६०.००	०.००	१५८१०००.००	२९३३२५८.००	१२७५३५३.९२	०.००	१६५७९०४.०८	९६.२४	P2
१८	३३७१५४	वेणी शहर - चामे सडक	३२०००.००	३२०००.००	०.००	०.००	३०३०३.००	३०३०३.००	०.००	०.००	९४.७०	P1
१९	३३७१५७	स्थानीय सडक पुल निर्माण	९४५१९९८.००	९१५७००२.००	०.००	२९४९९६.००	८८८४५४.००	८५९४३८६.६७	०.००	२९०५६७.३३	९४.००	P1
२०	३३७१५९	रणनैतिक सडक पुलहरूको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन	४९४९८७.००	४९४९८७.००	०.००	०.००	४८१९५५.००	४८१९५५.००	०.००	०.००	९७.३७	P2
२१	३३७१६५	सडक बोर्ड	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	P1
२२	३३७१८८	काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ	४०००.००	४०००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	P1
२३	३३७१९८	सेती लोकमार्ग (टिकापुर जोडे चैनपुर ताक्ताकोट)	२६००००.००	२६००००.००	०.००	०.००	२४३३४२.००	२४३३४२.००	०.००	०.००	९३.५९	P1
२४	३३७१९९	चेपाङ मार्ग (ठोरी-भण्डारा-लोबर-मलेखु)	९००००.००	९००००.००	०.००	०.००	६४६५७.००	६४६५७.००	०.००	०.००	७१.८४	P1
२५	३३७२२४	हुलाकी राजमार्ग (पुल समेत)	३९११८४९.००	३२१५८५४.००	६९५९९५.००	०.००	३६४९१६२.००	३१११८१२.००	५३७३५०.००	०.००	९३.२८	P1
२६	३३७३०४	उपेक्षेत्रीय यातायात अभिवृद्धि आयोजना	२०२७९९.००	६५०००.००	६२०४७.००	७५७५२.००	११६८६४.००	३६०७४.४३	४१४४५.२१	३९३४४.३५	५७.६३	P1
२७	३३७३०५	दक्षिणकाली-चैमले-सिस्तेरी-कुलेखानी सडक आयोजना	१३०००५.००	१३०००५.००	०.००	०.००	१०६८२२.००	१०६८२२.००	०.००	०.००	८२.१७	P1

४८

निकाय पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय
डक विभाग

आ.व. २०७३/७४ को आपाड मसान्त सम्मको वित्तिय प्रगति विवरण

क्र.सं.	ब.ड.सि.नं.	आयोजनाको नाम तथा जिल्ला	वार्षिक विनियोजन				आ.व. २०७३/७४ तस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति				प्रगति प्रतिशत %	प्रारम्भिक त
			जम्मा पूजित बजेट	नेपाल सरकार	वैदेशिक		जम्मा बजेट	नेपाल सरकार	वैदेशिक			
					अनुदान	ऋण			अनुदान	ऋण		
८	३३७३१२	व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना	३६९२९८७.००	३२०६६२६.००	०.००	४८६३६१.००	३५५२३८८.००	३०६६०३४.८६	०.००	४८६३६१.००	९६.१९	PI
९	३३७३१४	यातायात आयोजना तयारी सहयोग	२३४४००.००	२४७९८.००	२०८६०२.००	०.००	०.००	१७५४७१.४९	१९९३०.५१	१५५४४०.९८	७४.८६	PI
०	३३७३२०	रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुर्तसा संरक्षण	३२०९३४४.००	१६९११००.००	०.००	०.००	१५१८२४४.००	१५०६३८१.९२	०.००	१२५७८३१.०८	८६.१३	PI
१	३३७३२३	ताम्घास सिमलटारी ठूला वैथी प्युठान सडक	१९९८००.००	१९९८००.००	०.००	०.००	०.००	१९१३७१.००	०.००	०.००	९४.७८	PI
२	३३७३२५	सितापाईला घाँके सडक योजना	१४०९९.००	१४०९९.००	०.००	०.००	०.००	१२९३४.००	०.००	०.००	९१.७४	PI
३	३३७३२६	सासेक रोड कनेक्तीभटी प्रोजेक्ट	१७८७२२८.००	४३३००३.००	०.००	१३५४२२४.००	११२६९९३.००	६४४१४.४०	०.००	१०६२४७७.६०	६३.०६	PI
४	३३७३२७	चक्रपथ विस्तार आयोजना	१०२००००.००	१२००००.००	९०००००.००	०.००	०.००	१०१९९९९.००	१०००००.००	०.००	१००.००	PI
५	३३७३२९	अन्य उत्तर दक्षिण सडकहरु	५५६०००.००	५५६०००.००	०.००	०.००	०.००	४७७६४४.००	०.००	०.००	८५.९१	
६	३३७३३०	नेपाल भारत तथा यातायात आयोजना, मरिछ नारायघाट खण्ड सडक	१०२१९०७.००	२६०४५.००	०.००	९९५८६२.००	६८७३२२.००	१५८६३.१५	०.००	६७३४४८.८५	६७.२६	PI
७	३३७३३१	सडक तथा ट्रकिंग सुखा	८५१०००.००	२३७३००.००	६१३७००.००	०.००	०.००	६४२६२६.००	५४६६८५.१९	०.००	७५.५१	PI
८	३३७३३२	पाटन पञ्चेश्वर सडक	१३५०००.००	१३५०००.००	०.००	०.००	०.००	१२०६६८.००	०.००	०.००	८९.३८	PI
९	३३७३३३	तुलसीपुर पुराना कोटेश्वर सडक	२३७७००.००	२३७७००.००	०.००	०.००	०.००	२३६०१६.००	०.००	०.००	९९.२९	PI
०	३३७३३४	खुटिया दिपायल	७६१५३.००	७६१५३.००	०.००	०.००	०.००	५४७९६.६३	०.००	०.००	७१.९६	PI
१	३३७३३५	संभावित रणनीतिक सडकहरु	३३५५८६६.००	३३५५८६६.००	०.००	०.००	०.००	३०५५४२४.००	०.००	०.००	९१.०५	PI
२	३३७३३४	मिजिला क्षेत्र सडक सुधार	२३२०००.००	२३२०००.००	०.००	०.००	०.००	१३८०३६.००	०.००	०.००	५९.५०	PI
३	३३७३३५	संभावित प्रादेशिक सडकहरु	७०३५००.००	७०३५००.००	०.००	०.००	०.००	५४४९०४.००	०.००	०.००	७७.४६	PI
४	३३७३३६	रणनीतिक सडक पुनर्स्थापना तथा सुधार	१३५१९००.००	१३५१९००.००	०.००	०.००	०.००	१०९९५४७.००	०.००	०.००	८१.३३	PI
५	३३७३३७	राजमार्ग स्तरोन्ती	१०००००.००	१०००००.००	०.००	०.००	०.००	७४६८८.३३	०.००	०.००	७४.६९	PI
६	३३७३३८	काठमाण्डौ -नौविसे सुरङ्गमार्ग	७७९३४५.००	७७९३४५.००	०.००	७६१७००.००	३०११९.७०	४२०४.७०	०.००	२५९१५.००	३.८६	PI
७	३३७३३९	निर्वाचन क्षेत्र सडक निर्माण	४६८८९९०.००	४६८८९९०.००	०.००	०.००	०.००	४३३९११९.००	०.००	०.००	९२.५४	PI
८	३३७३६०	कुमद चौध मार्ग (नेपालगञ्ज चक्रपथ)	३७५०.००	३७५०.००	०.००	०.००	०.००	६८७.००	०.००	०.००	१८.३२	PI
९	३३७३६१	सासेक सडक सुधार आयोजना	२३८९००.००	२३८९००.००	०.००	२०१६००.००	१२७९२६.००	१४४६८.५८	०.००	१४२३९४.५८	५३.५५	PI
	३३७३६२	मनाङ-मुस्ताङ-डोल्पा-जुम्ला सडक	४२७५०.००	४२७५०.००	०.००	०.००	१३०५६.००	१३०५६.००	०.००	०.००	३०.५४	PI
	३३७३६३	स्वर्ण समरमाथा बृहत चक्रपथ (ओखलढुंगा-सोलु-सल्लेरी-खोटाङ-दिक्तेल-ओखलढुगा)	४००००.००	४००००.००	०.००	०.००	०.००	१४८२८.००	०.००	०.००	३७.०७	PI

तय.

५४

५४

तत्त्विक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
डक विभाग

आ.व. २०७३/७४ को आषाढ मसान्त सम्मको वित्तिय प्रगति विवरण

स.न.	व.ड.शि.न.	आयोजनाको नाम तथा जिल्ला	वार्षिक वित्तियोजन				आ.व. २०७३/७४ तेश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति				प्रगति प्रतिशत %	प्राथमिकत I
			जम्मा पूजित बजेट	नेपाल सरकार	अनुदान	वैदेशिक ऋण	जम्मा बजेट	नेपाल सरकार	अनुदान	वैदेशिक ऋण		
२२	३३७३६४	मदन भण्डारी मार्ग (वसन्तपुर गुफापोखरी समापोखरी दुर्गेश्वर दोभान सेखुवासभा/ताप्लेजुङ)	५००००.००	५००००.००	०.००	०.००	४६७४४.००	४६७४४.००	०.००	०.००	९३.४९	PI
३	३३७३६५	बृहत लुम्बिनी चक्रपथ (लुम्बिनी भैरहवा त्रिबेणी दुम्कीवास गैडाकोट रान्दी रिडि तम्घास सन्धिखर्क गोरुसिंगे तौलिहवा लुम्बिनी)	५२५००.००	५२५००.००	०.००	०.००	४८७६५.९५	४८७६५.९५	०.००	०.००	९२.८९	PI
४	३३७३६६	दक्षिणी सीमा नाका-जिल्ला सदरमुकाम-पूर्व पश्चिम जोडने सडकहरु	५४६५००.००	५२७५००.००	०.००	४९९०००.००	४४२९४२.००	२४७७३८.३९	०.००	९९५२०३.६९	८९.०५	PI
५	३३७३६८	सिन्धुटार ओखलढुंगा कुर्दिभर सडक	५००००.००	५००००.००	०.००	०.००	९०४८५.००	९०४८५.००	०.००	०.००	२०.९७	PI
		जम्मा (कुल रकम रु हजारमा)	७२९५९९६.००	५४७४६९६५.००	२५८०३४४.००	९३८६७८०७.००	६३८९२०७५.७८	५०९३०३६५.८९	२९८९०२९.३९	९०७८०६८९.५८	८८.५०	

र.१

र.१

नैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
डक विभाग

आ.व. २०७३/७४ को आषाढ मसान्त सम्मको वित्तीय प्रगति विवरण

ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम तथा जिल्ला	वार्षिक विनियोजन		आ.व. २०७३/७४ तैसो चौमासिक सम्मको प्रगति		प्रगति प्रतिशत %
		जम्मा पूँजगत बजेट	नेपाल सरकार	वैदेशिक	अनुदान	
				वैदेशिक	अनुदान	प्रगति प्रतिशत %
				अनुदान	वैदेशिक	प्रगति प्रतिशत %

रु हजारमा

आ.व. २०७३/७४ विनियोजन		तैसो चौमासिक सम्मको खर्च		खर्च प्रतिशत	
वैदेशिक अनुदान	२५८०३४४.००	३.५७	२१८१०२१.३९	८४.५२	
वैदेशिक ऋण	१३८६७८०७.००	१९.२१	१०७८०६८९.५८	७७.७४	
नेपाल सरकार	५५७४६९६५.००	७७.२२	५०९३०३६४.८१	९१.३६	
जम्मा खर्च	७२१९५११६.००	१००.००	६३८९२०७५.७८	८८.५०	

ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम तथा जिल्ला	आ.व. २०७३/७४ विनियोजन	२०७३/७४ तैसो	
			चौमासिक सम्मको खर्च	प्रतिशत
३३७१०२	विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लोकमार्ग (वनेपा-सिन्धुली-बर्दघास) पहिरो रोकथाम समेत	१०००००.००	०.००	
३३७२२४	हुलाकी राजमार्ग (पुल समेत)	६९५९९५.००	५३७३५०.००	
३३७३०४	उपक्षेत्रीय यातायात अभिवृद्धि आयोजना	६२०४७.००	४९४४५.२९	
३३७३१४	यातायात आयोजना तयारी सहयोग	२०८६०२.००	१५५४४०.९८	
३३७३२७	चक्रपथ विस्तार आयोजना	९०००००.००	९०००००.००	
३३७३३१	सडक तथा ट्रान्जिट सुरक्षा	६९३७००.००	५४६६८५.१९	
	जम्मा	२५८०३४४.००	१२१८१०२१.३९	८४.५२

तय.

५

५

३) मुख्य मुख्य उपलब्धि

१. सडक विभागको तेस्रो चौमासिक भौतिक प्रगति ९०.४५ % भएको छ भने वार्षिक भौतिक प्रगति ९०.३० % भएको छ ।
२. सडक विभागको तेस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति ९३.८६ % भएको छ भने वार्षिक वित्तिय प्रगति ८८.५० प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
३. यस आ.व. तेस्रो चौमासिक सम्म ८०९ कि.मी. माटे सडक निर्माण, ९९२ कि.मी. सडक खण्डास्मित र ६३० कि.मी. सडक कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नती भएको छ ।
४. यस आ.व.को तेस्रो चौमासिक सम्ममा सडक विभाग अन्तर्गत करिव ९५०० कि.मी. सडकको नियमित तथा ९२०० कि.मी. पटके मर्मत संभार कार्यको लागि ठेक्कापटा गरि सडक मर्मत संभार कार्य भएको ।
५. यस आ.व.को तेस्रो चौमासिक सम्ममा आवधिक मर्मत तर्फ १९५ कि.मी. सडकको आवधिक मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ ।
६. रणनैतिक र स्थानिय पुल निर्माण तर्फ १०० वटा पुलहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएकोमा तेस्रो चौमासिक सम्ममा जम्मा ७२ वटा पुलहरु सम्पन्न भएको छ ।
७. मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको कालोपत्रे गर्न ६९३ कि.मि. सडक स्तरोन्नती कार्यको लागि ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । यस आ.व. को तेस्रो चौमासिक/वार्षिक सम्ममा पुष्पलाल (मध्य-पहाडी) लोकमार्गको २२.५ कि.मि. कालोपत्रे, ९५ कि.मि. ग्राभेल कार्य, ४ कि.मि. ट्रयाक निर्माण र ९ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
८. उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गका सडकहरुमा चालु आ.व.को हाल सम्म
 - कर्णाली करिडोर (खुलालु-लैफु-सिमिकोट खण्ड) कालिकोट, बाजुरा, हुम्ला: निर्माण कार्य सुचारु ।
 - हिल्सा सिमिकोट सडक: ७ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न ।
 - कोशी करिडोर : ५.५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण तथा १ कि.मि. ग्राभेल कार्य सम्पन्न ।
 - कालीगण्डकी करिडोर सडक : २ कि.मि. ट्रयाक तथा १९ कि.मि. ग्राभेल (गैडाकोट-राम्दी-मालढुंगा सडक) स्तरमा निर्माण कार्य सम्पन्न ।
९. काठमाण्डौ उपत्यका सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम (व.उ.शि.नं. ३३७१४७) अन्तर्गत कुल २७.४१ कि.मी. कालोपत्रे कार्य सम्पन्न भएको छ र काठमाण्डौ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना (व.उ.शि.नं. ३३७१४९) अन्तर्गत चालु आ.व.मा कुल २९.५६ कि.मि. सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यस आ.व.को तेस्रो चौमासिक सम्ममा २७.४१ कि.मि. सडकको विस्तार सम्पन्न भएको छ ।
१०. क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय महत्वका सडकहरुमा (व.उ.शि.नं. ३३७१२३) ३७७ कि.मि. ट्रयाक निर्माण, २६९ कि.मी. ग्राभेल कार्य र २१० कि.मी. स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यस आ.व.को तेस्रो चौमासिक सम्ममा ३७७ कि.मि. ट्रयाक निर्माण, २६९ कि.मी. ग्राभेल कार्य र २१० कि.मी. स्तरोन्नती कार्य सम्पन्न भएको छ ।

११. देशै भरिका विभिन्न शहरी क्षेत्रभित्रका (व.उ.शि.नं. ३३७१४८) सडकको निर्माण तथा सुधार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सडकहरूको ७० कि.मि. ट्रयाक निर्माण, ८० कि.मी. ग्राभेल कार्य र १०४ कि. मी. कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।
१२. सडक सम्बन्धी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सडक सुरक्षाको लागि विध्व बैकको सहयोगमा स्तरोन्नती भएका सडकहरू जस्तै बैतडी-दार्चुला सडक, खोडपे-बझाङ्ग सडक तथा सुर्खेत जुम्ला सडकमा त्रयास व्यारियर लगाउने कार्य भैरहेको छ, साथै नेपाल सरकारको स्रोतबाट समेत दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि आवश्यक चिन्ह, त्रयास व्यारियर, ट्राफिक संकेत लगायतका कार्यलाई व्यापक रूपमा अगाडी बढाइएको छ ।
१३. हुलाकी राजमार्गका ५५४ कि.मि. सडक स्तरोन्नती कार्यको लागि र १५ बटा पुल निर्माणको लागि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भइ कार्यलाई व्यापक रूपमा अगाडी बढाइएको छ । साथै अन्य सडकको पनि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन को प्रक्रियाहरू रहेको छ । हाल सम्म ३० कि.मी. ग्राभेल ५.५ कि.मि. सडक कालोपत्रे तथा १० बटा पुल सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरणको करिव ११५२ कि. मि. सडखारुको निर्माण कार्य को लागि विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य सम्पन्नएको तर निर्माणको लागि श्रोत एकिन भई नसकेको अवस्थामा रहेको छ ।
१४. गल्छी-त्रिशुली -वेन्नावती- मैलुंग (४६ कि.मि.) सडकलाई दुई लेनको स्तरमा स्तरोन्नती कार्य भैरहेको छ । वेनी-जोमसोम (७५ कि.मि.) तथा जोमसोम- कोरला (१०० कि.मि.) दुईलेनमा ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नती गर्नको लागि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन सम्पन्न भई निर्माण कार्य भैरहेको छ ।
१५. भारतीय नाकाहरूलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसंग जोडी उपभोग्य वस्तुहरूको परिवहनमा सहजता ल्याउन व्यापारिक मार्ग विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत ६ लेनमा सडक विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत:
- वेलहिया-बुटवल सडकको सम्पूर्ण खण्ड २४ कि.मि. सडकलाई ६ लेनमा विस्तारको लागि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन सम्पन्न भइ निर्माण भैरहेको छ ।
 - रानी-विराटनगर-ईटहरी सडकको ३५ कि.मि. विस्तारको लागि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन सम्पन्न भई द्रुत गतिमा निर्माण भैरहेको छ ।
 - विरगंज-पथलैया सडक (२८ कि.मि.) सडक विस्तार कार्यको ठेक्का व्यवस्थापन भई द्रुत गतिमा निर्माण भैरहेको छ ।
 - जटही-जनकपुर-ढल्केवर १३.८ कि.मि. सडकको विस्तार कार्य सुचारु रहेको छ । जनकपुर-ढल्केवर खण्ड २३ कि.मि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भई कार्य शुरु हुने अवस्थामा रहेको छ ।
 - मोहनापुल अतरिया खण्ड १३ कि.मि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भई कार्य शुरु हुने अवस्थामा रहेको छ ।
- यस आ.व. मा उक्त शिर्षकमा जम्मा ५.३ कि.मी. कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।
१६. सगरमाथा लोकमार्गको गाईघाट-दिक्तेल खण्डको १०१ कि.मि. सडक स्तरोन्नती कार्यको लागि भई निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
१७. एडिवि अन्तर्गत संचालित सासेक रोड कनेक्टीभिटी प्रोजेक्ट मार्फत यस आ.व. मा नदाहा कोशीपुल चतरा रुपनगर सडक, लेगुवाघाट भोजपुर सडक र रामेछाप मन्थली सडकको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नती कार्य भइरहेको छ ।

- १८ . धरान- चतरा- गाईघाट- कटारी- सिन्धुली बजार- हेटौडा सडक (३१८ कि.मि.) लाई दुई लेनमा स्तरोन्नती कार्य लाई तिब्र रुपले शुरु भैरहेको छ।
१९. एडीवी को सहयोगमा पुर्व पश्चिम लोकमार्ग को नारायणघाट बुटवल खण्ड ११२ कि. मि. लाई चारलेनको द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्ने कार्य शुरु गर्न ठेक्का व्यवस्थापन भै कार्य शुरु हुने अवस्थामा रहेको छ ।
२०. सितापाइला (नौविसे) सुरुङ्ग मार्ग निर्माण को लागि सुरंगमार्ग (Tunnel) को निर्माणको लागि परामर्शदाता छनोट भै कार्य शुरु हुने अवस्थामा रहेको छ।
२१. यस आ.व. मा नया थप भएका योजनाहरु जस्तै लुम्बिनी चक्रपथ, स्वर्ण सगरमाथा, साँघुटार कुईभिर सडक, मनांग मुस्तांग डोल्पा सडक , मदन भण्डारी मार्ग को डीपीआर तयार भै निर्माणको लागि ठेक्का पट्टाको प्रक्रियामा रहेको छ ।



कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका
समस्याहरू र समस्या समाधान गर्न
गरिएका प्रयासहरू

४) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

मुख्य समस्याहरू

- व. उ. शि. न. ३३७१२३, ३३७१४७, ३३७१४८ अन्तर्गत चालु आ. व. मा बजेट विनियोजित नभएकोले बहुवर्षीय/श्रोत सुनिश्चितता प्राप्त ठेक्कापट्टाको निर्माण कार्य गर्न/रकम व्यवस्थापन कसरी गर्ने अन्योल रहेको ।
- योजनाको आकार बमोजिम आवश्यक बजेट व्यवस्था हुन नसकेको ।
- जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना जस्तै सुनकोशी, सप्तकोशी लगायत भविष्यमा निर्माण हुने अन्य आयोजनाहरूबाट पनि डुवानमा पर्न सक्ने सडकखण्डहरूको निर्माण कार्यमा अन्यौलता सिर्जना भएको ।
- रेखाङ्कन, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा ।
- फिल्डमा खटिनुपर्ने जनशक्तिको कमी रहेको ।
- विष्फोटक पदार्थको सहज उपलब्धता हुन नसकेको जस्तै महाकाली कोरीडोर, खुलालुपुल, ११ किलो छेपेटार, आदीमा सडक विभाग अन्तर्गतका निकाय बाट ठेक्काको प्रावधान बमोजिम कार्य नगर्ने नि. व. लाई कालोसूची मा राख्दा निर्माण व. द्वारा अदालत मा मुद्दा दायर भै विचाराधीन अवस्था मा रहेको जस्तै महाकाली टिकर सडकको कार्य, बिर्तामोड मेचीपुल सडक आदि
- ARMP (Annual Road Maintenance Plan) अनुसार सडक मर्मत सम्भारमा प्रयास बजेट विनियोजन हुन नसकेको
- का. उ. स. विस्तार अन्तर्गतको विभिन्न सडकहरूमा अदालतको स्टे आदेश जारी भएकोले निर्माण कार्य रोकिएको जस्तै त्रिपुरेश्वर कलंकी सडक
- हुलाकी राजमार्गका दोस्रो चरणको करिब ११५२ कि. मि. सडकको निर्माण कार्य को लागि विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य सम्पन्नएको तर निर्माणको लागि श्रोत एकिन भई नसकेको ।
- पुल निर्माण तर्फ अत्यन्त कम बजेट विनियोजित भएकोले कार्यमा नाकारात्मक असर परेको ।
- जुन शिर्षकमा बजेट विनियोजन भएको त्यसमा काम गर्ने स्थान नभएको जस्तै व. उ. सि. न. ३३७१८८, काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ सडक
- Utility relocation को समस्या का. उ. स. विस्तार आयोजना, ब्यापारिक विस्तार आयोजना ।
- रास्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग को मिति २०७२/०२/२६ को पत्रानुसार विरगंज ठोरी सडक सुध्दिकरण र सो मा पर्ने पुलहरूको निर्माण कार्य गर्न अनुमति दिन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख भएको ।

समस्या तथा चुनौतीहरू समाधानका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू

- जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको लागि उचित रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- विकास निर्माणको कार्य निर्वाध सञ्चालन गर्न सरकारबाट वन मन्त्रालय, जि स. स. लाई निर्देशन दिनुपर्ने तथा बाधा फुकाउनु पर्ने ।
- आयोजना छनौटको आधारपत्र तयार गरी सोहि आधारमा मात्र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

- Business Plan, Priority Investment Plan, MTEF अनुसार योजना छनौट तथा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- सडक विभाग स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सडक विभागलाई रणनीतिक सडकहरूको निर्माण एवं मर्मत संभारको मात्र जिम्मा दिनु पर्ने ।
- बहुवर्षीय कुन कुन योजनालाई स्वीकृती दिने सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गरिएता पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।

Handwritten signatures and initials:    

विकास आयोजनाको खर्च तथा प्रगति सारांस

प्रगति विवरण सारांश

सडक विभाग
आ.च. ०७३/७४, तेन्मो शौमासिक प्रगति

[illegible]

प्रगति विवरण सारांशं

सदक विभाग
आ.व. ०७३/७४, तैय्यो चौमासिक प्रगति

[illegible]

अनुसूचि १

प्रगति विवरण सारासं

सडक सञ्जाल	आ.व. ०७३/७४, तेस्रो चौमासिक सम्मको लक्ष्य			आ.व. ०७३/७४, तेस्रो चौमासिक सम्मको (वार्षिक) प्रगति		
	ट्रयाक खोल्ने कि.मी.	ग्राभेल कि.मी.	कालोपत्रे कि.मी.	ट्रयाक खोल्ने कि.मी.	ग्राभेल कि.मी.	कालोपत्रे कि.मी.
Strategic Road Network	४७०	६३५	४२१	३६४	५३५	३५५
	प्रगति प्र.श.			७७.४४	८४.२५	८४.३२
Local Road Network	५८४	५२०	३०६	४४५	४५७	२७५
	प्रगति प्र.श.			७६.१९	८७.८८	८९.९६
Total	१०५४	११५५	७२७	८०९	९९२	६३०
	प्रगति प्र.श.			७६.७५	८५.८८	८६.६५

हस्ताक्षर

च

नीति तथा कार्यक्रम प्रगति

आर्थिक वर्ष २०७३/७४को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत सडक विभागले सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको २०७४ आषाढ मसान्त सम्मको प्रगति अवस्था

बुदा नं.	सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप	कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय	नीति/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफल (परिणाम समेत)	प्रगति विवरण	कैफियत
५०	जल, वायु, ढक्ती र भू-प्रदुषण रोक्नका लागि वातावरणीय मापदण्ड परिमार्जन गरि वातावरण-मैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ । यस सन्दर्भ नेपाल पक्ष भएका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सन्धि तथा महाशान्तिहरूको कार्यान्वयन जोड दिइने छ ।			सबै बहुवर्षीय सडक तथा योजनाहरू को डिपिआर अनिवार्य रूपले गर्ने गरिएको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अनिवार्य रूपले गर्ने गरिएको	
५७	रास्ट्रिय तथा अन्त रास्ट्रिय सम्पर्क-सम्बन्ध तथा आर्थिक समृद्धिको आधारमा रुपमा रहेको यातायात सेवामा लगानी बढाइने छ। सडक, रेल तथा यातायात विकासको पांच वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।			समृद्ध नेपालका लागि ५ वर्षे रणनीतिकका योजना अनुरूप विभिन्न ब. उ. सि. न. तथा योजनाहरू मार्फत कार्य शुरु भएको	
५७	सबै रणनीतिक र प्रादेशिककेन्द्र जोडने सडकहरू न्युनतम दुई लेन र कालोपत्रे लेन र कालोपत्रे स्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नती गरिने छ ।			सबै रणनीतिक र प्रादेशिककेन्द्र जोडने सडकहरू न्युनतम दुई लेन र कालोपत्रे स्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नती सुरु गरिएको	
५८	पूर्वपश्चिम राजमार्गको काकरभिट्टा-बुटवल खण्डलाई चार लेनको "दुत मार्ग"को रुपमा निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।		पट्टा ठेक्का सहित डिजाईन सहित	विस्तृत डिजाईनको लागि परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया भैरहेको छ ।	
५८	निर्माणधीन पुष्पलाल मध्यमहाडी राजमार्गको बिहिन् खण्डको सुरु गरिएको कालोपत्रे तथा पुलहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथि अघि बढाइने छ ।		१०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति तथा १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।	९५ कि मि ग्रावेल, २२.५ कि मि. कालोपत्रे, तथा ९ वटा पुल सम्पन्न भएको	
५८	हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सडक खण्डहरूको निर्माण चरण बढ		८० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको लागि तयार हुनेछ । १५ वटा	हालसम्म ५५.४ कि मी सडक स्तरोन्नतीका लागी ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भइसकेको । १० वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न । ५.५ कि.मि. सडक कालोपत्रे तथा ३० कि.मी. ग्राभेल कार्य सम्पन्न ।	
	रुपमा तोकिएको समयभित्र समपन्न गरिने छ ।		पुलहरूको निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।		

८५

५५

२५

५९	सेती महाकाली राजमार्ग लगायत् उत्तरी र दक्षिणी सीमाका व्यापारिक नाकाहरु जोड्ने सडक हरको शिघ्र निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्ग । कालीगण्डकी कोरिडोर कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा-सिमिकोट खण्ड कोशी कोरिडोर (रानी-विराटनगर-ईटहरी-धनकुटा-लेगुवाघाट-खांदबारी-किमा थांका (३१० कि.मि.) को ट्रयाक खोल्न बांकी ८४ कि.मि. को ट्रयाक निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ । सम्भाव्यताका आधारमा भेरी र राप्ती कोरिडोरको निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरु गर्ने । भेरी कोरिडोरको दुनै-मरिम-तिन्जे-धो (डोल्पा) सडक को ५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण हुने । सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्ग महाकाली लोकमार्ग को दार्जुला-टिकर खण्डमा १२ कि.मि. ट्रयाक निर्माण हुने । सेती लोकमार्ग (टिकापुर-बोनिया-लोडे-बैनपुर-ताक्लाकोट) को १५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण हुने । काठमान्डौ उपत्यकामा भईरहेको सडक विस्तार कार्यलाई तीव्ररूपमा अगाडी अगाडी बढाउँदै अन्य शहरहरुमा पनि सडक विस्तार कार्य अगाडी बढाइने छ । काठमान्डौ उपत्यकामा चक्रपथ भित्रको सबै सडक एक वर्ष भित्र कालोपत्रे गरिने छ । डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम आगामी दुई वर्ष भित्र सडक मार्ग संग जोडिने छ । प्राकृतिक र प्राविधिक दृष्टिले सम्भव नभएका बाहेक साबि गाविसहरुलाई दुई वर्ष भित्र सडक संजालले जोडिने छ ।
----	---

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय/ सडक विभाग

	१५ कि.मि. सडक ग्रावेल स्तरमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ । १० किलोमिटर ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।	१० किलोमिटर ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न, २७ कि मि ग्रावेल स्तरमा निर्माण ७ कि.मि ट्रयाक निर्माण सम्पन्न ।			
	१४ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण र १२ कि.मि. सडक ग्रावेल स्तरमा निर्माण किलोमिटर कालोपत्रे कार्य सम्पन्न हुनेछ । ५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण हुनेछ ।	५.५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न ।			
		अध्ययन कार्य शुरु भएको छ साथै भेरी कोरिडोरको दुनै-मरिम-तिन्जे-धोको २.५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न			
	१२ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।	१६.७८ कि मि ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न			
	१५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।	९.५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न ।			
		टेक्नापट्टा भै निर्माण कार्य द्रुत गति मा सुरु भैरहेको, तथा Pot hole free सडक हुने गरि कार्य भइरहेको र हालसम्म करिब २७.४१ कि मि सडक कालोपत्र भएको Relocation, RoW clearance मा समस्या रहेको			
	जाजरकोट- दुनै (डोल्पा) सडकको १०कि.मि. तथा हिल्सा- सिमिकोट सडक खण्डको १०कि.मि ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।	डोल्पा सडक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट भई रहेको छ । हिल्सा- सिमिकोट सडक खण्डको ७ कि मि ट्रयाक निर्माण सम्पन्न ।			

तय

राष्ट्रिय गौरवका योजनाको प्रगति

नेपाल सरकार
भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण

आ.ब. : २०७३/७४

महिना : असार मसान्त सम्म

व.उ.शि.नं. ३३७२२४-४

आयोजनाको नाम :	हलाकी राजमार्ग आयोजना			
यस आ.ब.मा विनियोजित बजेट :	३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख ४९ हजार			
हाल सम्मको खर्च :	३ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख ६२ हजार			
वित्तिय प्रगति प्रतिशत :	९३.२८ % (वार्षिक लक्ष्यको)			
यस आ.ब.को भौतिक लक्ष्य :	कालोपत्रे :	०.०	कि.मी.	
	ग्रावेल:	३४	कि.मी.	
	पुल :	१५	संख्या	
यस आ.ब.को हाल सम्मको भौतिक प्रगति :	कालोपत्रे :	५.५	कि.मी.	
	ग्रावेल:	३०	कि.मी.	
	पुल :	१०	संख्या	
	हालसम्म ५५४ कि मी सडक स्तरोन्नतीका लागि ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भइसकेको । १५ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भइसकेको ।			
भौतिक प्रगति प्रतिशत :	९९.२९ % (वार्षिक लक्ष्यको)			
लक्ष्य अनुसार प्रगति नहुनुको कारण :	बन क्षेत्रमा काम गर्न अवरोध /वाधा (भारतीय नि.व्या.बाट Access नभएको कारण बसन्ता जंगलको १९ कि.मि खण्ड कालोपत्रे नभएको ।			
	स्थानीयद्वारा रेखांकनको विवाद ।			
	बिभिन्न सडकको ठेक्का व्यवस्थापन भएकोमा संशोधित MOU को प्रावधान अनुसार भारतीय पक्षबाट स्वीकृत प्रधान नभएको			
	सरकारको श्रोत तर्फबाट ६९ कि मी ठेक्का व्यवस्थापन भईसकेको तर भारतीय अनुदान तर्फको रकम हालसम्म प्राप्त हुन नसक्नाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कष्टमय दण्डित गर्न नसकिएको			
	मुआब्जा वितरणमा समस्या ।			
समस्या समाधानको लागि गरिएको सुझाव :	बन क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुनु पर्ने ।			
	सहज रुपमा जग्गाको उपलब्धता हुनु पर्ने ।			
	आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति हुनु पर्ने ।			
	विभाग/मन्त्रालयमा पेश भएका फाइलहरू सकारात्मक रुपमा ७ दिन भित्र निर्णय हुनु पर्ने ।			
	निर्माण रोकिएका ठेक्काहरूको कुटनीतिक तवरबाट समाधान हुनु पर्ने ।			





नेपाल सरकार
भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण

आ.ब. : २०७३/७४

महिना : असार मसान्त सम्म

व.उ.शि.नं. ३३७१४५-४

आयोजनाको नाम :	उत्तर दक्षिण लोकमार्ग				
यस आ.ब.मा विनियोजित बजेट :	२ अर्ब २९ करोड १८ लाख २३ हजार				
हाल सम्मको खर्च :	२ अर्ब २२ करोड १० लाख ७२ हजार				
वित्तिय प्रगति प्रतिशत :	९६.९१% (वार्षिक विनियोजनको)				
यस आ.ब.को भौतिक लक्ष्य :	कोशी :	ट्रयाक खोल्ने :	कि.मी.	८.००	
		ग्रावेल गर्ने :	कि.मी.	१०.००	
	कालीगण्डकी :	ट्रयाक खोल्ने :	कि.मी.	१२.००	
		ग्रावेल गर्ने :	कि.मी.	२८.००	
	कर्णाली :	ट्रयाक खोल्ने :	कि.मी.	७.००	
		ग्रावेल गर्ने :	कि.मी.	०.००	
यस आ.ब.को हाल सम्मको भौतिक प्रगति :	कोशी :	ट्रयाक खोल्ने :	कि.मी.	५.५०	
		ग्रावेल गर्ने :	कि.मी.	०.००	
	कालीगण्डकी :	ट्रयाक खोल्ने :	कि.मी.	१०.००	
		ग्रावेल गर्ने :	कि.मी.	२७.००	
	कर्णाली :	ट्रयाक खोल्ने :	कि.मी.	७.००	हिल्सा सिमिकोट खण्ड
		ग्रावेल गर्ने :	कि.मी.	०.००	
भौतिक प्रगति प्रतिशत :	९५.०८ % (वार्षिक लक्ष्यको)				
लक्ष्य अनुसार प्रगति नहुनुको कारण :	बन क्षेत्रमा काम गर्न अवरोध /बाधा ।				
	स्थानीयद्वारा रेखांकनको विवाद ।				
	Blasting Material को अभाव ।				
	Low Bidding को समस्या ।				
समस्या समाधानको लागि गरिएको सुझाव :	बन क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुनु पर्ने ।				
	सहज रुपमा जग्गाको उपलब्धता हुनु पर्ने ।				

नेपाल सरकार
भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण

आ.ब. : २०७३/७४

महिना : असार मसान्त सम्म

ब.उ.शि.नं. ३३७१३८-४

आयोजनाको नाम :	पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना			
यस आ.ब.मा विनियोजित बजेट :	५ अर्ब १७ करोड (१ अरब वैदेशिक समेत)			
हाल सम्मको खर्च :	५ अर्ब १५ करोड ५० लाख ६७ हजार			
वित्तिय प्रगति प्रतिशत :	७२.११ % (वार्षिक विनियोजनको)			
यस आ.ब.को भौतिक लक्ष्य :	कालोपत्रे :	५५	कि.मी.	
	ग्रावेल :	५०	कि.मी.	
	पुल :	१५	संख्या	
यस आ.ब.को हाल सम्मको भौतिक प्रगति :	कालोपत्रे :	२२.५	कि.मी.	
	ग्रावेल :	९५	कि.मी.	
	पुल :	११	संख्या	
भौतिक प्रगति प्रतिशत :	१०० % (वार्षिक लक्ष्यको)			
लक्ष्य अनुसार प्रगति नहुनुको कारण :	Blasting Material को अभाव ।			
	स्थानीयद्वारा रेखांकनको विवाद ।			
	भौगोलिक बिकटता ।बन क्षेत्रमा काम गर्न अवरोध /बाधा ।			
	Low Bidding को समस्या ।			
समस्या समाधानको लागि गरिएको सुझाव :	बन क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुनु पर्ने, नाकाबन्दि तथा बन्द हड्ताल अन्त्य हुनु पर्ने			
	सहज रुपमा जग्गाको उपलब्धता हुनु पर्ने ।			
	निर्माण सामग्री को सहज उपलब्धता हुनु पर्ने			
	आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति हुनु पर्ने ।			






अनुसूचि २

तालिका नं.१: आ. व. ०७३/७४ को विकास आयोजनाको तेस्रो चौमासिक, वार्षिक खर्च तथा भौतिक प्रगति विवरण

रु. हजारमा

आयोजना संख्या	विनियोजन	खर्च	खर्च/बजेट प्र.श.	कैफियत
७६	३८७२०७६२	३६३४३०८९	९३.८६ %	तेस्रो चौमासिक
७६	७३५३२०७६	६४८८६९५४	८८.२४ %	वार्षिक

वार्षिक लक्ष्य अन'सार तेस्रो चौमासिक सम्म प्रगती

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य	तेस्रो चौमासिक प्रगती	वार्षिक प्रगति (प्र. श.)
१	नयाँ सडक निर्माण	कि.मी.	१०५४	८०९	७६.७५
२	खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नती	कि.मी.	११५५	९९२	८५.८८
३	कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नती	कि.मी.	७२७	६३०	८६.६५
४	सडक मर्मत (नियमित तथा पटके)	कि.मी.	९५००	सालवसाली	
५	आवधिक मर्मत	कि.मी.	६००	१९५	३२.५
६	पुल निर्माण	गोटा	१००	७२	७२
७	जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने (डोल्पा र हुम्ला जिल्ला)	संख्या	-	-	-

तेस्रो चौमासिक लक्ष्य अनुसार तेस्रो चौमासिक प्रगति

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	तेस्रो चौमासिक लक्ष्य	तेस्रो चौमासिक प्रगती	वार्षिक प्रगति (प्र. श.)
१	नयाँ सडक निर्माण	कि.मी.	५९२	५२३	८८.३४
२	खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नती	कि.मी.	६७२	८२४	१००.००
३	कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नती	कि.मी.	३७८	३७६	९९.४७



तालिका नं.२: चालु चौधौ त्रिवर्षिय योजना (०७३/७४ -०७५/७६) को लक्ष्य अनुरूप हालसम्मको प्रगति

क्र.सं.	विवरण	चौधौ त्रिवर्षिय योजनाको लक्ष्य	ईकाई	आ. ब.०७३। ७४ तेस्रो चौमासिक सम्मको प्रगति	आ. ब.०७४। ७५ सम्मको प्रगति	आ. ब.०७५। ७६ सम्मको प्रगति	कुल प्रगति	हाल सम्मको प्रगति प्रतिशत
१	नयाँ सडक निर्माण	२०००	कि.मी.	८०९			८०९	४०.४५
२	स्तरोन्नती, पुनः निर्माण र पुनःस्थापना	३०००	कि.मी.	९४			९४	३.१०
३	आवधिक मर्मत	१८००	कि.मी.	१९५			१९५	१०.८३
४	पुल निर्माण	३००	संख्या	७२			७२	२४.००
५	जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने (डोल्पा र हुम्ला)	२	संख्या					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

तालिका नं.३ नेपाल राज्यमा सडक सुविधाको विस्तार (आ.ब. ०७३/७४ को तेस्रो चौमासिक सम्म)
किलोमीटरमा

सि.नं.	विवरण	आर्थिक वर्ष सम्म				
		०७१/७२	०७२/७३	०७३/७४ मा थप	०७३/७४ सम्म	
					जम्मा	अंश(प्रतिशत)
१	कालोपत्रे	११७९८	१२१७३	६३०	१२८०३	४३.९८
२	खण्डास्मित	६२८७	६४६०	९९२	६८२२	२३.४२
३	कच्ची सडक	९४११	९६७५	८०९	९४९२	३२.६०
	जम्मा	२७४९६	२८३०८		२९११७	१००.००

नोट:-सडक विभागबाट निर्माण तथा स्तरोन्नती हुने रणनीतिक तथा स्थानीय सडकहरु समेत

तालिका नं.४ विगत ३ वर्षको वार्षिक प्रगति

सि.नं.	विवरण	इकाई	आर्थिक वर्ष		
			०७०/७१	०७१/७२	०७२/७३
१	नया सडक निर्माण	कि.मि.	११८०	६४८	६३९
२	खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नति	कि.मि.	६८५	४०१	३४५
३	कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति	कि.मि.	५३८	६०१	२६४
४	सडक मर्मत (नियमित तथा	कि.मि.	८२००	८९०८	९२००
५	आवधिक मर्मत	कि.मि.	४२९	३५०	४४३
६	पुल निर्माण	गोटा	७२	७३	६३
७	जिल्ला सदमुकाम जोड्ने	संख्या	१(मुगु)		

Handwritten signatures and marks below the table.

तालिका नं.५ आ.व. ०७३/७४ मा निर्माण सम्पन्न भएका पुलहरूको विवरण

स्थानीय सडक पुल निर्माण एवं रणनीतिक सडक पुल निर्माण अन्तर्गत सम्पन्न भएका पुलहरू:

सि.नं	ब.उ.शि.नं	पुलको नाम	जिल्ला
मध्य पहाडी अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुल हरु			
१	३३७१३८४	देविस्थान खोला पुल	वाग्लुङ्ग
२	३३७१३८४	झिवा खोला पुल	वाग्लुङ्ग
३	३३७१३८४	भिमगिठ्टे पुल	वाग्लुङ्ग
४	३३७१३८४	लब्धिखोला पुल	वाग्लुङ्ग
५	३३७१३८४	बलकोट पुल	वाग्लुङ्ग
६	३३७१३८४	चरिवाङ्ग पुल	वाग्लुङ्ग
७	३३७१३८४	फेरा पुल	जाजरकोट
८	३३७१३८४	झुप्रा पुल	जाजरकोट
९	३३७१३८४	साखर खोला पुल	सिन्धुली
१०	३३७१३८४	ओयम खोला पुल	पाँचथर
११	३३७१४५४	अरुण नदि पुल	संखुवासभा
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सम्पन्न पुलहरू			
१	३३७२२४४	झरना पुल, वरसाईन सुर्वणपट्टी सडक	सप्तरी
२	३३७२२४४	सोरवन पुल, वरसाईन सुर्वणपट्टी सडक	सप्तरी
३	३३७२२४४	नाला पुल, कानेपोखरी रंगेली सडक	मोरङ्ग
४	३३७२२४४	खांडो पुल, कञ्चनपुर राजबिराज सडक	सप्तरी
५	३३७२२४४	नहरकसिङ्ग पुल, तामागढी सिम्रोनगढ सडक	बारा
६	३३७२२४४	कलिहवा पुल, भैरहवा लुम्बीनी सडक	रुपन्देही
७	३३७२२४४	मौरनीय पुल, सती भजनी सडक	कैलाली
८	३३७२२४४	सुरभी नाला पुल	कैलाली
९	३३७२२४४	झरनीय पुल	कैलाली
१०	३३७२२४४	कानी पुल	कैलाली
स्थानीय सडक पुल निर्माण (LRN)			
१	३३७१५७४	माई खोला पुल, मंगलबारे सोया चिसापानी	इलाम
२	३३७१५७४	हडिया खोला पुल, धाईजन २, झापा	झापा
३	३३७१५७४	गेउरिया खोला कल्भर्ट	झापा
४	३३७१५७४	अदुवा खोला पुल, मल्टीसेल, गरामनी गाविस वडा नं. ८ स्थित बद्रिवादी सडक,	झापा
५	३३७१५७४	मल्टीसेल कल्भर्ट, शनिस्चर वडा नं ६ र वडा नं. ७ जोड्ने	झापा
६	३३७१५७४	घाघ्रा पुल, चकचके ६	झापा

सि.नं	ब.उ.शि.नं	पुलको नाम	जिल्ला
७	३३७१५७४	चाँदी खोला पुल	झापा
८	३३७१५७४	देउनीया खोला	झापा
९	३३७१५७४	चाँदु खोला पुल, चन्द्रगढी गोलघाट	झापा
१०	३३७१५७४	बनरहवा खोला पुल, रुद्राक्ष ४ बासगढी ५ कुमार गढी शान्तिपुर सडक	रुपन्देही
११	३३७१५७४	दानव नदी पुल, सुर्यपुरा ३ मानमटेरीया	रुपन्देही
१२	३३७१५७४	तिनाउ नदी पुल, टिकुलीगढ मुवा सडक	रुपन्देही
१३	३३७१५७४	तिनाउ नदी पुल, टिकुलीगढ दुई मुहान	रुपन्देही
१४	३३७१५७४	टेंग्रा खोला पुल, दुहबी	सुनसरी
१५	३३७१५७४	दरौदी पुल, आबुखैरेनी मनकामना सडक,	गोरखा
१६	३३७१५७४	गोवार खोला पुल, टरिगाउ गा.वि.स. पुकार पसल देखि लहौरा जाने मानपुर गा.वि.स	दाङ
१७	३३७१५७४	पिपरी गाउँमा पुल, पिपरी सडक	दाङ
१८	३३७१५७४	बाणगंगा पुल, लक्ष्मणघाट वनगाई कोईली	कपिलबस्तु
१९	३३७१५७४	चर्गहवा पुल	कपिलबस्तु
२०	३३७१५७४	जमुआर खोला पुल, धुमरा अकडौडाकोटको विच	कपिलबस्तु
२१	३३७१५७४	अंकुशी खोला पुल	महोत्तरी
२२	३३७१५७४	मनुस्मारा नदी पुल, पस्परीया	सर्लाही
२३	३३७१५७४	आधी खोला पुल, बाङ्गसिला-चिलाउनेबास	स्याङ्गजा
२४	३३७१५७४	घयांग्रुङ्ग खोला पुल	स्याङ्गजा
२५	३३७१५७४	बागमारा खोला पुल	रोल्पा
२६	३३७१५७४	पुरुवा खोला पुल	बाँके
२७	३३७१५७४	दोदारा नाला पुल, बढैईया बेलभार खण्ड सडक	बाँके
२८	३३७१५७४	औराही खोला पुल, आम्बास-ठाकुरद्वारा सडक	बर्दिया
२९	३३७१५७४	सुनकोशी पुल, सिक्का, वि पि राजमार्ग मन्धली सडक (सिन्धुली-रामेछाप जोडने)	सिन्धुली
३०	३३७१५७४	कालीगण्डकी पुल	पाल्पा
३१	३३७१५७४	हुमा खोला पुल, भदौर, कास्की	कास्की
३२	३३७१५७४	मादी नदी पुल, सिसाघाट (तनहुँ-लमजुङ्ग जोडने)	तनहुँ
३३	३३७१५७४	कस्यागदी नदी पुल, चन्द्रावती मिल्गु ३	तनहुँ
३४	३३७१५७४	ओईला खोला भर्लेनी पुल	सुर्खेत
३५	३३७१५७४	बांगेनारा वमकोट पुल	सुर्खेत
३६	३३७१५७४	दुर्गाखोला	अर्घाखाँची





सि.नं	ब.उ.शि.नं	पुलको नाम	जिल्ला
रणनीतिक सडक पुल निर्माण (SRN)			
१	३३७३२०४	चाँदी खोला पुल	झापा
२	३३७३२०४	देउनीया खोला	झापा
३	३३७३२०४	चाँदु खोला पुल, चन्द्रगढी गोलघाप	झापा
४	३३७३२०४	बनरहवा खोला पुल, रुद्राक्ष ४ बासगढी ५ कुमार गढी शान्तिपुर सडक	रुपन्देही
५	३३७३२०४	दानव नदी पुल, सुर्यपुरा ३ मानमटेरीया	रुपन्देही
६	३३७३२०४	तिनाउ नदी पुल, टिकुलीगढ मुवा सडक	रुपन्देही
७	३३७३२०४	तिनाउ नदी पुल, टिकुलीगढ दुई मुहान	रुपन्देही
८	३३७३२०४	टेंग्रा खोला पुल, दुहबी	सुनसरी
९	३३७३२०४	दरौदी पुल, आबुखैरेनी मनकामना सडक,	गोरखा
१०	३३७३२०४	गोवार खोला पुल, तरिगाउ गा.वि.स. पुकार पसल देखि लहौरा जाने मानपुर गा.वि.स	दाङ
११	३३७३२०४	पिपरी गाउँमा पुल, पिपरी सडक	दाङ
१२	३३७३२०४	बाणगंगा पुल, लक्ष्मणघाट वनगाई कोईली	कपिलबस्तु
१३	३३७३२०४	चर्गहवा पुल	कपिलबस्तु
१४	३३७३२०४	जमुआर खोला पुल, धुमरा अकडौडाकोटको विच	कपिलबस्तु
१५	३३७३२०४	अंकुशी खोला पुल	महोत्तरी

५२- H

X

७४