

प्रगति विवरण सारांश

सडक विभाग

आ.व. ०७५/७६, तेश्रो चौमासिक प्रगति

सि.नं.	ब.उ.शि.नं.	योजनाको नाम		वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति			बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति		वित्तिय प्रगति प्रतिशत		
				नयाँ ट्रयाक निर्माण, कि.मी.	ग्राभेल सडक निर्माण, कि.मी.	कालोपत्रे सडक निर्माण, कि.मी.	नयाँ ट्रयाक निर्माण, कि.मी.	ग्राभेल सडक निर्माण, कि.मी.	कालोपत्रे सडक निर्माण, कि.मी.	नयाँ ट्रयाक निर्माण, कि.मी.	ग्राभेल सडक निर्माण, कि.मी.	कालोपत्रे सडक निर्माण, कि.मी.	नयाँ ट्रयाक निर्माण, कि.मी.	ग्राभेल सडक निर्माण, कि.मी.	कालोपत्रे सडक निर्माण, कि.मी.	वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेश्रो चौमासिक विनियोजन	तेश्रो चौमासिक खर्च	तेश्रो चौमासिक सम्मको खर्च	तेश्रो चौमासिक	तेश्रो चौमासिक सम्मको	तेश्रो चौमासिक	तेश्रो चौमासिक सम्मको	
		डिभिजन सडक कार्यालय दमक																						
१	३३७०१२-४	सडक विभाग													३९७७०.००	३९७७०.००	३४७४८.००	३४७४८.००					८७.४९	८७.४९
२	३३७१२४-४	दमक चिसापानी सडक	P1	०.००	६.२५	०.००	०.००	२.२५	०.००	०.००	२.२५	०.००	०.००	६.२५	०.००	१२५०००.००	५३२२६	६६४८४.००	१११४३५.००	९९.७२	१००.००	१००.००	८९.१५	
३	३३७१५७-४	स्थानिय सडक पुल निर्माण	P1												२५८२००.००	१७२७५.००	१७५८५.००	२४३२७९.००	५२.७७	७७.४१	९९.३२	९४.२२		
४	३३७१६५-३	रणनीतिक सडक मर्मत संभार	P1												७८८८२.००	२७८०५.३३	३९४९९.००	५३६८१.००	७९.८३	९२.४८	१४२.०६	६८.०५		
५	३३७३२०-४	रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण	P1												३१०००.००	१७७६५.००	१२७८५.००	२२५१४.००	४१.८८	३८.६७	७१.९७	७२.६३		
६	३३७३६६-४	तराई मधेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम	P1	०.००	३७.४७	१४.७४	०.००	३५.१५	१४.७४	०.००	२७.३८	६.००	०.००	२९.२०	६.००	४४४७००.००	३३२५४७.००	२२७९७१.००	२७६८१८.००	६३.३५	६२.७५	६८.५५	६२.२५	
७	३३७३३१-४	सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा	P1												१५००.००	१५००.००	१०५१.००	१०५१.००	८०.००	८०.००	७०.०७	७०.०७		
८	३३७१५९-४	रणनीतिक सडक तथा पुलहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन	P1												३०००.००	३०००.००	२६१७.००	२६१७.००	१००.००	१००.००	८७.२३	८७.२३		
९	३३७३५६-४	रणनीतिक सडक पुनरुत्थापना तथा सुधार	P1												१८३८२.००	१८३८२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
		जम्मा		०.००	४३.७२	१४.७४	०.००	३७.४०	१४.७४	०.००	२९.६३	६.००	०.००	३५.४५	६.००	१०००३८१.००	६६६६९७.३३	५५६७४०.००	७४६१४३.००	६४.६९	६८.९१	८०.७४	७०.१२	
																			वार्षिकको तुलनामा खर्च प्रतिशत		७४.५९			