

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय
सडक डिभिजन, दाङ

आ.व.२०७७/७८ को चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति समीक्षा



नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
सडक डिभिजन, दाङ
घोराही

प्रस्तुतकर्ता: निरज शाक्य
(सडक डिभिजन दाङ)

- जिल्ला - दाङ, सल्यान
- कूल कर्मचारी दरबन्दी संख्या – ३३
- हाल रहेको कर्मचारी दरबन्दी संख्या – २६
- रिक्त रहेको कर्मचारी संख्या – ७

(३ जना इन्जिनियर, ३ जना सब-इन्जियर, १ जना ल्याब-असिस्टेन्ट रिक्त)

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

ब. उ.शि.न.	वजेट उपशीर्षक	जम्मा विनियोजन वजेट	हाल सम्मको खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३३७०११०८४	मदन भण्डारी राजमार्ग (बाहुनडाँगी देखि रुपालसम्म) (तुल्सीपुर पुरन्धारा बोटेचौर)	२४ करोड ०१ लाख	१० करोड १२ लाख ५८ हजार	४२.१७ %
३३७०१११७४	सडक क्षेत्र विकास आयोजना	३ करोड २० लाख	-	०.०० %
३३७०११२२४	स्थानिय सडक पुल निर्माण	१० करोड ८७ लाख ५० हजार	५ करोड १७ लाख २५ हजार	४७.५६ %
३३७०११३२४	रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण	५ करोड	४ करोड १३ लाख ७७ हजार	८२.७५ %
३३७०११३७४	सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२ करोड ४० लाख	३ करोड ४४ लाख ४२ हजार	१००.०० %
३३७०११६९४	बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	२० करोड	२८ लाख ४१ हजार	१.४२ %

चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण

ब. उ.शि.न.	वजेट उपशीर्षक	जम्मा विनियोजन वजेट	हाल सम्मको खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३३७०११४३४	तराई मधेस सडक पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम	११ करोड २० लाख	१६ करोड १९ लाख ९७ हजार	१००.०० %
३३७०११३८४	राजमार्ग स्तोरन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	२९ करोड ८५ लाख	४ करोड ४ लाख १४ हजार	१३.५३ %
३३७०११३६४	सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा	३० लाख	२८ लाख ४१ हजार	९४.७० %
३३७३१०११३	सडक बोर्ड नेपाल	३३ करोड ४५ लाख ६९ हजार	६ करोड ७७ लाख	२०.२३ %
जम्मा		१ अरब ४० करोड २९ लाख	५० करोड ४५ लाख	३५.९६ %

चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण

ब. उ.शि.न.	योजनाको नाम	ट्रयाक निर्माण (कि.मी)		ग्रावेल स्तर सडक निर्माण (कि.मी)		कालोपत्रे स्तर सडक निर्माण (कि.मी)		पुल निर्माण (वटा)		आवधिक मर्मत (कि.मी)	
		वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्म को प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति
३३७०११०८	मदन भण्डारी राजमार्ग (बाहुनडाँगी देखि रुपालसम्म) (तुल्सीपुर पुरन्धारा बाटैचौर)	-	-	-	-	२४	६.६	-	-	-	-
३३७०१११७	सडक क्षेत्र विकास आयोजना	-	-	-	-	-	-	२	-	-	-
३३७०११२२	स्थानिय सडक पुल निर्माण	-	-	-	-	-	-	६	२	-	-
३३७०११३२	रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण	-	-	-	-	-	-	५	२	-	-

चैत्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण

ब. उ.शि.न.	योजनाको नाम	ट्रयाक निर्माण (कि.मी)		ग्रावेल स्तर सडक निर्माण (कि.मी)		कालोपत्रे स्तर सडक निर्माण (कि.मी)		पुल निर्माण (वटा)		आवधिक मर्मत (कि.मी)	
		वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	हाल सम्मको प्रगति
३३७०११३७	सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१०	९.६	-	-	-	-	-	-	-	-
३३७०११४३	तराई मधेस सडक पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम	-	-	५	२	१२	६.०४	-	-	-	-
३३७०११३८	राजमार्ग स्तोरन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	-	-	-	-	२०	५.५	-	-	-	-
कुल:		१०	९.६	५	२	५६	१८.१४	१३	४		

ब.उ.शि.नं ३३७०११२२४ स्थानीय सडक पुल निर्माणको विवरण

क्र.सं	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा			
		वार्षिक विनियोजन	चालु आ.ब मा हाल सम्मको खर्च	समस्याहरु	कैफियत
१	हापुर खोला पुल कोठरी कोटीयाडाँडा डुरुवा गाउँ जोड्ने पुल, दाङ्ग	४,७५०.००	-	निर्माण व्यवसायीवाट ढिला भएको	ठेक्का ताड्ने सूचना निकालेको
२	गढवा शान्तिपुर ककरहवा खोला पुल, दाङ्ग	४,७५०.००	-		
३	दुईसोता गिधनिया पुल, फुलबारी गा.वि.स., दाङ्ग	४,७५०.००	-	निर्माण व्यवसायीवाट ढिला भएको	ठेक्का ताड्ने सूचना निकालेको
४	बबई नदीमा मोटरेवल पुल, घोराही धारापानी सडक, दाङ्ग	४,७५०.००	१५७७६		
५	शारदा नदी पुल, शंखमुल झिम्पे खावार सडक, सल्यान	४,७५०.००	सम्पन्न भइसकेको		
६	लङ्किनि खोलाको चरिङ्गेमा मोटरबाटो पुल निर्माण, त्रिवेणी गा.वि.स. जौउला, सल्यान	४,७५०.००	७०९४		

ब.उ.शि.नं ३३७०११२२४ स्थानीय सडक पुल निर्माणको विवरण

क्र.सं	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा			
		वार्षिक विनियोजन	चालु आ.ब मा हाल सम्मको खर्च	समस्याहरु	कैफियत
७	बबई नदी पुल, ठिकपुर गा.वि.स, दाङ्ग	४,७५०.००	८६९५		
८	बागर र मिरौली बुलबुले जोड्ने चिरेगाड खोला पुल, दाङ्ग	४,७५०.००	२५००		
९	रनसिंह खोला पुल, जुर्ना गडुवा १ दाङ्ग र चरिङ्गे शीतगंगा ८ अर्घाखाँची जोड्ने, दाङ्ग	४,७५०.००	४०००		
१०	मया खोला हेकुली गा.वि.स.को बिजुलीपुर र बैवाग बीचमा मोटरेवल पुल, दाङ्ग	४,७५०.००	सम्पन्न भइसकेको		
११	हापुर खोला पुल, घोराही देखि आखा अस्पताल जाने सडकमा पर्ने, दाङ्ग	७००.	-		भौतिक रुपमा सम्पन्न भइसकेको

ब.उ.शि.नं ३३७०११३२४ रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण

क्र.सं	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा			
		वार्षिक विनियोजन	चालु आ.ब मा हाल सम्मको खर्च	समस्याहरु	कैफियत
१	नाथे खोला चौरजहारी- बास खोला-दविस्थल, सल्यान	५,०००.००	सम्पन्न भइसकेको		
२	शारदा निद पुल, मोखना राप्ती राजमार्ग बाट मोखना पिपलनेटा दमाचौर सडक, सल्यान	५,०००.००	सम्पन्न भइसकेको		
३	पत्रे खोला पुल, तुल्सीपुर घोरही लमही सडक खण्ड, दाङ्ग	५,०००.००	१३७९.००		
४	बालिम खोलामा पुल, वि.पि.मार्ग (घोराही-चैत सडक), दाङ्ग	५,०००.००	१२,४७५.००		
५	शारदा नदी पुल, श्रीनगर राप्ती राजमार्ग बाट मुलडाडा स्यानीखाल सडक, सल्यान	५,०००.००			ठेक्काको भर्खर आशयको सुचना निस्केको
६	सिस्ने खोलामा पुल, घोराही-लमही सडक खण्ड, दाङ्ग	५,०००.००	९,०३५.००		
७	कटुवा खोला पुल, तुल्सीपुर घोरही लमही सडक खण्ड, दाङ्ग	५,०००.००	४६०१.००		

ब.उ.शि.नं ३३७०१११७४ सडक क्षेत्र विकास आयोजना

क्र.सं	सडकको नाम	बजेट रु हजारमा			
		वार्षिक विनियोजन	चालु आ.ब मा हाल सम्मको खर्च	समस्याहरु	कैफियत
१	पतारे खोला पूल, सोलाबांग खोला पूल र जग्गा प्राप्ति	३२०००.००	-	निर्माण व्यवसायीवाट ढिला भएको	म्याद थप नभएकोले वित्तीय प्रगति नदेखिएको

समस्या तथा समाधानको लागि भएका प्रयासहरु

समस्या

- स्थानीय अबरोध, जग्गा विवाद, मुअब्जा विवाद
- अन्तर निकाय समन्वय (बिधुत, खानेपानी, बन, मालपोत, नापी कार्यालय, टेलिकम, स्थानीय सरकार आदि)
- सडक सिमा अतिक्रमण
- पहुँच सडक जथाभाबी खुल्ने क्रम बढ्दो
- राजमार्गमा ओभर लोड, पिचमा टिपर बाट पानि चुहाइ सडक क्षति

समस्या तथा समाधानको लागि भएका प्रयासहरू

समाधानको लागि भएका प्रयासहरू

- अन्तर निकाय समन्वयको लागि डिभिजनबाट लगातार पहल गरि संयुक्त बैठक तथा स्थलगत निरीक्षण गरिएको
- सम्बन्धित निकायहरूसंग समस्या समाधानका लागि पत्राचार तथा छलफल गर्ने गरेको
- स्थानीय संग समन्वय गरी जग्गा विवाद सुल्झाएको,
- ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराउने गरेको

साईटको तस्विरहरु



शारदा र लंकिनीखोला पुल सल्यान



नाथेखोला पुल सल्यान



बबइखोला पुल ढिकपुर दाङ



महेन्द्र राजमार्ग पुल मर्मत



महेन्द्र राजमार्ग (धानखोला-शिवखोला खण्ड)



महेन्द्र राजमार्ग (धानखोला-शिवखोला खण्ड)



महेन्द्र राजमार्ग (धानखोला-शिवखोला खण्ड)



मदनभण्डारी राजमार्ग (मुर्कुटे-घोराही खण्ड)



मदनभण्डारी राजमार्ग (मुर्कुटे-घोराही खण्ड)



मदन भण्डारी राजमार्ग (तुल्सिपुर-बोटेचौर खण्ड)



लमही घोराही सडक खण्ड मर्मत



लमही घोराही सडक खण्ड मर्मत

धन्यवाद !!!