

# सडक डिभिजन हेटौडा

स्वतः प्रकाशन

२०८१ श्रावण देखि आश्विनसम्म

ब उ शि न	कार्यक्रमको नाम	अख्तियारी (रु)	खर्च (रु)	बाँकी (रु)	खर्च प्रतिशत
३३७०१०१२३	डिभिजन सडक कार्यालयहरु	२४४७८०००.००	६४४७१५४.९४	१८०३०८४५.०६	२६.३४
३३७०१०१२४	डिभिजन सडक कार्यालयहरु	१९०००००.००		१९०००००.००	०.००
३३७०११०८४	मदन भण्डारी राजमार्ग (बाहनडाँगी देखि रुपाल सम्म)	५०००००००.००	५८०३४२५.००	४४१९६५७५.००	११.६१
३३७०११२२४	स्थानीय सडक पुल निर्माण	६२५०००००.००	४१८९८०९०.००	२०६०१९१०.००	६७.०४
३३७०११३२४	रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा सरक्षण	२००००००.००		२००००००.००	०.००
३३७०११३६४	सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा	१५००००००.००	९०२९२८.००	१४०९७०७२.००	६.०२
३३७०११३८४	राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनस्थापना कार्यक्रम	११०००००००.००		११०००००००.००	०.००
३३७०११६९४	बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	३८७९४६०००.००	३४६०२५०.००	३८४४८५७५०.००	०.८९
३३७०११७६४	निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक	२४८४०००००.००	१९५८४७८१०.९९	५२५५२१८९.०१	७८.८४
३३७३१०११३	विविध (सडक बोर्ड नेपाल)	२०९८६९०००.००	१९५६६२४६.००	१९०३०२७५४.००	९.३२
	जम्मा	१११२०९३०००.००	२७३९२५९०४.९३	८३८१६७०९५.०७	

वित्तीय प्रगति प्रतिशत

२४.६३

ठेक्का व्यवस्थापन तर्फ

चालू आ व ०८१/८२ मा गर्नुपर्ने जम्मा	४८ वटा
असोज मसान्तसम्म	
सम्झौता भएको	२४ वटा
सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको	१६ वटा
बाँकी	८ वटा

२०८१ श्रावण देखि आश्विनसम्मको उपलब्धी

	वार्षिक लक्ष्य	हालसम्मको उपलब्धि	प्रगति प्रतिशत
सम्पन्न पुल सख्या	१ वटा	० वटा	०.००
सडक मर्मत (पटके)	१५७ कि.मि.	१४० कि.मि.	८९.१७
गाभेल सडक	७ कि.मि.	० कि.मि.	०.००
कालोपत्रे सडक	१४ कि.मि.	४ कि.मि.	२८.५७
नियमित मर्मत	३०९.७२ कि.मि.	३०९.७२ कि.मि.	१००.००
अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने		१५० स्थान	१००.००

रमेश कुमार पाण्डेय  
इन्जिनियर  
सूचना अधिकारी  
मो.नं. ९८५५०७५३११

इ.गुरुप्रसाद अधिकारी  
डिभिजन प्रमुख  
मो.नं. ९८५५०७९२७२